

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 37/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 754/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 37/07-12-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Δημήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 745 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 743 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 736 απόφαση) και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 745 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος και 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πηγών, Αρτεμισίας, Νέδουσας, Λαδά, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας, Ασπροχώματος και Καρβελίου επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, και 5) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 3) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρηση Μονάδας Λιπασματοποίησης Απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Αθανασόπουλος Κων/νος αναφέρεται στην από 6/12/2007 (με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 28482/06-12-07) εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» και επιπροσθέτως

- 1. την ένσταση του αναδόχου υπ' αριθμ. πρωτ. 27414/23-11-2007*
- 2. την εισήγηση της επιτροπής παραλαβής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής επί της υποβληθείσας ένστασης και εισηγούμεθα για την έγκρισή του.*

*Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τζαμουράνης Βασίλειος
Πολιτ. Μηχαν.*

Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής και η εισήγηση της επιτροπής παραλαβής επί της ένστασης, έχουν ως εξής:

***ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
του έργου***

***«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»***

Στην Καλαμάτα σήμερα την 5/11/2007 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 τα παρακάτω μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου:

- 1. Σπίνος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος της Επιτροπής,*
- 2. Χρονόπουλος Βασίλειος, Πολιτικός Μηχ/κός Δήμου Καλαμάτας,*
- 3. Μπουμποπούλου Αγγελική, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Δήμου Καλαμάτας,*
- 4. Κουλουμβάκος Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Δήμου Καλαμάτας,
τα οποία οριστήκαμε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 6278/15-05-2007 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διεύθυνσης Νομού Μεσσηνίας, προβήκαμε
στην παραλαβή του έργου, έχοντας υπόψη τα ακόλουθα:*

1. την υπ' αριθ. Πρωτ. 12577/16-7-2004 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και αναδόχου του έργου.
2. την με υπ' αριθ. Πρωτ. 23739/10-11-2006 βεβαίωση περαίωσης του έργου, που αναφέρει ότι το έργο ολοκληρώθηκε την 15-09-2007.
3. την τελική επιμέτρηση των εργασιών που υποβλήθηκε στην υπηρεσία με το υπ' αριθμ. πρωτ. 9036/4-5-2006 έγγραφο.
4. την υπ' αριθμ. 107/2003 μελέτη όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ του Δήμου.
5. το άρθρο 11 του Ν.1418/84 που αφορά σε παραλαβή
6. το άρθρο 53 του Π.Δ 609/89 που αφορά σε προσωρινή παραλαβή
7. το άρθρο 55 του Π.Δ 609/89 που αφορά σε οριστική παραλαβή
8. την γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου που περιλαμβάνεται στην μελέτη (ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου 4-11-2007)

Η επιτροπή παραλαβής με το υπ' αριθμ. πρωτ. 15714/6-7-2007 έγγραφο της, κάλεσε τον ανάδοχο Στρώμπο Αναστάσιο Ε.Δ.Ε., να παραστεί επί τόπου του έργου την Παρασκευή στις 13-7-2007 και ώρα 9:00 προκειμένου να διενεργηθεί η προσωρινή παραλαβή του έργου (ποιοτική και ποσοτική). Την ημερομηνία αυτή η επιτροπή μετέβη, στο χώρο της ΜΟΛΑΚ παρουσία της επίβλεψης και του αναδόχου.

Η επιτροπή αφού εξέτασε τον φάκελο του έργου, πραγματοποίησε έλεγχο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, χωρίς όμως να θέσει το εργοστάσιο να σε πλήρη (εν κενό) λειτουργία, για το λόγο ότι διατυπώθηκαν από τον Πρόεδρο όπως και τα μέλη της επιτροπής, ένας αριθμός παρατηρήσεων (ελαττώματα - εκκρεμότητες) οι οποίες έπρεπε να τακτοποιηθούν από τον ανάδοχο. Συμφωνώντας σε αυτό από κοινού η επιτροπή και ο ανάδοχος, αποσύρθηκαν από το χώρο του εργοστασίου.

Η επιτροπή επανήλθε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 23748/16-10-2007 έγγραφο της, το οποίο απέστειλε προς τον ανάδοχο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια δεύτερη συνάντηση, την Πέμπτη στις 18-10-2007, στο χώρο του εργοστασίου, ούτως ώστε να διαπιστωθεί (ή όχι) η αποκατάσταση των ελαττωμάτων - εκκρεμοτήτων που είχαν διαπιστωθεί. Σημειώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε είχαν γίνει από μέλη της επιτροπής, αλλά και από την επίβλεψη του έργου, συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις προς τον ανάδοχο, προκειμένου να προβεί στην τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του, όπως αυτές είχαν συμφωνηθεί.

Η επιτροπή παραλαβής μετέβη την προαναφερθείσα ημερομηνία επί τόπου του έργου παρουσία της επίβλεψης και του αναδόχου, όπου διαπιστώθηκε ότι ο ανάδοχος δεν είχε προβεί ουσιαστικά σε καμία ενέργεια προς αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων που είχε επισημάνει η επιτροπή στην προηγούμενη της επίσκεψη (την 13-7-2007).

Ακολούθως, η επιτροπή ζήτησε να τεθεί το εργοστάσιο σε πλήρη - εν κενό λειτουργία, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Στην συνέχεια προέβη στον έλεγχο των εγκαταστάσεων με βάση την τελική επιμέτρηση και τον φάκελο του έργου. Κατά τον έλεγχο αυτό, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:

1. Δεν έγινε η τοποθέτηση - εγκατάσταση των δυο τοπικών χειριστηρίων (joy stick) της τράπεζας χειριστηρίου γερανογέφυρας και φορτίου αρπάγης, όπως ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο ΝΤ23

2. η μια από τις τρεις αυτόματες πόρτες στο χώρο υποδοχής των απορριμμάτων δεν λειτουργεί. Χρειάζεται επισκευή στον οδηγό - μηχανισμό ανοίγματος
3. δεν ολοκληρώθηκε η επισκευή του ηλεκτροκινητήρα, ισχύος 5,5KW, των κοχλιών χοάνης λυματολάσπης, σύμφωνα με το άρθρο NT7, διότι ο ηλεκτροκινητήρας μετά από την αποσύνδεση του και την επισκευή του σε εργαστήριο δεν επανατοποθετήθηκε στην αρχική θέση, από τον ανάδοχο ως όφειλε, σύμφωνα με την συμβατική του υποχρέωση, αλλά παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στον πυθμένα του φρεατίου, μέσα σε νερό (βροχής), παρά τις σχετικές εντολές της υπηρεσίας για την επανασύνδεση του ή την απομάκρυνση του από τον πυθμένα του φρεατίου.
- Όταν στην συνέχεια ο ανάδοχος προέβη τελικά στην επανατοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα, διαπιστώθηκε ότι ένα ειδικό εξάρτημα του (κόμπλερ) το οποίο είχε αφαιρεθεί κατά την αποσυναρμολόγηση δεν ευρέθη, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση της επανασύνδεσης.
- Ακολούθως για να βρεθεί εκ νέου το ανάλογο εξάρτημα, προκειμένου να τοποθετηθεί και να λειτουργήσει ο ηλεκτροκινητήρας, αφού δεν υπήρχε ετοιμοπαράδοτο στην αγορά, η υπηρεσία έκανε δεκτή την πρόταση του αναδόχου, να κατασκευαστεί σε μηχανουργείο αντίγραφο του, με πρότυπο μοντέλο το αντίστοιχο του εταίρου ηλεκτροκινητήρα που ήταν τοποθετημένος παράλληλα στο σύστημα ανάμειξης της χοάνης λυματολάσπης.
- Έκτοτε παραμένουν πλέον και οι δυο ηλεκτροκινητήρες εκτός λειτουργίας και τα υλικά συναρμολόγησης τους βρίσκονται χύδην στην αποθήκη του εργοστασίου.

Με βάση τα προαναφερθέντα, και εφόσον ο ανάδοχος δεν έχει προβεί έως τώρα παρά τις έγγραφες εντολές της υπηρεσίας στην τακτοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, προτείνει την κατάπτωση ποσού **7.860,00 €** από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. εργασία τοποθέτησης τοπικών χειριστηρίων

15 % της τιμής του άρθρου NT 23

(1.400,00 x 15% = 210,00 €)

ήτοι 210,00 €

2. επισκευή της αυτόματης πόρτας του χώρου υποδοχής απορριμμάτων

15 % της τιμής του άρθρου AT 22

(1000,00 x 15% = 150,00 €)

ήτοι 150,00 €

3. αποκατάσταση λειτουργίας των δυο αποσυναρμολογημένων ηλεκτροκινητήρων των κοχλιών της χοάνης λυματολάσπης με ενδεχόμενη αντικατάσταση του ενός λόγω μη

επισκευάσιμης βλάβης και επισκευής του δεύτερου λόγω της παραμονής / έκθεσης τους αντίστοιχα σε νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα

εκτιμώμενη δαπάνη
προμήθειας / επισκευής και εργασίας πλήρους εγκατάστασης
των δύο ηλεκτροκινητήρων 7.500 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 210 € + 150 € + 7.500 € = 7.860,00 €

1. Ποσοτική παραλαβή

Η επιτροπή ελέγχοντας κατά το δυνατόν τις τελικές επιμετρήσεις του έργου παραλαμβάνει κατά είδος και ποσότητα όπως αυτές περιλαμβάνονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, όλες τις εργασίες που αναγράφονται σε αυτήν εκτός αυτών που αναφέρονται παραπάνω.

2. Ποιοτική παραλαβή

Η επιτροπή κρίνει ότι οι όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης κατά τον τρόπο που ικανοποιεί τις ανάγκες του εργοδότη, εκτός αυτών που αναφέρονται παραπάνω.

3. Προθεσμίες .

Το έργο ολοκληρώθηκε μετά από παράταση σύμφωνα με την 433/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της συμβατικής προθεσμίας δηλ. την 15-09-2005.

4. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες

1 ος ΑΠΕ & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Υπ' αριθμ. 323/2005 απόφαση Δ. Σ. ποσού 176.048,77 € με ΦΠΑ

2 ος ΑΠΕ & 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Υπ' αριθμ. 433/2005 απόφαση Δ. Σ. ποσού 176.048,77 € με ΦΠΑ

5. Απολογισμός Δαπάνης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ : 205.829,76 € με Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΥ : 189.363,87 € με Φ.Π.Α.

υπογραφείσα την 15/7/2004

Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή παραλαβής

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ :

α) Να θεωρηθεί ότι έγινε η προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου, με την περικοπή του ποσού 7.860,00 σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα για τα ελαττώματα και τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την εκτέλεση του έργου. Το εν λόγω ποσό θα παρακρατηθεί από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου (υπ' αριθμ. 28195/14-07-2004 του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

β) Να γίνει εκκαθάριση της εργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ 609/85.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως έπεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Τα μέλη της επιτροπής

1. Γεώργιος Φ. Σπίνος

Αντιδήμαρχος

2. Χρονόπουλος Βασίλειος

3. Μπουμποπούλου Αγγελική

4. Κουλουμβάκος Παναγιώτης

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Γεωργακίλας Δημήτριος

Μάλαμας Γεώργιος

Εισήγηση της Επιτροπής, επί της ενστάσεως του αναδόχου (Στρούμπου Αναστάσιου ΕΔΕ) υπ' αριθμ. πρωτ. 27414/23-11-2007 κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής ανάδοχου για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΙΠΑΣΜΟΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Η επιτροπή, εξετάζοντας την υπ' αριθμ. πρωτ. 27414/23-11-2007 ένσταση (η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της πράξης της Διευθύνουσας υπηρεσίας - άρθρο 12 του Ν1418/84), όπως και τον σχετικό φάκελο του έργου, έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

1. Η εργασία επισκευής - επανατοποθέτησης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία των δυο ηλεκτροκινητήρων των κοχλιών χοάνης λυματολάσσης, ήταν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΝΜΕ άρθρο 7. η εν λόγω εργασία δεν εκτελέστηκε, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις που έγιναν προς τον ανάδοχο, υπ' αριθμ. 3865/16-2-2006, υπ' αριθμ. 7767/652/2-5-2006 και υπ' αριθμ. 16027/28-7-2006 έγγραφα της υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου η μη εκπλήρωση της συμβατικής αυτής υποχρέωσης του αναδόχου, έχει ως συνέπεια η γραμμή ανάμειξης λυματολάσσης με το οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων να εξακολουθεί να είναι εκτός λειτουργίας μετά και την ολοκλήρωση της επισκευής της ΜΟΛΑΚ.

Κατόπιν τούτου η υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα της εν λόγω γραμμής και να την θέσει σε λειτουργία, εκτιμά με βάση και την έρευνα αγοράς που έγινε, ότι η δαπάνη εγκατάστασης θα ανέλθει στο ποσό των 7.500 € (υλικά τοποθέτηση εργασία), για αυτό και προέβει στην ανάλογη περικοπή.

2. Η αναφορά που γίνεται στην ένσταση, ότι το έργο παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία, χωρίς κανένα πρόβλημα και όλα δημιουργήθηκαν από τον εργολάβο που ανέλαβε την εργασία για το άδειασμα και τον καθαρισμό του Βιοαντιδραστήρα δεν έχει βάση, αφού από τα προαναφερθέντα σχετικά έγγραφα προκύπτει ότι τα εν λόγω προβλήματα που αφορούσαν στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου υφίσταντο εκ των προτέρων, επισημάνθηκαν και εκτελέστηκαν υπ' όψη του αναδόχου (κ. Στρούμπου), έγκαιρα και πολύ πριν εγκατασταθεί ο νέος εργολάβος του οποίου οι εργασίες άρχισαν στις 10-06-2006.

Από την άλλη διαπιστώσαμε επί τόπου του έργου ότι η φύση των εργασιών της εν λόγω εργολαβίας, η οποία ήταν η φόρτωση και η μεταφορά κομποστ από την δεξαμενή του Βιοαντιδραστήρα, ουδεμία σχέση είχε και λόγω θέσης με την γραμμή ανάμειξης λιματολάσπης, και ως εκ τούτου κανένα πρόβλημα δεν θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί εξ αιτίας αυτής. Συγκεκριμένα οι δυο γραμμές λειτουργίας, είναι ανεξάρτητες και δεν προϋποθέτει η μια την εκ των προτέρων λειτουργία της άλλης.

3. Στην αναφορά του αναδόχου ότι δεν έχει πληρωθεί για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, τις οποίες έχει αποδεχτεί η υπηρεσία, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι όπως προκύπτει από τον φάκελο του έργου η υπηρεσία ποτέ με έγγραφο της δεν ανέθεσε υπερσυμβατικές - εξωσυμβατικές εργασίες στον ανάδοχο και αφετέρου ο ανάδοχος ποτέ έως τώρα με δικό του αίτημα δεν ζήτησε την καταβολή οποιουδήποτε ποσού για την εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών (σημεία 4, 5, 6, 7, 8 της ένστασης).

Αντίθετα στα όσα αναφέρει αναλυτικά, όπως προκύπτει από το φάκελο του έργου, διαπιστώσαμε τα εξής:

- I. Ουδεμία εμπλοκή είχε το προσωπικό του αναδόχου στην κατάσβεση της φωτιάς που προκλήθηκε στο χώρο υποδοχής (σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου). Ο δε καθαρισμός από τον ασβέστη, σύμφωνα πάντα με το ημερολόγιο του έργου, έγινε από έναν εργάτη, για επτά μόνο ημέρες (σημείο 1 της ένστασης).
- II. Η εργασία καθαρισμού καναλιών - φρεατίων των υπογείων δικτύων του περιβάλλοντα χώρου, ήταν συμβατική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο ΑΤ23 της μελέτης (σημεία 2 και 3 της ένστασης).
- III. Οι εργασίες επισκευής του αντλιοστασίου στραγγιδίων ήταν συμβατική υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο ΝΤ4 του ΑΤΕ, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος που θα διαρκούσε η εργασία (σημείο 9 της ένστασης).
- IV. Οι εργασίες επισκευής των κόμπλερ, μεταξύ άλλων ήταν στην συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο ΝΤ8 του ΑΤΕ (σημείο 10 της ένστασης).
- V. Η εργασία πλήρους αντικατάστασης του joy-stic ήταν στην συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο ΝΤ3 του ΑΤΕ (σημείο 11 της ένστασης), ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέμα επισκευής του παλιού, δεδομένου ότι η εργασία που περιγράφεται στο άρθρο ΝΤ3, πιστοποιήθηκε πλήρως (προμήθεια και τοποθέτηση νέου).

Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή εισηγείται να μην γίνει αποδεκτή η ένσταση του αναδόχου, και να εγκριθεί το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, ως έχει συνταχθεί, δηλαδή συμπεριλαμβανομένου της περικοπής των 7.500 €.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Τα μέλη της επιτροπής

1. Γεώργιος Φ. Σπίνος
Αντιδήμαρχος
2. Χρονόπουλος Βασίλειος
3. Μπουμποπούλου Αγγελική
4. Κουλουμβάκος Παναγιώτης

Συν/να:

1. υπ' αριθμ. πρωτ. 27414/23-11-2007 ένσταση του αναδόχου
2. υπ' αριθμ. 26401/13-11-2007 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
3. υπ' αριθμ. πρωτ. 3865/16-2-2006 έγγραφο
4. υπ' αριθμ. πρωτ. 7767/652/2-5-2006 έγγραφο
5. υπ' αριθμ. πρωτ. 16027/28-7-2006 έγγραφο
6. άρθρα ΑΤ23, ΝΤ4, ΝΤ8, ΝΤ3

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Δεν κάνει αποδεκτή την υπ' αριθμ. πρωτ. Δήμου 27414/23-11-2007 ένσταση του κ. Αναστασίου Στρούμπου του Παναγιώτη, αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΟΛΑΚ)» κατά του από 5/11/2007 πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου.**
- II. Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, με την περικοπή του ποσού των επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (7.860,00 €). Το εν λόγω ποσό θα παρακρατηθεί από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου (υπ' αριθμ. 28195/14-07-2004 του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)**
- III. Την εκκαθάριση της εργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ 609/85.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλείδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Δημήτριος
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Οικονομάκου Μαρία
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Σπίνος Γεώργιος
21. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 24 Δεκεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ