



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουλουμβάκος
Παναγιώτης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213 - 60898

FAX: 27213 - 60708

Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνών 99
ΤΚ 24134
2^{ος} Όροφος
Γραφείο 2.14

EMAIL:



ΚΑΛΑΜΑΤΑ

09.05.2017

Αρ.Πρωτ.

Προς:

↓ Το Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Καλαμάτας

Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας

Κοιν/ση:

1. κ. Κουλουμβάκο
Παναγιώτη

2. κ. Μπουμποπούλου
Αγγελική

ΘΕΜΑ: ΈΚΠΤΩΣΗ οικονομικού φορέα «ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ» από την υπ' αριθμ. πρωτ 56918/14-12-2017 ΜΕ ΑΔΑ: 6ΣΖΕΩΕΕ-ΗΜ8 σύμβαση

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Προμήθεια και Τοποθέτηση φωτισμού για την ανάδειξη μνημείων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19.980,80 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Μελέτης : 78/ 2017

ΚΑ: 20.7135.05

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 11.893,41 (με ΦΠΑ 24%)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: υπ' αριθμ. πρωτ 56918/14-12-2017 ΜΕ ΑΔΑ: 6ΣΖΕΩΕΕ-ΗΜ8

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ», Μπουλούκου 58 Καλαμάτα, ΤΚ 24100, ΑΦΜ 135403664 Δ.Ο.Υ. τηλ.: 27210-63708

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: α.α. 136/2018 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΔΒΓΩΕΕ-6ΡΣ)

Η Υπηρεσία παραθέτει στην παρούσα την σχετική αλληλογραφία από την έναρξη της σύμβασης:

1. υπ' αριθμ. πρωτ. 6164/12-02-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας
2. υπ' αριθμ. πρωτ. 10963/12-03-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας
3. υπ' αριθμ. πρωτ. 10963/894/19-03-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας
4. υπ' αριθμ. πρωτ. 13204/28-03-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας (14/04/2018 λήξη της παράτασης προθεσμίας, το οποίο ο ανάδοχος έχει λάβει την 29/03/2018
5. υπ' αριθμ. πρωτ. 12043/20-03-2018 έγγραφο του αναδόχου, κατάθεση Τεχνικών Στοιχείων για το Άγαλμα της Ελευθερίας
6. υπ' αριθμ. πρωτ. 12043/1081/29-03-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας, αποδοχή Τεχνικών Στοιχείων για το Άγαλμα της Ελευθερίας
7. υπ' αριθμ. πρωτ. 14472/10-04-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας - ΕΙΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ με το οποίο δίδεται προθεσμία 15 ημερών από την λήψη του παρόντος. Το έγγραφο περιήλθε στον ανάδοχο την 13/04/2018. Συνεπώς η προθεσμία της όχλησης έληξε την 30/04/2018
8. υπ' αριθμ. πρωτ. 14457/05-04-2018 έγγραφο του αναδόχου, περί κατάθεσης Τεχνικών Στοιχείων για λοιπά Αγάλματα
9. υπ' αριθμ. πρωτ. 14457/1302/18-04-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο δεν γίνεται αποδεκτή - κατ αρχήν - η τοποθέτηση λοιπών φωτιστικών σωμάτων εκτός αυτού του Αγάλματος της Ελευθερίας, για το οποίο έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη της, λόγω ελλείψεως των απαραίτητων Τεχνικών Στοιχείων και Πιστοποιητικών. Ζητούνται πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία
10. υπ' αριθμ. πρωτ. 14899/12-04-2018 έγγραφο του αναδόχου, περί Νέας Παράτασης προθεσμίας
11. υπ' αριθμ. πρωτ. 16426/24-04-2018 έγγραφο του αναδόχου
12. υπ' αριθμ. πρωτ. 16758/30-04-2018 έγγραφο του αναδόχου
13. υπ' αριθμ. πρωτ. 16758/1573/18-04-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας
14. τα συνημμένα σχετικά email στο παρόν

Η Υπηρεσία σημειώνει ότι, η μελέτη της Υπηρεσίας (α.α. 78/2017) περιελάμβανε τον φωτισμό:

1. Φωτισμός Αγίων Αποστόλων
2. Φωτισμός αγάλματος «Ελευθερίας» στην Πλατεία 23ης Μαρτίου
3. Φωτισμός αγάλματος «Η Ελλάδα στεφανώνει τον Έλληνα ήρωα του 1821»
4. Φωτισμός αναθηματικής στήλης Μικράς Ασίας (Πλατεία Εκκλησίας Αναλήψεως)
5. Φωτισμός αναθηματικής στήλης «Σεισμού» (οδός Κροντήρη - Νέδοντος)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 14-12-2017 και μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί μόνο η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων στο Άγαλμα της Ελευθερίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 18/04/2018, μέσα στην προθεσμία που έθετε η ειδική πρόσκληση.

Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα η Υπηρεσία έλαβε το υπ' αριθμ. πρωτ. 14899/12-04-2018 έγγραφο, που αφορούσε σε ΑΙΤΗΜΑ για ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Σημειώνουμε ότι, εντός της προθεσμίας της Ειδικής Όχλησης δεν προβλέπεται παράταση προθεσμίας.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 16426/26-04-2018 έγγραφο του ο ανάδοχος προσκόμισε για πρώτη φορά τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτό. Συμπληρωματικά προσκόμισε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 16758/30-04-2018 email (το οποίο πρωτοκολλήθηκε) ο ανάδοχος προσκόμισε συμπληρωματικά στοιχεία.

Η Υπηρεσία μετά από διερεύνηση των προαναφερομένων εγγράφων, απέστειλε σε απάντηση το υπ. αριθμ. πρωτ. 16758/1573/18-04-2018 έγγραφο της, με το οποίο διευκρινίζεται ότι δεν έχει προσκομισθεί το Πιστοποιητικό ISO της εταιρίας GENEX, από την οποία ο ανάδοχος σκόπευε να προμηθευτεί τα λοιπά φωτιστικά σώματα, για το φωτισμό των υπολοίπων 4^{ων} περιπτώσεων της μελέτης. Το τελευταίο δεν έχει προσκομισθεί μέχρι σήμερα.

Δεδομένου του γεγονότος ότι έχει λήξει η προθεσμία που έθετε η ΕΙΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ (Άρθρο 203 Ν4412/2016 παρ. 2) της Υπηρεσίας την Δευτέρα 30/4/2018.

Συνεπώς η Υπηρεσία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ίδια παράγραφο

«2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.»

και λαμβάνοντας υπ όψη όλα τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. την Έκπτωση της εταιρείας «ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ» με έδρα στην Καλαμάτα, οδό Μπουλούκου 58, 24100 Καλαμάτα, ΑΦΜ 135403664, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, τηλ. : 27210-63708, από την σύμβαση, όπως ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο 203 του Ν4412/2016
2. την εκκαθάριση της σύμβασης μετά την εξόφληση του αναλογούντος ποσού που αφορά στην εκτέλεση των εργασιών φωτισμού του Αγάλματος της Ελευθερίας. Σε κάθε περίπτωση όπως αυτό προκύπτει μετά από έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο σημείο και την διασφάλιση της υπογραφής της επιτροπής παραλαβής στο σχετικό πρωτόκολλο, όπως ο νόμος ορίζει

Ο συντάξας

Παναγιώτης Κουλουμβάκος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Η προϊσταμένη Τμήματος
Εκτέλεσης Έργων

Μπουμποπούλου Αγγελική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συν/να: τα προαναφερόμενα
έγγραφα και σχετικά email



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



Επείγον

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

12...02-2018

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Αρ.Πρωτ. 6664

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουλουμβάκος
Παναγιώτης

ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟ
Μπουλούκου 58,
24100
Καλαμάτα
τηλ.: 27210-63708

Προς:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213 - 60898

Κοιν/ση:

Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας

FAX: 27213 - 60708

Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνών 99
ΤΚ 24134
2^{ος} Όροφος
Γραφείο 2.14


EMAIL:

ΘΕΜΑ: «Τρομήθεια και Τοποθέτηση φωτισμού για την ανάδειξη μνημείων»

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 56918/14-12-2017 σύμβασης με ΑΔΑ:6ΣΖΕΩΕΕ-ΗΜ8 παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρακάτω μεταξύ μας email το οποίο επισυνάπτουμε στο παρόν, διότι η Υπηρεσία δεν θα προχωρήσει στην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης, χωρίς τις απαιτούμενες ουσιαστικές τεκμηριώσεις.

Υπογραμμίζουμε δε, ότι, η προσπάθεια να σας βρούμε στο κινητό τηλέφωνο, έχει γίνει πάμπολες φορές χωρίς επιτυχία, είτε νωρίτερα είτε κατόπιν της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Υπηρεσίας.

Συν/vo: email



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Καλαμάτα... 12...02-2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΛΑΔΑΣ Δ. ΕΩΡΤΙΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τρ. Ευτ. Εργμ 169/15-3-18 ✓

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 10963
Περ. Παραλαβής 2-3-18

ΑΙΤΗΣΗ

Δ. ΤΥ
Καλαμάτα 15/3

ΤΟΥ

ΠΡΟΣ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:..ΤΣΑΛΛΟΣ.....
ΟΝΟΜΑ:.....ΑΛΕΞΙΟΣ.....
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:.....ΘΕΟΦΑΝΗΣ.....
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 58 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ: 27210-63708
ΚΙΝ: 6972601679

Αιτούμαι παράταση 30 εργάσιμων ημερών για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτισμού για την ανάδειξη μνημείων» για τους κατωτέρω λόγους:

1. Λόγω της φύσης του έργου σε εξωτερικούς υπαίθριους χώρους υπήρξαν πολλές βροχερές μέρες στη χειμερινή περίοδο με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσής του
2. Υπήρξαν προβλήματα εύρεσης των ζητούμενων βάσει μελέτης φωτιστικών στη τοπική αγορά καθώς και συγκέντρωση τεχνικών στοιχείων ώστε να υποβληθούν στην υπηρεσία για έγκριση.
3. Μεσολάβησε περίοδο εορταστικών ημερών που δημιούργησαν προβλήματα στην αναζήτηση προμήθειας των φωτιστικών.

Ημερομηνία 12/3/2018

Ο ΑΙΤΩΝ

ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 127745
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 58 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΑΦΜ: 135403664 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΗΛ 27210.63708 / 6972.601.679

u. Κλην γραμμάριον
14-3-18

14/3
[Signature]

u. Κοινοβούσιον
15/3/2018
[Signature]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

✓ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ



Με απόδειξη

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

19.03-2018

Αρ.Πρωτ. 10963/894

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουλουμβάκος
Παναγιώτης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213 - 60898

FAX: 27213 - 60708

Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνών 99
ΤΚ 24134
2^{ος} Όροφος
Γραφείο 2.14

EMAIL:

Προς:

ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ
Μπουλούκου 58,
24100
Καλαμάτα
τηλ.: 27210-63708
Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας

Κοιν/ση:

1. κ. Κουλουμβάκο
Παναγιώτη
2. κ. Μπουμποπούλου
Αγγελική

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και Τοποθέτηση φωτισμού για την ανάδειξη μνημείων»

Σχετικό: υπ' αριθμ. πρωτ. 10963/12-03-2018 αίτηση σας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19.980,80 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Μελέτης : 78/ 2017

ΚΑ: 20.7135.05

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 11.893,41 (με ΦΠΑ 24%)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: υπ' αριθμ. πρωτ 56918/14-12/2017 ΜΕ ΑΔΑ: 6ΣΖΕΩΕΕ-ΗΜ8

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ», Μπουλούκου 58 Καλαμάτα, ΤΚ 24100, ΑΦΜ
135403664 Δ.Ο.Υ. τηλ.: 27210-63708

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 10963/12-03-2018 αίτηση σας και στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 56918/14-12-2017 σύμβασης με ΑΔΑ:6ΣΖΕΩΕΕ-ΗΜ8 παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες, όπως ακριβώς σας ζητήθηκε με το υπ' αριθμ. 6164/12-02-3018 έγγραφο μας.


Μετά την παρουσία σας στην Υπηρεσία την 13/03/2018 και κατόπιν συνεννόησης σας αποστείλαμε σε email, τα φωτοτεχνικά αρχεία για τους υπολογισμούς και αναμένουμε τις προτάσεις σας:

1. τεχνικά στοιχεία στα Ελληνικά για τα προτεινόμενα φωτιστικά σώματα
2. φωτοτεχνικές μελέτες (pdf και εκτελέσιμο)
3. πιστοποιητικά για τα φωτιστικά σώματα

καλείστε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Καλαμάτα 21-3-2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΛΑΔΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουλουμβάκος
Παναγιώτης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213 - 60898

FAX: 27213 - 60708

Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνών 99
ΤΚ 24134
2^{ος} Όροφος
Γραφείο 2.14

EMAIL:



Με απόδειξη

Γραφείο

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

28...-3...-2018

Αρ.Πρωτ.

13204

Προς:

ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ
Μπουλούκου 58,
24100
Καλαμάτα
τηλ.: 27210-63708
Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας

Κοιν/ση:

- ① κ. Κουλουμβάκο
Παναγιώτη
2. κ. Μπουμποπούλου
Αγγελική

ΘΕΜΑ: Παράταση Προθεσμίας εκτέλεσης - «Προμήθεια και Τοποθέτηση φωτισμού για την ανάδειξη μνημείων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19.980,80 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Μελέτης : 78/ 2017

ΚΑ: 20.7135.05

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 11.893,41 (με ΦΠΑ 24%)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: υπ' αριθμ. πρωτ 56918/14-12/2017 ΜΕ ΑΔΑ: 6ΣΖΕΩΕΕ-ΗΜ8

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ», Μπουλούκου 58 Καλαμάτα, ΤΚ 24100, ΑΦΜ 135403664 Δ.Ο.Υ. τηλ.: 27210-63708

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο το αίτημα για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης σας, όπως ζητήσατε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 10963/12-03-2018 αίτηση. Συνεπώς η λήξη της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης σας είναι η 14/04/2018.

Καλείστε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα υπ' αριθμ. 6164/12-02-3018 και 10963/894/19-03-2018 έγγραφα της Υπηρεσίας.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**



Τρ. Ευτ. Εργων 195/22-3-18

Δ. Τ.Υ.
Καλαμάτα 20/3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 12043
Πρωτ. Παραλαβής 20-3-18

ΑΙΤΗΣΗ

ΤΟΥ

ΠΡΟΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΛΛΟΣ.....
ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΙΟΣ.....
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ.....
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 58 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ: 27210-63708
ΚΙΝ: 6972601679

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπ' όψιν κ. Κουλουμβάκου Παναγιώτη

Παρακαλώ όπως εγκρίνεται τις μελέτες και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα φωτιστικά του αγάλματος «Ελευθερίας» στη Πλατεία 23^{ης} Μαρτίου όπως αναφέρεται στη μελέτη και τη τεχνική- έκθεση περιγραφή του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτισμού για την ανάδειξη μνημείων». Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ακριβώς όπως αναφέρονται στη μελέτη.

Θέμα: Παραγγελία φωτιστικών αγάλματος «Ελευθερίας» στην πλατεία 23^{ης} Μαρτίου

Ο ΑΙΤΩΝ

ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε ΑΡ ΜΗΤΡΩΟΥ 127745
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 58 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΑΦΜ 135403664 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΗΛ 27210 63708 / 6972.601 679

Ημερομηνία 20/3/2018

22/3

Τρ. Ευτ. Εργων
22-3-18

κ. Κουλουμβάκου
23/3/2018



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουλουμβάκος
Παναγιώτης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213 - 60898

FAX: 27213 - 60708

Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνών 99
ΤΚ 24134
2^{ος} Όροφος
Γραφείο 2.14

EMAIL:



Με απόδειξη – Επείγον
(Ορθή Επανάληψη ως προς τον τίτλο)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29-3-2018

Αρ.Πρωτ. 12043/1081

Προς:

ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ
Μπουλούκου 58,
24100
Καλαμάτα
τηλ.: 27210-63708
Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας

Κοιν/ση:

- κ. Κουλουμβάκο
Παναγιώτη
- κ. Μπουμποπούλου
Αγγελική

ΘΕΜΑ: Φωτιστικό Σώμα «Αγάλματος Ελευθερίας»

Σχετ Το υπ αριθμ πρωτ 12043/20-3-2018 έγγραφο σας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19.980,80 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Μελέτης : 78/ 2017

ΚΑ: 20.7135.05

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 11.893,41 (με ΦΠΑ 24%)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: υπ' αριθμ. πρωτ 56918/14-12/2017 ΜΕ ΑΔΑ: 6ΣΖΕΩΔΕΕ-ΗΜ8


ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ», Μπουλούκου 58 Καλαμάτα, ΤΚ 24100, ΑΦΜ
135403664 Δ.Ο.Υ. τηλ.: 27210-63708


Σε συνέχεια του υπ αριθμ πρωτ 12043/20-3-2018 έγγραφό σας δεν έχουμε αντίρρηση για την προσκόμιση του εν λόγω φωτιστικού σώματος που αφορά στον φωτισμό του αγάλματος Ελευθερίας.

Σημειώνουμε ότι μπορείτε να προβείτε σε παραγγελία του, μετά την προσκόμιση στοιχείων και για τα λοιπά φωτιστικά που θα προτείνετε για τα άλλα σημεία και την λήψη της σύμφωνης γνώμης μας

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Καλαμάτα... 17.04.2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΛΑΔΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπουμποπούλου
Αγγελική
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213 - 60898
FAX: 27213 - 60708
Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνών 99
ΤΚ 24134
2^{ος} Όροφος
Γραφείο 2.14
EMAIL: aggeliki@kalamata.gr



Με απόδειξη - Επείγον

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

10-4-2018

Αρ.Πρωτ. 24472

Προς:

ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ
Μπουλούκου 58,
24100
Καλαμάτα
τηλ.: 27210-63708
Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας

Κοιν/ση:

- κ. Κουλουμβάκο
Παναγιώτη
- κ. Μπουμποπούλου
Αγγελική

ΘΕΜΑ: Ειδική Όχληση για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτισμού για την ανάδειξη μνημείων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19.980,80 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Μελέτης : 78/ 2017

ΚΑ: 20.7135.05

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 11.893,41 (με ΦΠΑ 24%)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: υπ' αριθμ. πρωτ 56918/14-12/2017 ΜΕ ΑΔΑ: 6ΣΖΕΩΕΕ-ΗΜ8

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ», Μπουλούκου 58 Καλαμάτα, ΤΚ 24100, ΑΦΜ 135403664 Δ.Ο.Υ. τηλ.: 27210-63708

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 203 του Ν4412/2016, με τίτλο «Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου» και σε συνέχεια των παρακάτω αναφερόμενων εγγράφων μας:

- υπ' αριθμ. πρωτ. 6164/12-02-2018 εγγράφου της Υπηρεσίας, που σας απεστάλη αμέσως μετά την σύμβαση (και αφορούσε στην διαδικασία εκτέλεσης της)

2. υπ' αριθμ. πρωτ. 10963/894/19-03-2018 εγγράφου της Υπηρεσίας (και αφορούσε στην κατάθεση ποιοτικών στοιχείων για τα φωτιστικά σώματα, προς έγκριση από την Υπηρεσία)
3. υπ' αριθμ. πρωτ. 13204/28-03-2018 εγγράφου της Υπηρεσίας με το οποίο ενημερωθήκατε για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης σας από το Δημοτικό Συμβούλιο (136/2018 απόφαση) μέχρι την 14/04/2018
4. υπ' αριθμ. πρωτ. 12043/1081/29-03-2018 εγγράφου της Υπηρεσίας
5. και του γεγονότος ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκτελεσθεί τίποτα από το συμβατικό σας αντικείμενο


καλείστε όπως, εντός των επομένων 15 ημερών από την παραλαβή του παρόντος, να έχετε εκτελέσει το συμβατικό σας αντικείμενο

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Δ.Σ.
ΛΟΥ Τμήματος ΚΑΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΑΥΓΟΥΡΓΕΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β' β



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Καλαμάτα, 10-4-2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΛΑΔΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τη. Ευλ. Εργων 250/16.4.18

ΑΙΤΗΣΗ

Δ. Τ.Υ.
Καλαμάτα 5/4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 14457
Ημερ. Παραλαβής 5-4-18

ΤΟΥ

ΠΡΟΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:..ΤΣΑΛΛΟΣ.....
ΟΝΟΜΑ:.....ΑΛΕΞΙΟΣ.....
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:.....ΘΕΟΦΑΝΗΣ.....
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 58 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ: 27210-63708
ΚΙΝ: 6972601679

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπ' όψιν κ. Κουλουμβάκου Παναγιώτη

Παρακαλώ όπως εγκρίνεται τις μελέτες και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα φωτιστικά «Αγίων Αποστόλων», αγάλματος «Η Ελλάδα στεφανώνει τον Έλληνα ήρωα του 1821», αναθηματικής στήλης Μικράς Ασίας (Πλατεία Εκκλησίας Αναλήψεως) και της αναθηματικής στήλης «Σεισμού» (οδός Κροντήρη-Νέδοντος) όπως αναφέρεται στη μελέτη και τη τεχνική-έκθεση περιγραφή του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτισμού για την ανάδειξη μνημείων». Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι φωτιστικά αντίστοιχων και καλύτερων τιμών όπως φαίνονται και στις συνημμένες μελέτες.

Θέμα: Παραγγελία φωτιστικών μνημείων «Αγίων Αποστόλων», αγάλματος «Η Ελλάδα στεφανώνει τον Έλληνα ήρωα του 1821», αναθηματικής στήλης Μικράς Ασίας (Πλατεία Εκκλησίας Αναλήψεως) και της αναθηματικής στήλης «Σεισμού» (οδός Κροντήρη-Νέδοντος)

13/4/18
Φ

Ημερομηνία 5/4/2018

Ο ΑΙΤΩΝ

ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 127745
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 58 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΑΦΜ 135401064 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΗΛ 2721063708 / 6972.601679

Τη. Ευλ. Εργων

11/4

ΧΥ

α. φαίνεται με την
16/4/2018

Παρατήρηση: Το σχέδιο έρχεται ως εισερχόμενο την 11/4 στη ΔΣΧ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ



Με απόδειξη - Επείγον

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

18.4.-2018

Αρ.Πρωτ.

14457/1302

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουλουμβάκος
Παναγιώτης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213 - 60898

FAX: 27213 - 60708

Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνών 99
ΤΚ 24134
2^{ος} Όροφος
Γραφείο 2.14

ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ

Μπουλούκου 58,

24100

Καλαμάτα

τηλ.: 27210-63708

Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας

Προς:

Κοιν/ση:

1. κ. Κουλουμβάκο

Παναγιώτη

2. κ. Μπουμποπούλου

Αγγελική

EMAIL:

ΘΕΜΑ: Φωτιστικά Σώματα λοιπών μνημείων, εκτός του «Αγάλματος της Ελευθερίας»

Σχετ Το υπ αριθμ πρωτ 14457/05-04-2018 έγγραφο σας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19.980,80 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Μελέτης : 78/ 2017

ΚΑ: 20.7135.05

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 11.893,41 (με ΦΠΑ 24%)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: υπ' αριθμ. πρωτ 56918/14-12/2017 ΜΕ ΑΔΑ: 6ΣΖΕΩΕΕ-ΗΜ8

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ», Μπουλούκου 58 Καλαμάτα, ΤΚ 24100, ΑΦΜ 135403664 Δ.Ο.Υ. τηλ.: 27210-63708

Σε συνέχεια του υπ αριθμ. πρωτ. **14457/05-04-2018** εγγράφου σας, που αφορά στον φωτισμό:

1. του μνημείου των Αγίων Αποστόλων
2. του Αγάλματος Η Ελλάδα στεφανώνει τον Έλληνα ήρωα του 1821»
3. της αναθηματικής στήλης της Μικράς Ασίας
4. της αναθηματικής στήλης των Σεισμών

και αφού λάβαμε υπ' όψη τα συνημμένα σε αυτή, σας διαπιστώσαμε ότι τα τεχνικά στοιχεία των προς τοποθέτηση προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων δεν είναι στα Ελληνικά όπως ζητήθηκε με προηγούμενο έγγραφο μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαπιστωθεί η συμβατότητα των φωτιστικών με τα προτεινόμενα από την μελέτη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε ότι:

1. δεν έχει προσκομισθεί ISO 9001:2008 της εταιρίας κατασκευής, για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων, όπως ζητείται από την μελέτη
2. δεν αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα ότι η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας (L70B50) σύμφωνα με το πρότυπο LM80, , όπως ζητείται από την μελέτη
3. δεν αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα ότι η κατασκευή τους, θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN62493 και EN55015, , όπως ζητείται από την μελέτη
4. όσον αφορά στην φωτοτεχνική μελέτη της αναθηματικής στήλης της Μικράς Ασίας (Εκκλησία Ανάληψης) και του αγάλματος «Η Ελλάδα στεφανώνει τον Έλληνα ήρωα του 1821» η μέση στάθμη φωτισμού των μελετών είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την προτεινόμενη στην μελέτη της Υπηρεσίας

Προκειμένου η Υπηρεσία να προχωρήσει στην έγκριση τοποθέτησης των προαναφερόμενων φωτιστικών σωμάτων παρακαλούμε για την άμεση προσκόμιση των παραπάνω απαιτούμενων από την μελέτη.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Καλαμάτα 18-4-2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚΤΕΛΕΥΣΗΣ

ΛΑΔΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τ. Γρη. Εργων 26/11 18.4.18

N

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αρ. Πρωτ. 14899
Π. αρ. Παραλαβής 19-4-18

ΤΟΥ

ΠΡΟΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΛΛΟΣ.....

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΙΟΣ.....

Υπ' όψιν κ. Κουλουμβάκου Παναγιώτη

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 58 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΗΛ: 27210-63708

ΚΙΝ: 6972601679

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε παράταση εργασιών για το έργο: «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτισμού για την ανάδειξη μνημείων» έως 30-4-2018 για τους κατωτέρους λόγους:

Θέμα: Παράταση εργασιών στο έργο: « Προμήθεια και τοποθέτηση φωτισμού για την ανάδειξη μνημείων».

1. Καθυστέρηση λόγω αρκετών αργιών του Πάσχα όπου δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση των εργασιών.
2. Αναμονή απάντησης του υπ' αριθμόν πρωτ. 14457/5-4-2018 με θέμα: Παραγγελία φωτιστικών μνημείων «Αγίων Αποστόλων», αγάλματος « Η Ελλάδα στεφανώνει τον Έλληνα ήρωα του 1821», αναθηματικής στήλης Μικράς Ασίας (Πλατεία Εκκλησίας Αναλήψεως) και της αναθηματικής στήλης «Σεισμού» (Οδός Κροντήρη-Νέδοντος).
3. Καθυστέρηση παραλαβής απάντησης της υπ' αριθμόν πρωτ. 10963/12-3-2018 αίτησης για χορήγηση παράτασης εργασιών. Η παραλαβή του υπ' αριθμόν πρωτ. 13204/28-3-2018 έγινε με συστημένη επιστολή στις 4-4-2018.

Handwritten signature and date: 16/4, AK, and a large scribble.

Ημερομηνία 12/4/2018

Handwritten signature and date: Δμ. Εργων, 16-4-18

Handwritten signature and date: u. Koumbakou, 17/4/2018

Ο ΑΙΤΩΝ

ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 127745
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 58 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΑΦΜ. 135403664 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΗΛ 27210 63708 / 6972.601.679

Τφ. Ευτ. Εφμ 336/3-5-18

ΤΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 16426
μερ. Παραλαβής 26-4-18

ΑΙΤΗΣΗ

ΤΟΥ

26/4

ΠΡΟΣ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Υπ' όψιν κ. Κουλουμβάκου Παναγιώτη

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΛΛΟΣ

ΟΝΟΜΑ: ΑΛΕΞΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 58 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΗΛ: 27210-63708

ΚΙΝ: 6972601679

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Πρωτ. 14457/1302 απαντήσεως της υπηρεσίας σας, σας καταθέτω συμπληρωματικά τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

1. Το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της εταιρείας κατασκευής όπως ζητείται από τη μελέτη (πιστοπ. 1)
2. Βεβαίωση της εταιρείας ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ για την διάρκεια ζωής των LED (πιστοπ. 2)
3. Πιστοποιητικά κατασκευής των φωτιστικών σύμφωνα με τα πρότυπα EN 55015, EN 60598, EN 61000, EN 61547, EN 50581, κλπ για την κατασκευή τους από την εταιρεία GENEX. (πιστοπ. 3, 4, 5)

Τα ανωτέρω αφορούν τα φωτιστικά με ονομασία GENEX FLOORING LED 262525AS 25W και GENEX FLOORING LED 262525S24 25W τα οποία είναι συμπαραγωγή και κατασκευή της ελληνικής εταιρείας ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ και της ιταλικής GENEX.

Θέμα: Παραγγελία φωτιστικών μνημείων «Αγίων Αποστόλων», αγάλματος «Η Ελλάδα στεφανώνει τον Έλληνα ήρωα του 1821», αναθηματικής στήλης Μικράς Ασίας (Πλατεία Εκκλησίας Αναλήψεως) και της αναθηματικής στήλης «Σεισμού» (οδός Κροντήρη-Νέδοντος)
Σχετ: Σε προσθήκη της υπ' αριθ. Πρωτ. 14457/05-04-2018 αιτήσεώς μου, σε απάντηση της υπ' αριθ. Πρωτ. 14457/1302 απαντήσεώς του Δήμου Καλαμάτας

Ο ΑΙΤΩΝ

Ημερομηνία 26/4/2018

Σε Έξοχο Εφμ
30-4-18

ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΟΥ 127745
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ 58 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΑΦΜ 135403664 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΗΛ 27210 63708 / 6972 601 679

κ. Κουλουμβάκου
κ. Μ. Κουλουμβάκου
3/5/2018

Τη. Εις Εργ. 337/3-5-18

12
✓

----- Forwarded Message -----

Subject: Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις φωτιστικών GENEX

Date: Wed, 25 Apr 2018 17:16:03 +0000

From: Alexios Tsallos <a_tsallos@hotmail.com>

To: aggeliki@kalamata.gr <aggeliki@kalamata.gr>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. ... 16750
Αριθ. Παραλαβής 30-4-18

Δ. Τ. Υ
Καλαμάτα 30/4

Κυρία Αγγελική καλησπέρα,

Σας αποστέλλω συνημμένα τα πιστοποιητικά των φωτιστικών μνημείων «Αγίων Αποστόλων», αναθηματικής στήλης Μικράς Ασίας, αναθηματικής στήλης Σεισμού, αγάλματος «η Ελλάδα στεφανώνει τον Έλληνα ήρωα του 1821».

Με εκτίμηση,

Τσάλλος Θ. Αλέξιος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος
& Αεροναυπηγός Μηχανικός, MSc

Ενεργειακός Επιθεωρητής, ΕΔΕ
Μπουλούκου 58 - Καλαμάτα
τηλ: 27210 63708 & FAX: 2721 101058

Κινητό: 6972.601.679
e-mail: a_tsallos@hotmail.com

03/5

AKS

Τη. Εις Εργ. 337
3-5-18
[Signature]

υ. Κοζοφύσης
υ. Μουφορμιάδης
3/5/2018
[Signature]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουλουμβάκος
Παναγιώτης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213 - 60898

FAX: 27213 - 60708

Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνών 99
ΤΚ 24134
2^{ος} Όροφος
Γραφείο 2.14

EMAIL:



Με απόδειξη - Επείγον

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

18-04-2018

Αρ.Πρωτ. 16758/1573/ ~~16758/30-04-2018~~

Προς: ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ
Μπουλούκου 58,
24100
Καλαμάτα
τηλ.: 27210-63708
Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας

Κοιν/ση: 1. κ. Κουλουμβάκο
Παναγιώτη
2. κ. Μπουμποπούλου
Αγγελική

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις Φωτιστικών GENEX

Σχετ Υπ' αριθμ. 16426/26-04-2018 σχετικό έγγραφο σας και υπ αριθμ
πρωτ 16758/30-04-2018 email σας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19.980,80 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Μελέτης : 78/ 2017

ΚΑ: 20.7135.05

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 11.893,41 (με ΦΠΑ 24%)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: υπ' αριθμ. πρωτ 56918/14-12/2017 ΜΕ ΑΔΑ: 6ΣΖΕΩΕΕ-ΗΜ8

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΛΕΞΙΟΣ Θ. ΤΣΑΛΛΟΣ», Μπουλούκου 58 Καλαμάτα, ΤΚ 24100, ΑΦΜ
135403664 Δ.Ο.Υ. τηλ.: 27210-63708

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων σχετικών, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ήδη έχει
τελειώσει η προθεσμία της Ειδικής Όχλησης την οποία σας είχαμε αποστείλει. Όσον αφορά στα
συνημμένα στα σχετικά έγγραφα σας, οφείλατε να προσκομίσετε στην Υπηρεσία εντός του

συμβατικού χρόνου εκτέλεσης κατ ελάχιστον το Πιστοποιητικό ISO της εταιρίας GENEX για τα φωτιστικά σώματα μεταξύ των λοιπών αναφερόμενων στα προηγούμενα έγγραφα μας και στην Μελέτη της Υπηρεσίας.



**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΓΙΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Subject: Fwd: Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις φωτιστικών GENEX
From: Μπουμποπούλου Αγγελική <aggeliki@kalamata.gr>
Date: 26/4/2018 9:23 πμ
To: a_tsallos@hotmail.com

Κύριε Τσάλλο καλημέρα,

θα ήθελα το πιστοποιητικό ISO της εταιρίας κατασκευής (GENEX)

τα Τεχνικά στοιχεία των προτεινόμενων φωτιστικών στα Ελληνικά

και τις φωτοτεχνικές μελέτες πάνω στις οποίες δούλεψαν οι συνεργάτες σας - έχοντας ως βάση τις δικές μου,

Επίσης όπως σας έχω ζητήσει, θα πρέπει να μου στείλετε τα εκτελέσιμα αρχεία και τα φωτομετρικά αρχεία φωτιστικών στο email.

Παρακαλώ, ότι μου στέλνετε, να είναι και επίσημα

(εννοείται εκτός των εκτελέσιμα αρχείων των φωτοτεχνικών μελετών και φωτομετρικών αρχείων των φωτιστικών)

Συνεπώς θα πρέπει με αίτηση να πρωτοκολλήσετε και τα παρόντα συνημμένα στο email

Επισημαίνω ότι η προθεσμία της Ειδικής Όχλησης που σας έχουμε αποστείλει τελειώνει την Δευτέρα 30/04/2018 και δεν υπάρχει διαδικασία για την λήψη παράτασης μέσα σε αυτή την προθεσμία, όπως αιτηθήκατε με έγγραφο σας.

Με εκτίμηση

--
Μπουμποπούλου Αγγελική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καλαμάτας

email: aggeliki@kalamata.gr

τηλ : 2721360885
φαχ : 2721360708

Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαμάτα

Γραφείο 2.14
Δευτερος Όροφος

----- Forwarded Message -----

Subject: Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις φωτιστικών GENEX
Date: Wed, 25 Apr 2018 17:16:03 +0000
From: Alexios Tsallos <a_tsallos@hotmail.com>
To: aggeliki@kalamata.gr <aggeliki@kalamata.gr>

Κυρία Αγγελική καλησπέρα,

Σας αποστέλλω συνημμένα τα πιστοποιητικά των φωτιστικών μνημείων «Αγίων Αποστόλων», αναθηματικής στήλης Μικράς Ασίας, αναθηματικής στήλης Σεισμού, αγάλματος «η Ελλάδα στεφανώνει τον Έλληνα ήρωα του 1821».

Με εκτίμηση,

Τσάλλος Θ. Αλέξιος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος
& Αεροναυπηγός Μηχανικός, MSc
Ενεργειακός Επιθεωρητής, ΕΔΕ
Μπουλούκου 58 - Καλαμάτα
τηλ: 27210 63708 & FAX: 2721 101058
Κινητό: 6972.601.679
e-mail: a_tsallos@hotmail.com



Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

Subject: Fwd: Μελέτες Dialux
From: Μπουμποπούλου Αγγελική <aggeliki@kalamata.gr>
Date: 3/5/2018 10:24 πμ
To: a_tsallos@hotmail.com

κ. Τσάλο, σε συνέχεια του παρακάτω μηνύματος σας,

το πρώτο το οποίο θα πρέπει να μου είχατε ήδη προσκομίσει είναι το ISO της εταιρίας κατασκευής, το οποίο αναφέρεται και στην Μελέτη της Υπηρεσίας για όλα τα φωτιστικά σώματα

Ευχαριστώ

--
Μπουμποπούλου Αγγελική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καλαμάτας

email: aggeliki@kalamata.gr

τηλ : 2721360885
φαχ : 2721360708

Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαμάτα

Γραφείο 2.14
Δευτερος Όροφος

----- Forwarded Message -----

Subject: Μελέτες Dialux
Date: Mon, 30 Apr 2018 09:07:27 +0000
From: Alexios Tsallos <a_tsallos@hotmail.com>
To: aggeliki@kalamata.gr <aggeliki@kalamata.gr>

κ. Αγγελική καλημέρα,

Σας αποστέλλω συνημμένα τα αρχεία της Dialux της μελέτης φωτισμού. Επίσης σας αποστέλλω και τις βιβλιοθήκες με τις καμπύλες φωτισμού για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Με εκτίμηση,

Τσάλλος Θ. Αλέξιος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος
& Αεροναυπηγός Μηχανικός, MSc
Ενεργειακός Επιθεωρητής, ΕΔΕ
Μπουλούκου 58 - Καλαμάτα
τηλ: 27210 63708 & FAX: 2721 101058
Κινητό: 6972.601.679
e-mail: a_tsallos@hotmail.com



Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

Subject: Έγγραφο για το Φωτισμό Αγαλμάτων
From: Μπουμποπούλου Αγγελική <aggeliki@kalamata.gr>
Date: 13/2/2018 11:04 πμ
To: a_tsallos@hotmail.com, Vasileios Tzamouranis <v.tzamouranis@kalamata.gr>

Κύριε Τσάλο, καλημέρα, για το θέμα του φωτισμού αγαλμάτων

σας στέλνω το παρακάτω συνημμένο

Ευχαριστώ

Με εκτίμηση

--

Μπουμποπούλου Αγγελική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καλαμάτας

email: aggeliki@kalamata.gr

τηλ : 2721360885
φαχ : 2721360708

Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαματα

Γραφείο 2.14
Δευτερος Όροφος

----- Forwarded Message -----

Subject: Φωτιστικά
Date: Mon, 5 Feb 2018 20:12:53 +0000
From: Alexios Tsallos <a_tsallos@hotmail.com>
To: aggeliki@kalamata.gr <aggeliki@kalamata.gr>

Κυρία Αγγελική καλησπέρα,

Σας στέλνω τα φωτιστικά που προτείνονται σε αντικατάσταση. Συγκεκριμένα:

1. Για τον ενδοδαπέδιο φωτισμό Αγίων Αποστόλων, σε αντικατάσταση του Disano 1688 προτείνεται το 26525 S

2. Για το φωτισμό αγάλματος Ελευθερίας, δεν θα γίνει αντικατάσταση του αλλά θα τοποθετηθεί το φωτιστικό της μελέτης
3. Για το άγαλμα «η Ελλάδα στεφανώνει τον Έλληνα ήρωα του 21» προτείνεται η αντικατάσταση με τα φωτιστικά LITHOS L15W
4. Για τη στήλη της Μικράς Ασίας προτείνεται η αντικατάσταση με τα φωτιστικά 26525 AS
5. Για τη στήλη «Σεισμού» προτείνεται η αντικατάσταση με τα φωτιστικά 26525AS ή 26525S

Προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης των ανωτέρω σε 2 με 3 εβδομάδες.

Με εκτίμηση,

Τσάλλος Θ. Αλέξιος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος
& Αεροναυπηγός Μηχανικός, MSc
Ενεργειακός Επιθεωρητής, ΕΔΕ
Μπουλούκου 58 - Καλαμάτα
τηλ: 27210 63708 & FAX: 2721 101058
Κινητό: 6972.601.679
e-mail: a_tsallos@hotmail.com



Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

--

Μπουμποπούλου Αγγελική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καλαμάτας

email: aggeliki@kalamata.gr

τηλ : 2721360885
φαχ : 2721360708

Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαματα

Γραφείο 2.14
Δευτερος Όροφος

-----Attachments:-----

6164-12-02-2018.PDF

303 KB

Subject: φωτισμος αγαλματος ελευθεριας
From: Μπουμποπούλου Αγγελική <aggeliki@kalamata.gr>
Date: 13/3/2018 3:02 μμ
To: a_tsallos@hotmail.com

--
Μπουμποπούλου Αγγελική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καλαμάτας

email: aggeliki@kalamata.gr

τηλ : 2721360885
φαχ : 2721360708

Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαματα

Γραφείο 2.14
Δευτερος Όροφος

Attachments:-----

Άγαλμα Ελευθερίας_1_S.4918 Megaring 150W.dlx	726 KB
Φωτισμός αγάλματος Ελευθερίας.pdf	2,1 MB

Subject: Φωτισμός Αγαμάτων

From: Μπουμποπούλου Αγγελική <aggeliki@kalamata.gr>

Date: 6/2/2018 8:48 πμ

To: a_tsallos@hotmail.com

BCC: Vasileios Tzamouranis <v.tzamouranis@kalamata.gr>

Κύριε Τσάλο, καλημέρα,

σύμφωνα με την σύμβαση σας, η οποία υπογράφηκε την 14/12/2017 έχετε 90 ημέρες για την περαίωση.

Να επισημάνω ότι:

1. τα Τεχνικά Στοιχεία των Φωτιστικών Σωμάτων θα πρέπει να είναι παραπλήσια αν όχι ταυτόσημα με τα προτεινόμενα από την μελέτη για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις
2. οι φωτοτεχνικοί δείκτες με τα εναλλακτικά φωτιστικά παραπλήσιοι αν όχι ταυτόσημοι με τους σαφώς αναφερόμενους στην μελέτη
3. θα πρέπει επίσης να προσκομίσετε ISO και CE των προτεινόμενων φωτιστικών.

(Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειες σας κατάθεσης των παραπάνω, μέσω του πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας)

Από τα παρακάτω αναφερόμενα στο email σας, δεν μπορούμε να έχουμε άποψη για τα προτεινόμενα εναλλακτικά φωτιστικά σώματα.

Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειες σας, διότι έχει περάσει αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια δικαιολογία για παράταση, όπως άλλωστε σας έχουμε ενημερώσει εξ αρχής στην συνάντηση στην Υπηρεσία (2 εβδομάδες πριν).

Ευχαριστώ

Με εκτίμηση

--
Μπουμποπούλου Αγγελική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καλαμάτας

email: aggeliki@kalamata.gr

τηλ : 2721360885
φαχ : 2721360708

Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαματα

Γραφείο 2.14
Δευτερος Όροφος

----- Forwarded Message -----

Subject:Φωτιστικά

Date:Mon, 5 Feb 2018 20:12:53 +0000

From:Alexios Tsallos <a_tsallos@hotmail.com>

To:aggeliki@kalamata.gr <aggeliki@kalamata.gr>

Κυρία Αγγελική καλησπέρα,

Σας στέλνω τα φωτιστικά που προτείνονται σε αντικατάσταση. Συγκεκριμένα:

1. Για τον ενδοδαπέδιο φωτισμό Αγίων Αποστόλων, σε αντικατάσταση του Disano 1688 προτείνεται το 26525 S
2. Για το φωτισμό αγάλματος Ελευθερίας, δεν θα γίνει αντικατάσταση του αλλά θα τοποθετηθεί το φωτιστικό της μελέτης
3. Για το άγαλμα «η Ελλάδα στεφανώνει τον Έλληνα ήρωα του 21» προτείνεται η αντικατάσταση με τα φωτιστικά LITHOS L15W
4. Για τη στήλη της Μικράς Ασίας προτείνεται η αντικατάσταση με τα φωτιστικά 26525 AS
5. Για τη στήλη «Σεισμού» προτείνεται η αντικατάσταση με τα φωτιστικά 26525AS ή 26525S

Προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης των ανωτέρω σε 2 με 3 εβδομάδες.

Με εκτίμηση,

Τσάλλος Θ. Αλέξιος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος
& Αεροναυπηγός Μηχανικός, MSc
Ενεργειακός Επιθεωρητής, ΕΔΕ

Μπουλούκου 58 - Καλαμάτα
τηλ: 27210 63708 & FAX: 2721 101058
Κινητό: 6972.601.679
e-mail: a_tsallos@hotmail.com



Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

Attachments:

CE 3 (1).pdf	1,6 MB
FLOORING LED INOX.pdf	356 KB
LITHOS L 15W LED (ANTI RING) (1).pdf	519 KB

Subject: φωτισμος αγαματος εθνεγερσιας
From: Μπουμποπούλου Αγγελική <aggeliki@kalamata.gr>
Date: 13/3/2018 2:56 μμ
To: a_tsallos@hotmail.com

--
Μπουμποπούλου Αγγελική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καλαμάτας

email: aggeliki@kalamata.gr

τηλ : 2721360885
φαχ : 2721360708

Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαματα

Γραφείο 2.14
Δευτερος Όροφος

Attachments:-----

Άγαλμα Εθνεργεσίας_1_30 lux.dlx	602 KB
Φωτισμός αγάλματος Εθνεργεσίας.pdf	1,8 MB

Subject: μελετη αναληψης - 1678 Floor φωτιστικό
From: Μπουμποπούλου Αγγελική <aggeliki@kalamata.gr>
Date: 13/3/2018 12:57 μμ
To: a_tsallos@hotmail.com

--

Μπουμποπούλου Αγγελική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καλαμάτας

email: aggeliki@kalamata.gr

τηλ : 2721360885
φαχ : 2721360708

Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαματα

Γραφείο 2.14
Δευτερος Όροφος

Attachments: _____

Timbos.pdf	864 KB
Timbos.rdf	824 KB

Subject: Fwd: Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις φωτιστικών GENEX

From: Μπουμποπούλου Αγγελική <aggeliki@kalamata.gr>

Date: 26/4/2018 9:23 πμ

To: a_tsallos@hotmail.com

Κύριε Τσάλλο καλημέρα,

θα ήθελα το πιστοποιητικό ISO της εταιρίας κατασκευής (GENEX)

τα Τεχνικά στοιχεία των προτεινόμενων φωτιστικών στα Ελληνικά

και τις φωτοτεχνικές μελέτες πάνω στις οποίες δούλεψαν οι συνεργάτες σας - έχοντας ως βάση τις δικές μου,

Επίσης όπως σας έχω ζητήσει, θα πρέπει να μου στείλετε τα εκτελέσιμα αρχεία και τα φωτομετρικά αρχεία φωτιστικών στο email.

Παρακαλώ, ότι μου στέλνετε, να είναι και επίσημα

(εννοείται εκτός των εκτελέσιμα αρχείων των φωτοτεχνικών μελετών και φωτομετρικών αρχείων των φωτιστικών)

Συνεπώς θα πρέπει με αίτηση να πρωτοκολλήσετε και τα παρόντα συνημμένα στο email

Επισημαίνω ότι η προθεσμία της Ειδικής Όχλησης που σας έχουμε αποστείλει τελειώνει την Δευτέρα 30/04/2018 και δεν υπάρχει διαδικασία για την λήψη παράτασης μέσα σε αυτή την προθεσμία, όπως αιτηθήκατε με έγγραφο σας.

Με εκτίμηση

--
Μπουμποπούλου Αγγελική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καλαμάτας

email: aggeliki@kalamata.gr

τηλ : 2721360885
φαχ : 2721360708

Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαμάτα

Γραφείο 2.14
Δευτερος Όροφος

----- Forwarded Message -----

Subject: Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις φωτιστικών GENEX

Date: Wed, 25 Apr 2018 17:16:03 +0000

From: Alexios Tsallos <a_tsallos@hotmail.com>

To: aggeliki@kalamata.gr <aggeliki@kalamata.gr>

Κυρία Αγγελική καλησπέρα,

Σας αποστέλλω συνημμένα τα πιστοποιητικά των φωτιστικών μνημείων «Αγίων Αποστόλων», αναθηματικής στήλης Μικράς Ασίας, αναθηματικής στήλης Σεισμού, αγάλματος «η Ελλάδα στεφανώνει τον Έλληνα ήρωα του 1821».

Με εκτίμηση,

Τσάλλος Θ. Αλέξιος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος
& Αεροναυπηγός Μηχανικός, MSc

Ενεργειακός Επιθεωρητής, ΕΔΕ

Μπουλούκου 58 - Καλαμάτα

τηλ: 27210 63708 & FAX: 2721 101058

Κινητό: 6972.601.679

e-mail: a_tsallos@hotmail.com



Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com

Subject: emails φωτοτεχνικών

From: Μπουμποπούλου Αγγελική <aggeliki@kalamata.gr>

Date: 19/3/2018 9:31 πμ

To: a_tsallos@hotmail.com

κ. Τσάλλο, σε συνέχεια των

3ων email που σας απέστειλα

την 13 / 03 / 2018

με τις φωτοτεχνικές μελέτες

ύστερα από την συνάντηση που είχαμε στο γραφείο μου,

παρακαλώ για τις άμεσες δικές σας ενέργειες

όπως συζητήθηκε

--

Μπουμποπούλου Αγγελική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καλαμάτας

email: aggeliki@kalamata.gr

τηλ : 2721360885
φαχ : 2721360708

Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαματα

Γραφείο 2.14
Δευτερος Όροφος

Subject: παράταση προθεσμίας 136/2018 Απόφαση ΔΣ
From: Μπουμποπούλου Αγγελική <aggeliki@kalamata.gr>
Date: 26/3/2018 1:16 μμ
To: a_tsallos@hotmail.com

κ. Τσάλλο καλημέρα,

με την απόφαση 136/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου

έχετε παράταση για ενα μηνια απο την λήξη της σύμβασης σας

Αναμένουμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες

--

Μπουμποπούλου Αγγελική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καλαμάτας

email: aggeliki@kalamata.gr

τηλ : 2721360885
φαχ : 2721360708

Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαματα

Γραφείο 2.14
Δευτερος Όροφος

----- Forwarded Message -----

Subject: emails φωτοτεχνικών
Date: Mon, 19 Mar 2018 09:31:32 +0200
From: Μπουμποπούλου Αγγελική <aggeliki@kalamata.gr>
To: a_tsallos@hotmail.com

κ. Τσάλλο, σε συνέχεια των

3ων email που σας απέστειλα

την 13 / 03 / 2018

με τις φωτοτεχνικές μελέτες

ύστερα από την συνάντηση που είχαμε στο γραφείο μου,

παρακαλώ για τις άμεσες δικές σας ενέργειες

όπως συζητήθηκε

--

Μπουμποπούλου Αγγελική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καλαμάτας

email: aggeliki@kalamata.gr

τηλ : 2721360885
φαχ : 2721360708

Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαματα

Γραφείο 2.14
Δευτερος Όροφος

Subject: Fwd: Μελέτες Dialux
From: Μπουμποπούλου Αγγελική <aggeliki@kalamata.gr>
Date: 3/5/2018 10:24 πμ
To: a_tsallos@hotmail.com

κ. Τσάλο, σε συνέχεια του παρακάτω μηνύματος σας,

το πρώτο το οποίο θα πρέπει να μου είχατε ήδη προσκομίσει είναι το ISO της εταιρίας κατασκευής, το οποίο αναφέρεται και στην Μελέτη της Υπηρεσίας για όλα τα φωτιστικά σώματα

Ευχαριστώ

--
Μπουμποπούλου Αγγελική
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Καλαμάτας

email: aggeliki@kalamata.gr

τηλ : 2721360885
φαχ : 2721360708

Διεύθυνση : Αθηνών 99
Καλαμάτα

Γραφείο 2.14
Δευτερος Όροφος

----- Forwarded Message -----

Subject: Μελέτες Dialux
Date: Mon, 30 Apr 2018 09:07:27 +0000
From: Alexios Tsallos <a_tsallos@hotmail.com>
To: aggeliki@kalamata.gr <aggeliki@kalamata.gr>

κ. Αγγελική καλημέρα,

Σας αποστέλλω συνημμένα τα αρχεία της Dialux της μελέτης φωτισμού. Επίσης σας αποστέλλω και τις βιβλιοθήκες με τις καμπύλες φωτισμού για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Με εκτίμηση,

Τσάλλος Θ. Αλέξιος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος
& Αεροναυπηγός Μηχανικός, MSc
Ενεργειακός Επιθεωρητής, ΕΔΕ
Μπουλούκου 58 - Καλαμάτα
τηλ: 27210 63708 & FAX: 2721 101058
Κινητό: 6972.601.679
e-mail: a_tsallos@hotmail.com



Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com