

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 07/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Μαρτίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 7η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-03-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 154 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 154 απόφαση), 20) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 148 απόφαση), 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 135 απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 148 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 148 απόφαση).

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντινείας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεικών κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος ο οποίος προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση δημοτικού φωτισμού των οδών Ναυαρίνου Σαλαμίνας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 5546/11-3-2008 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ» (Κ.Α. 20.7335.04)

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΣΧΕΤ: Αίτηση αναδόχου υπ' αριθμ. πρωτ. 5128/04-03-2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- | | | |
|------------|--|--|
| 1. | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | : ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| 2. | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΟ Τ.Π 2007 | : € 150.000,00 |
| 3. | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | : € 367.851,80 με Φ.Π.Α. |
| 4. | ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : 170/2007 απόφ. Δ.Ε. |
| 5. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 19/6/2007 |
| 6. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 235/2007 απόφ. Δ. Ε. |
| 7. | ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | : ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 8. | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | : ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. |
| 9. | ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ | : 8,00% Μέση τεκμαρτή |
| 10. | ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | : 338.422,82 € ΜΕ Φ.Π.Α. την
24/08/2007 |
| 11. | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | : 90 ημερολογιακές ημέρες |
| 12. | ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ υπ' αριθμ. πρωτ. 691/2007 απόφαση Δ.Σ. | : 24-01-2008 |
| 13. | 1^{ος} ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | : € 150.000,00 |
| 14. | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | : € 51.000,00 |
| 15. | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΟ Τ.Π 2008 | : € 241.000,00 |
| 16. | υπ' αριθμ. πρωτ. 691/2007 απόφαση που αφορά στην αποδοχή της ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του αναδόχου από το Δ.Σ. | : Μέχρι την εξόφληση του 1 ^{ου} Λογαριασμού, από τον Δήμο |

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε στις 24-1-2008 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 691/2007 απόφαση Δ.Σ.

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, κατατέθηκε στην υπηρεσία η υπ' αριθμ. πρωτ. 30056/28-12-2008 αίτηση που αφορούσε στην ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε εξοφληθεί εμπρόθεσμα (με βάση την νομοθεσία) ο 1^{ος} Λογαριασμός από τον Δήμο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 034/2008- 25/01/2008 απόφαση του ΔΣ έγινε αποδεκτή η ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του αναδόχου μέχρι την εξόφληση του εν λόγω Λογαριασμού.

Η εξόφληση του λογαριασμού πραγματοποιήθηκε στις 28-02-2008.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5128/04-03-2008 έγγραφο της, η ανάδοχος εταιρία του έργου «ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αιτείται την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 2 μήνες ήτοι μέχρι τις 24-03-2008.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι τις 24-03-2008.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11/3/2008
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ : Αίτηση αναδόχου υπ' αριθμ. πρωτ. 5128/04-03-2008»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ. 609/85,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Βελτίωση δημοτικού φωτισμού των οδών Ναυαρίνου Σαλαμίνας» κατά δύο μήνες, έως τις 24/03/2008, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5546/11-3-2008 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλειδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Νταγιόπουλος Γεώργιος
19. Οικονομάκου Μαρία
20. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
21. Πολίτης Δημήτριος
22. Ράλλης Γεώργιος
23. Σπίνος Γεώργιος
24. Τσακαλάκου Σταυρούλα
25. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 3 Απριλίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ