

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Απριλίου 2008, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 12η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 17-04-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβουσιδης Ιωάννης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 206 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 234 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 206 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 2) Κλειδωνας Θεοφάνης και 3) Τσερώνης Κων/νος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντινείας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Δούσης Θεόδωρος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διάνοιξη & κατασκευή τμημάτων οδού Βασ. Γεωργίου (Περιοχή επέκτασης Σχεδίου Καλαμάτας)».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην από 15/4/2008 (με αριθμ. πρωτ. 8402/15-4-2008 του Δήμου) εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : 1.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)»

ΣΧΕΤ: Υπ' αριθ.7915/9-04-08 αίτηση αναδόχου
Κ.Α. 30.7326.15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. **ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:** ΘΗΣΕΑΣ
2. **ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :** 121/2006 απ.Δ.Σ.
3. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:** 1.969.734,53 ευρώ με Φ.Π.Α
4. **ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:** 202/2006 αποφ. Δ.Ε.
5. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** 29/05/2006
Λήξη συμβατικής προθεσμίας 01/09/2007
1^η παράταση έως 31-12-07
2^η παράταση έως 30-04-08
6. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :** 269/2006 αποφ. Δ. Ε.
7. **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.
8. **ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:** 28,74 %

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη :

Α) την υπ. αριθμ. 7915/09-04-08 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Β) Τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις τις υπηρεσίας ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψαν προβλήματα τα οποία έχουν καθυστερήσει χρονικά την ολοκλήρωση των εργασιών ήτοι:

α) Πολεοδομικά προβλήματα που αφορούν την περιοχή Γιαννιτσανίκων για την οποία δεν έχει εγκριθεί ακόμη η Πολεοδομική Μελέτη με αποτέλεσμα να μη είναι δυνατή η κατασκευή του δρόμου του Πολιτικού Ρέματος ο οποίος θα ενώνει την Βασιλέως Γεωργίου με την οδό Λακωνικής.

β) Δεν έχουν τακτοποιηθεί ιδιοκτησιακά προβλήματα που αφορούν οικοπέδα και οικοδομές (Σταυριανέα, Αγγελοπούλου κ,λ,π) και εκκρεμούν στα σημεία αυτά εργασίες ολοκλήρωσης του οδοστρώματος.

γ) Εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα με μετατοπίσεις στύλων της ΔΕΗ, καθώς και ταπείνωση αγωγού ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ σε παρακαμπτήριο δρόμο προκειμένου να γίνει η προσαρμογή του με την Βασ. Γεωργίου.

δ) Κατά τους χειμερινούς μήνες τα παρασκευαστήρια ασφαλτομίγματος δεν λειτουργούσαν με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι η πρόοδος των εργασιών να έχει καθυστερήσει χρονικά και να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα που απομένει έως και τη λήξη της εγκεκριμένης προθεσμίας του έργου την 30 – 04 – 2008.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6α του Π.Δ.609/85 την κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την **30/06/2008**.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων

ΣΥΝ/ΝΑ: αίτηση αναδόχου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ' όψη του την παραπάνω εισήγηση καθώς και το γεγονός ότι οι παρόντες Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης "ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ" τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διάνοιξη & κατασκευή τμημάτων οδού Βασ. Γεωργίου (Περιοχή επέκτασης Σχεδίου Καλαμάτας)» κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως την 30-06-2008 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ. 609/85.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

1. Αθανασόπουλος Κων/νος

2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Δημήτριος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Ράλλης Γεώργιος
22. Σπίνος Γεώργιος
23. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 6 Μαΐου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ