

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 340/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27^η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 18η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 20-06-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 332 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 334 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 332 απόφαση), 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 329 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μπάκας Δημήτριος και 2) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 6) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση χρόνου υλοποίησης του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Μπασακίδης αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. Δήμου 14051/19-6-2008 εισήγηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του εν λόγω έργου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Παράταση χρόνου υλοποίησης του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	: Υπουργείο Εσωτερικών
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	: 152.823/ΚτΠ10122/Β/28.9.05
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	: 1.295.308,06 € με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	: 303/2006 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 11-9-2006
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 78/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής
7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: INTRAKAT
8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ	: 1.256.445,30 € με Φ.Π.Α
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	: 3,00 %
10. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	: 12 μήνες
11. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	: 2-7-2008

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη :

α) την υπ' αρ. πρωτ. 13201/9-6-08 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου έως το τέλος Οκτωβρίου 2008 με τη δέσμευση ότι θα αποκατασταθούν πλήρως οι χάνδακες ως τις αρχές Ιουλίου 2008,

β) το άρθρο 4, παράγραφος 4.3 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης που αναφέρει ότι : «Ο χρόνος παράδοσης του Έργου καθώς και οι επί μέρους προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθούν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή της τμηματικής προθεσμίας»,

γ) το άρθρο 6, παράγραφος 6.2 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης που αναφέρει ότι : «Αν εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας και η προμήθεια δεν παραδοθεί, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο»,

δ) το γεγονός ότι την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών που προκαλούσε όχληση στην κυκλοφορία των οχημάτων,

ε) ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο η οποία είναι μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα εντός των κτηρίων των φορέων και δεν διαταράσσει σε καμία περίπτωση την εύρυθμη λειτουργία της πόλης,

στ) ότι η πρόσβαση στους φορείς της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, ΤΕΙ και πανεπιστήμιο) για εγκατάσταση του ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ήταν δυσχερής κατά τον τελευταίο μήνα καθώς πραγματοποιείτο η διενέργεια των εξετάσεων (προαγωγικές, πανελλήνιες και εαρινού εξαμήνου) ενώ τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο παραμένουν κλειστοί λόγω θερινών διακοπών,

ζ) την αποκατάσταση από τον ανάδοχο τις τελευταίες ημέρες και κατόπιν σχετικών παρατηρήσεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβή του Έργου των χανδάκων που δεν είχαν καλυφθεί λόγω της στάθμευσης οχημάτων

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

την παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.3 και το άρθρο 6, παράγραφος 6.2 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΠΕ	Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος	Τζαμουράνης Βασίλειος	Μπασακίδης Νικόλαος
2. Κάτσος Παναγιώτης	Πολιτικός Μηχανικός	

ΣΥΝ/ΝΑ : Η υπ' αρ. πρωτ. 13201/9-6-08 αίτηση του αναδόχου

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας» έως τις 2 Οκτωβρίου 2008, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.3 και το άρθρο 6, παράγραφος 6.2 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος

4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλείδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Οικονομάκου Μαρία
17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
18. Πολίτης Δημήτριος
19. Ράλλης Γεώργιος
20. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 7 Ιουλίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ