

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18^η Μαΐου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 10/12-05-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλοΐμονος Ιωάννης, 4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 7) Διασάκος Νικόλαος, 8) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 9) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 204 απόφαση), 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 15) Λαφαζάνος Γεώργιος, 16) Μάλαμας Παναγιώτης, 17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη, 19) Μέλιος Ιωάννης, 20) Μπάκας Δημήτριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) Πουλόπουλος Δημήτριος, 27) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 28) Τσώλης Πέτρος και 29) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Μαλαπάνης Χρήστος, 4) Μαστοράκης Δημήτριος, 5) Οικονομόπουλος Βασίλειος και 6) Σούμπλης Μιχαήλ.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας Δημήτριος αντίστοιχα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5 (i) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου: (i) «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στις Εργατικές Κατοικίες Ασύλου Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 19-4-2006 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΈΡΓΟ:» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΧΕΤ. : Υπ' αριθ. 7765/18-04-2006 αίτηση αναδόχου

Κ. Α. : Κ.Α. 30.7322.03.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ - ΕΠΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 120/2005
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000 € ΣΑΤΑ - 25.000 € ΕΠΤΑ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 47.055,60 €
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 143 /2005
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 16/06/2005
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 210/2005 αποφ. Δ. Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: κ/ξ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝ. - ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝ.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 6%
10. ΣΥΜΒΑΣΗ : την 24/08/2005 ποσού 45.116,47 € ΜΕ Φ.Π.Α. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
11. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : λήξη της συμβατικής προθεσμίας την 24/10/05
 - α. 1^η παράταση έως 24/01/2006 υπ'αρ. 570/05 απόφ. Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 - β. 2^η παράταση έως 24/04/2006 υπ'αρ. 034/06 απόφ. Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Την Υπ' αριθ. 7765/18-04-2006 αίτηση αναδόχου και τον λόγο που επικαλείται
2. την παρέμβαση κατοίκων της εν λόγω περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν στο συγκεκριμένο χώρο για την θέση του γηπέδου [όχληση των περιοίκων κ.λ.π.] λόγω της οποίας δεν έχει γίνει η έναρξη των εργασιών μέχρι σήμερα, ώσπου να βρεθεί κοινή αποδεκτή λύση των κατοίκων με την Δημοτική Αρχή ,για την οριστική θέση του γηπέδου 5Χ5 .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου , Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α , κατά 90 ημερολογιακές ημέρες έως τις 24/07 /2006 (η 2^η παράταση έληγε την 24/04/2006 υπ' αρ. 570/05 απόφ. Δ.Σ.).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 19/04/2006

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Σ/ΝΑ : Αίτηση παρ. αναδόχου υπ' αριθμ' 7765/18-04-2006»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτή διατάξεις, το γεγονός ότι οι παρόντες σύμβουλοι του συνδυασμού «Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δηλώνουν απλή παρουσία και δεν λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση, μεταξύ των υπολοίπων μελών του Σώματος ομόφωνα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στις Εργατικές Κατοικίες Ασύλου Καλαμάτας» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ημερομηνία λήξης ορίζεται η 24-7-2006.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλοίμονος Ιωάννης
3. Αργυροπούλου Βασιλική
4. Βασιλάκη Γεωργία
5. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
6. Διασάκος Νικόλαος
7. Δικαιουλάκος Βασίλειος
8. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος

13. Κουμουνδούρος Νικόλαος
14. Λαφαζάνος Γεώργιος
15. Μάλαμας Παναγιώτης
16. Μασούρας Γρηγόριος
17. Μαυρέα Αικατερίνη
18. Μέλιος Ιωάννης
19. Μπάκας Δημήτριος
20. Μπάκας Ιωάννης
21. Μπαστακός Παναγιώτης
22. Νταγιόπουλος Γεώργιος
23. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
24. Πασχάλης Γεώργιος
25. Πουλόπουλος Δημήτριος
26. Τσακαλάκου Σταυρούλα
27. Τσώλης Πέτρος
28. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 23 Μαΐου 2006
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Ο Ειδ. Γραμματέας
Ι. Παπαδόπουλος