

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 23η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 04-09-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδώνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονομάκου Μαρία, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Μπάκας Δημήτριος και 4) Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 7) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 9) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 3<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 3<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διάνοιξη & κατασκευή τμημάτων οδού Βασ. Γεωργίου (Περιοχή Επέκτασης Σχεδίου Καλαμάτας)».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 20525/3-9-2008 εισήγηση του τμήματος εκτέλεσης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : 1. ΕΓΚΡΙΣΗ 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και 3<sup>ου</sup> ΠΚΝΤΕ  
2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)»

ΣΧΕΤ: Υπ' αριθ. 20428/2-9-08 αίτηση αναδόχου  
Κ.Α. 30.7326.15

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΘΗΣΕΑΣ
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : 121/2006 απ.Δ.Σ.
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.969.734,53 ευρώ με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 202/2006 αποφ. Δ.Ε.
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 29/05/2006  
Λήξη συμβατικής προθεσμίας 01/09/2007 –  
1<sup>η</sup> παράταση έως 31-12-07  
2<sup>η</sup> Παράταση έως και 30-6-08  
3<sup>η</sup> Παράταση έως και 30-6-08
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 269/2006 αποφ. Δ. Ε.
7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.
8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 28,74 %

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

1. Σας υποβάλουμε τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) & το 3<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.) του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)» θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.  
Α) Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 0 € .  
Β) Η συνολική δαπάνη στο έργο (1.446.282,81 €) σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης (1.403.686,53 €) είναι αυξημένη κατά 42.596,28 € ποσοστό 3,03% λόγω αύξησης της αναθεώρησης.  
Γ) Η σύνταξη του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 3<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., οφείλεται σε διαφορές ποσοτήτων, που προέκυψαν σε προμετρήσεις εργασιών καθώς και στην ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, που δεν προβλέπονταν αρχικά στη μελέτη και η κατασκευή τους αναλυτικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.
2. Λαμβάνοντας υπόψη :  
Α) την υπ. αριθμ. 20428/2-9-08 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.  
Β) Τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψαν προβλήματα τα οποία έχουν καθυστερήσει χρονικά την ολοκλήρωση των εργασιών ήτοι:

α) Δεν έχουν τακτοποιηθεί πολεοδομικά προβλήματα που αφορούν τις ιδιοκτησίες(Χειλά, Αγγελοπούλου κ,λ,π) και εκκρεμούν στα σημεία αυτά εργασίες ολοκλήρωσης του οδοστρώματος.

β) Εξακολουθεί να υφίστανται το πρόβλημα ταπείνωσης του αγωγού ύδρευσης από την ΔΕΥΑΚ σε παρακαμπτήριο δρόμο προκειμένου να γίνει η προσαρμογή του με την Βασ. Γεωργίου.

γ) Ανατέθηκαν επί πλέον εργασίες με την εντολή διάνοιξης και κατασκευή του οδοστρώματος, τμήματος της Βασιλέως Γεωργίου από την συμβολή της με την οδό Αύρας (κόμβος)και την επέκταση της έως και την Λακωνικής.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι οι προγραμματισμένες εργασίες να έχει καθυστερήσει και να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα που απομένει έως και τη λήξη της εγκεκριμένης προθεσμίας του έργου την 30 – 9 – 2008.

### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

1. Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 3<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/89 και του άρθρο 4 του Ν.2372/96 και

2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6α του Π.Δ.609/85 την κατά Τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την **31/12/2008** .

**ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ**  
**ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
**ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ**  
**α/α (υπογραφή)**

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων  
**ΣΥΝ/ΝΑ:** αίτηση αναδόχου

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**I. Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διάνοιξη & κατασκευή τμημάτων οδού Βασ. Γεωργίου (Περιοχή Επέκτασης Σχεδίου Καλαμάτας)» όπως αυτά έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε..**

**II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του παραπάνω έργου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως και την 31/12/2008.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος

4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλείδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Λαγανάκος Γεώργιος
13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
14. Μπάκας Ιωάννης
15. Μπασακίδης Νικόλαος
16. Νταγιόπουλος Γεώργιος
17. Οικονομάκου Μαρία
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Σπίνος Γεώργιος
21. Τσακαλάκου Σταυρούλα
22. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 16 Σεπτεμβρίου 2008  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ