

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 294/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Μαρτίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 12/23-3-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καμβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλειδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας Δημήτριος, 14) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 264 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης Δημήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 21) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 291 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Γουρδέας Ανδρέας, 3) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 4) Λαγανάκος Γεώργιος, 5) Οικονομάκου Μαρία και 6) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Αλαγονίας Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Βέργας, Λαιίκων, Μ. Μαντίνειας και Σπερχογείας ήτοι οι κ.κ. Μέλιος Ιωάννης, Αργυροπούλου Βασιλική, Σπανός Αντώνιος, Χειλάς Ευάγγελος, Βρυώνης Φώτιος, Κουμουνδούρος Νικόλαος και Περρωτής Παναγιώτης αντίστοιχα, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα συγκεκριμένα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται στη συνεδρίαση μόνο οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παραβρίσκεται, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Εργασίες βελτίωσης εγκαταστάσεων & περιβάλλοντος χώρου ΜΟΛΑΚ».

Ακολούθως παίρνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. Δήμου 6975/22-3-2007 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Μ.Ο.Λ.Α.Κ.»

Σχ.υπ.αρ 6531/19-3-07 Αίτηση του Αναδόχου.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 121/2006 αποφ. Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 140.000,00 Ευρώ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 175.716,20 Ευρώ με Φ.Π.Α
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 138/2006 αποφ. Δ.Ε
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 18/09/2006
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 427/2006 αποφ. Δ. Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΑΛΚΥΟΝΗ – ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 5 %
10. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 20-3-2007

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Την υπ' αριθ 6531/19-3-07 αίτηση του αναδόχου και τον λόγο που επικαλείται
2. Το γεγονός ότι μέρος των υλικών και εξαρτημάτων που ενσωματώνονται στο έργο εισάγονται από το εξωτερικό και υπάρχει καθυστέρηση στην προμήθεια τους.
3. Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην μελέτη που η εκτέλεση τους όμως κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργικά της μονάδας
4. Την ανάγκη σύνταξης του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ προκειμένου να συμπεριληφθούν και να τιμολογηθούν οι παραπάνω νέες εργασίες .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου σύμφωνα με το Π.Δ 609/85 άρθρο 36 παρ.6 έως τις 20-05-07.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 21-3-2007

**Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧ.ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡ.
Α/Α
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Εργασίες βελτίωσης εγκαταστάσεων & περιβάλλοντος χώρου Μ.Ο.Λ.Α.Κ.» έως τις 20-5-2007, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6975/22-3-2007 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Δικαιουλάκος Βασίλειος
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
6. Καμβυσιδης Ιωάννης
7. Κλείδωνας Θεοφάνης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
12. Μπάκας Δημήτριος
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος

15. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
16. Πολίτης Δημήτριος
17. Σπίνος Γεώργιος
18. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 5 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ