

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 318/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 13/04-04-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 301 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 24) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 301 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Οικονομάκου Μαρία και 3) Σπίνος Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα συγκεκριμένα Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Περιφράξεις και διαμόρφωση προαυλίων – κατασκευή στεγάστρων σε διάφορα σχολεία».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην 4-4-2007 εισήγηση του τμήματος Έργων Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

1. **ΕΡΓΟ :** ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.  
**ΘΕΜΑ:** ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
**ΣΧΕΤ. :** Υπ' αριθ. 7648/30-03-2007 αίτηση αναδόχου

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΥΠΕΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 78/2006

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 100.000,00€

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 218/2006 Δ.Ε.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 5-6-06

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 26-12-2006

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 287/2006 ΑΠΟΦ. Δ.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 127.894,54€ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 126.436,08 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 3%

ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 126.436,08 με ΦΠΑ την

26/09/2006

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : Λήξη την 26/12/2006

1<sup>η</sup> παράταση λήξη την 30/03/2007

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Την Υπ' αριθ. 7648/30-03-2007 αίτηση αναδόχου και τούς λόγους που επικαλείται
2. Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο την 28/03/2007 που ήταν και η ημερομηνία λήξης του χρόνου περαίωσης του έργου . για να εκτελεστούν οι προτεινόμενες από τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ εργασίες απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα .

**Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :**

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου κατά **45 ημερολογιακές ημέρες**, έως τις 15/05/2007 Για να εκτελεσθούν οι προτεινόμενες εργασίες από τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 290 /2007 απόφαση , Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α ,

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 15/04/2007

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 15/04/2007

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Περιφράξεις και διαμόρφωση προαυλίων – κατασκευή στεγάστρων σε διάφορα σχολεία» κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 15 Μαΐου 2007.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης

10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Νταγιόπουλος Γεώργιος
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Ράλλης Γεώργιος
22. Τσακαλάκου Σταυρούλα
23. Τσερώνης Κωνσταντίνος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 18 Απριλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ