

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 342/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 15/20-04-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασσόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση) 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση), 21) Οικονομάκου Μαρία, 22) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης Δημήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ράλλης Γεώργιος και 2) Τσερώνης Κων/νος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορούσε στο συγκεκριμένο Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου & Δημαρχείου Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην από 17-4-2007 (με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 8737/20-4-07) εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : ' 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ' '

Κ. Α. : 30.7331.02

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΧΕΤ. : Υπ' αριθ. 8459/16-04-2007 αίτηση αναδόχου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 120/2005 αποφ. Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 150.000,00 ευρώ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 243.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 361 /2006 απ. Δ.Ε.
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 18/09/2006
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 428/2006 αποφ. Δ. Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΕ
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 3,00 %
10. ΣΥΜΒΑΣΗ: την 27/11/2006 ποσού 235.303,14 € ΜΕ Φ.Π.Α. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
11. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : λήξη της συμβατικής προθεσμίας την 27/04/07

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Την Υπ' αριθ. 8459/16-04-2007 αίτηση του αναδόχου και τούς λόγους που επικαλείται
2. Την παρέμβαση στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο του Δημαρχείου. (εργασίες οι οποίες δεν προεβλέποντο από την μελέτη)
3. Τις παρεμβάσεις στα γραφεία, για τους Αλλοδαπούς.
4. Το δυσχερές της παρέμβασης, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του κτιρίου του Δημαρχείου , ώστε να μη διαταραχθεί η λειτουργία των γραφείων και κατ' επέκταση η εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών.
5. Την εργολαβία που είναι σε εξέλιξη, στο κτίριο του Δημαρχείου, σε ότι αφορά τη κατασκευή Ανελκυστήρα για τα ' ' ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ' ' στον χώρο των WC του ορόφου και του ισογείου.
6. Το βεβαρημένο πρόγραμμα του Πνευματικού Κέντρου , σε ότι αφορά τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του, πού καθιστούν δυσχερή την παρέμβαση, τόσο στο χώρο του φουαγιέ όσο και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους (επιστέγαση - χώρος σιντριβανιού κ.λ.π.) και αφορά κύρια, την ασφάλεια των πολιτών που εισέρχονται στο Πνευματικό Κέντρο για τις εκδηλώσεις.
7. Την σύνταξη ΑΠΕ για την έγκριση των νέων παρεμβάσεων .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου , Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α , κατά 60 ημερολογιακές ημέρες έως τις 27/06/2007

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 17/04/2007

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Σ/ΝΑ : Αίτηση παρ. αναδόχου υπ ' αριθ. 8459/16-04-2007»

Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Δήμαρχος ο οποίος αναφέρει ότι με την παρούσα εργολαβία θα μπει και το ασανσέρ στο κτήριο του Δημαρχείου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου & Δημαρχείου Καλαμάτας» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 27 Ιουνίου 2007.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης

10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Δημήτριος
17. Μπάκας Ιωάννης
18. Μπασακίδης Νικόλαος
19. Νταγιόπουλος Γεώργιος
20. Οικονομάκου Μαρία
21. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
22. Πολίτης Δημήτριος
23. Σπίνος Γεώργιος
24. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 2 Μαΐου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ