

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 415/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Ιουνίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 19/08-06-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμοπούλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 413 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 413 απόφαση), 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσερώνης Κων/νος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στο συγκεκριμένο Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, ο οποίος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

.....  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 3<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Πάρκου, Ανατολικού και Δυτικού Κέντρου».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στις υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 12534/5-6-2007 και 12505/5-6-2007 εισηγήσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:

**«ΕΡΓΟ : Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Πάρκου , Ανατολικού και Δυτικού Κέντρου.**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 120/2005 Απόφ. Δ.Σ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 300.000 ευρώ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΡΑΣΙΑΣ 142/2006 Απόφ. Δ.Ε

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :8/6/2006

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 306/2006 Απόφ. Δ..Ε

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 454.908,46 ευρώ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 355.963,54 ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ Τσερπές Αθανάσιος-Μενύχτας Φ.-Μποσνακίδης Θ.(ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 24,03 %

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΜΗΔΕΝ (0)

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**Α/** Σας υποβάλλουμε τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η σύνταξη του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε οφείλεται, στην ανάγκη τακτοποίησης των ποσοτήτων και επί πλέον και επί έλαττον εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου , σε διαφορές επιμετρήσεων, που έχουν ενταχθεί και αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Με τον παρόντα 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε προβλέπεται.

α) Σχετική αύξηση των ποσοτήτων των καθαιρέσεων επειδή κατά τις υπολειπόμενες εργασίες των εκσκαφών βρέθηκαν στοιχεία κατασκευών από σκυρόδεμα τα οποία δεν ήταν ορατά και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από το μελετητή.

β) Μικρές Αυξομειώσεις των ποσοτήτων των σκυροδεμάτων και των Ξυλοτύπων, περισσότερο στο επίπεδο της τακτοποίησης των ποσοτήτων.

γ) Μικρές Αυξομειώσεις των ποσοτήτων των πλακοστρώσεων και της τοποθέτησης κυβολίθων στο επίπεδο της τακτοποίησης των ποσοτήτων.

δ) Μικρή Αύξηση των ποσοτήτων των νέων καθιστικών καθώς και των ποσοτήτων του ξύλου που χρησιμοποιήθηκε για την συντήρηση των υπάρχοντων παγκακιών.

ε) Μικρές αυξομειώσεις σε τακτοποιητικό επίπεδο της ομάδας του πρασίνου.

στ) Σημαντική μείωση των ποσοτήτων των εκσκαφών και των υπογείων σωληνώσεων και καλωδιώσεων σε ότι αφορά της Η/Μ εγκαταστάσεις.

ζ) Αύξηση ποσοτήτων σε ότι αφορά την βαφή των υπάρχοντων ιστών.

Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ καλύπτεται από το υπόλοιπο των απρόβλεπτων του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και από την αξία των επί έλαττον εργασιών η δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει το 20% κατά ομάδα εργασιών και το 10% στο σύνολο του ποσού της σύμβασης.

Η υπέρβαση της δαπάνης του έργου σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης είναι μηδενική.

Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3,76€

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε κλείνει στο ποσό των 355.963,54€ που είναι και το ποσό της σύμβασης, από τα οποία 246.153,08€ για εργασίες, 44.307,55€ Γ.Ε. και Ο.Ε. 3,76€ για απρόβλεπτα, 8.713,93€ για αναθεώρηση και 56.834,52€ ΦΠΑ.

### Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘ/ΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ + ΓΕ&ΟΕ	252.577,73	8.713,93	37.886,66	56.834,52	355.963,54
1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε	278.508,05	8.713,93	11.956,34	56.834,52	355.963,54
2 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε	289.369,32	8.713,93	1.095,07	56.834,52	355.963,54
3 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε	289.369,32	8.713,93	3,76	56.834,52	355.963,54

Β/ Έχοντας υπ' όψιν :

1. την σύνταξη & έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.
2. Τα αιτήματα του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α. μεΑ. Για επέκταση του χώρου στάθμευσης μπροστά από την κεντρική πύλη του Κέντρου , την μετατροπή του πεζόδρομου σε μονόδρομο για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
3. την διεύρυνση του πλάτους της οδού, Νότια του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α. μεΑ.
4. την κατασκευή πάρκινγκ Ανατολικά Ιλάρχου Κουρκουτά .
5. τα αιτήματα των κατοίκων του Ανατολικού κέντρου για περιορισμό του κάθετου δρόμου ( Βόρεια - Νότια ) που διασχίζει το Πάρκο προς τις κατοικίες.
6. τις επιπλέον εργασίες, διαφορές επιμετρήσεων και τακτοποίηση των ποσοτήτων.
7. Η υπέρβαση της δαπάνης του έργου, σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης είναι μηδενική.

### ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Α/ Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις :

- α) Του άρθρου 43 παρ. 5 του Π.Δ 609
- β) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/96
- γ) Του Ν. 3481/06 ΦΕΚ 162/Α/2-8-06 Άρθρο 4

Καλαμάτα 30 /05/2007  
Ο Δ/ντης Τ.Υ  
Τζαμουράνης Βασίλειος  
Πολ.Μηχ.

Καλαμάτα /05/2007  
Ο Αντιδήμαρχος  
Σπίνος Γεώργιος

Καλαμάτα 30/05/2007  
Ο Επιβλέπων  
Αγγελόπουλος Στάθης  
Αρχ.Μηχ.

Μπουμποπούλου Αγγελική  
Ηλεκτρ. Μηχαν.

Κοιν/ση : Τ. Υ. Δήμου  
Συνημμένα: Τεύχος 3ου Α.Π.Ε»

«ΕΡΓΟ : Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Πάρκου , Ανατολικού και Δυτικού Κέντρου.

ΘΕΜΑ: παράταση προθεσμίας

ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 11451/24-5-2007 αίτηση αναδόχου

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 120/2005 Απόφ. Δ.Σ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 300.000 ευρώ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 142/2006 Αποφ. Δ.Ε

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :8/6/2006

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 306/2006 Αποφ. Δ..Ε

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 454.908,46 ευρώ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 355.963,54 ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ Τσερπές Αθανάσιος-Μενύχτας Φ.-Μποσνακίδης Θ.(ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 24,03 %

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ : 45.944,47 €

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

8. Την Υπ' αριθ. 5262/5-3-2007 αίτηση αναδόχου και τούς λόγους που επικαλείται
9. Τα αιτήματα του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α. μεΑ. Για επέκταση του χώρου στάθμευσης μπροστά από την κεντρική πύλη του Κέντρου , την μετατροπή του πεζόδρομου σε μονόδρομο για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
10. την διεύρυνση του πλάτους της οδού, Νότια του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α. μεΑ.
11. την κατασκευή πάρκινγκ Ανατολικά Ιλάρχου Κουρκουτά .
12. τα αιτήματα των κατοίκων του Ανατολικού κέντρου για περιορισμό του κάθετου δρόμου ( Βόρεια - Νότια ) που διασχίζει το Πάρκο προς τις κατοικίες.

13. τις επιπλέον εργασίες καθαιρέσεων και χωματουργικών εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.
14. την σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. για την έγκριση των πιο πάνω μεταβολών

### ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου , Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α , κατά 20 ημερολογιακές ημέρες έως τις 18/06 /2007

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30/05/2007

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΚΟΙΝ/ΣΗ** : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

**Σ/ΝΑ** : Αίτηση παρ. αναδόχου υπ' αριθμ' . 25910/11-12-2006  
Αιτήματα κατοίκων - Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α. μεΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τις παραπάνω εισηγήσεις και τις αναφερόμενες σ' αυτές διατάξεις,

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I.** Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Πάρκου, Ανατολικού και Δυτικού Κέντρου» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί για την ανάδοχο "Κ/Ξ Τσερπές Αθανάσιος –Μενύχτας Φ. - Μποσνακίδης Θ. (ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.)", και έχει θεωρηθεί από το Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.
- II.** Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 18/6/2007.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλείδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Σπίνος Γεώργιος
21. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 21 Ιουνίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ