

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 522/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 20/26-10-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλοΐμονος Ιωάννης, 4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 6) Διασάκος Νικόλαος, 7) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 8) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουμουندούρος Νικόλαος, 14) Μάλαμας Παναγιώτης, 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος, 17) Μαστοράκης Δημήτριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη, 19) Μέλιος Ιωάννης, 20) Μπάκας Δημήτριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) Πουλόπουλος Δημήτριος, 27) Σούμπλης Μιχαήλ, 28) Τσακαλάκου Σταυρούλα 29) Τσώλης Πέτρος και 30) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Λαφαζάνος Γεώργιος, 4) Οικονομόπουλος Βασίλειος, και 5) Σπίνος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας Δημήτριος αντίστοιχα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12 (ν) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργων – παράταση προθεσμίας περάτωσης έργων - προμηθειών: (ν) «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στις Εργατικές Κατοικίες Ασύλου Καλαμάτας» (παράταση προθεσμίας).

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 22/09/2006 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«**ΕΡΓΟ** : ‘‘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‘‘

**ΘΕΜΑ:** ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

**ΣΧΕΤ.:** Υπ’ αριθ. 19898/216-09-2006 αίτηση αναδόχου

**Κ. Α. :** ‘‘ Κ.Α. 30.7322.03.‘‘

#### Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 120/2005
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 45.000 € ΣΑΤΑ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 47.055,60 €
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 143 /2005
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 16/06/2005
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 210/2005 απόφ. Δ. Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: κ/ξ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝ. - ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝ.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 6%
10. ΣΥΜΒΑΣΗ : την 24/08/2005 ποσού 45.116,47 € ΜΕ Φ.Π.Α. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
11. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : λήξη της συμβατικής προθεσμίας την 24/10/05
  - α. 1<sup>η</sup> παράταση έως 24/01/2006 υπ’ αρ. 570/05 απόφ. Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
  - β. 2<sup>η</sup> παράταση έως 24/04/2006 υπ’ αρ. 034/06 απόφ. Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
  - γ. 3<sup>η</sup> παράταση έως 24/07/2006 υπ’ αρ. 208/06 απόφ. Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
  - δ. 4<sup>η</sup> παράταση έως 24/09/2006 υπ’ αρ. 361/06 απόφ. Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

#### Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Έχοντας υπ’ όψιν :

1. Την Υπ’ αριθ. 19898/21-09-2006 αίτηση αναδόχου και τούς λόγους που επικαλείται
2. την παρέμβαση κατοίκων της εν λόγω περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν στο συγκεκριμένο χώρο για την θέση του γηπέδου [ όχληση των περιοίκων κ.λ.π.] λόγω της οποίας καθυστέρωσε η εκτέλεση του έργου, ώσπου κατέληξαν σε κοινή αποδεκτή λύση με την Δημοτική Αρχή για την οριστική θέση του γηπέδου 5Χ5 και το έργο εκτελείται κανονικώς .
3. την σύνταξη και έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ για την τακτοποίηση ποσοτήτων και νέων εργασιών .

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου ,  
Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α , κατά 65 ημερολογιακές ημέρες  
έως τις 28/11 /2006 ( η 4<sup>η</sup> παράταση έληγε την 24/09/2006 υπ' αρ. 361/05 απόφ. Δ.Σ.).

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 22/09/2006  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΚΟΙΝ/ΣΗ** : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

**Σ/ΝΑ** : Αίτηση παρ. αναδόχου υπ' αριθμ' . **19898/21-09-2006»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, μειοψηφούντος του κ. Διασάκου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στις Εργατικές Κατοικίες Ασύλου Καλαμάτας» κατά εξήντα πέντε (65) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή ημερομηνία λήξης ορίζεται η 28-11-2006.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλοΐμονος Ιωάννης
3. Βασιλάκη Γεωργία
4. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
5. Διασάκος Νικόλαος
6. Δικαιουλάκος Βασίλειος
7. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουμουνδούρος Νικόλαος
13. Μάλαμας Παναγιώτης
14. Μαλαπάνης Χρήστος
15. Μασούρας Γρηγόριος
16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Μαυρέα Αικατερίνη
18. Μέλιος Ιωάννης

19. Μπάκας Δημήτριος
20. Μπάκας Ιωάννης
21. Μπαστακός Παναγιώτης
22. Νταγιόπουλος Γεώργιος
23. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
24. Πασχάλης Γεώργιος
25. Πουλόπουλος Δημήτριος
26. Σούμπλης Μιχαήλ
27. Τσακαλάκου Σταυρούλα
28. Τσώλης Πέτρος
29. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 10 Νοεμβρίου 2006  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.  
Πασχαλιά Μουρκάκου