

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 528/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 26/29-08-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 528 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος και 23) Σπίνος Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Λαγανάκος Γεώργιος, 2) Ράλλης Γεώργιος, 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 4) Τσερώνης Κων/νος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα συγκεκριμένα Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην από 2/8/2007 (με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 17558/2-8-07) εισήγηση του τμήματος Έργων Αυτεπιστάσιας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Κ.Α. 30.7323.13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 120/2005 αποφ. Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 150.000,00€
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 258.204,30€ με Φ.Π.Α.
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 362/2006
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/8/2006
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 410/2006 αποφ. Α.Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΔΕ
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 3,00%

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την υπ' αριθμ. 16890/26-7-07 αίτηση του αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6 και λήξη 30-9-2007.

Για όλους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του και που είναι πραγματικοί.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Κε Πρόεδρε αυτό το έργο έχει ξεκινήσει ένα χρόνο, είναι νομίζω η δεύτερη παράταση και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιους λόγους κε Σπίνο και κε Ηλιόπουλε δίνετε παράταση. Είναι πλέον έλλειψη επίβλεψης, είναι έλλειψη πίεσης στον εργολάβο να τελειώσει. Είναι έργο που έχει κλείσει δώδεκα μήνες. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο απ' αυτά τα οποία επικαλείται για να μην τελειώσει το έργο.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: Αυτά που λέει μέσα για τις συμπληρωματικές εργασίες στη Βέργα και στα Λείκα είναι γεγονός. Επίσης υπήρχε πρόβλημα με την Αρτεμισία. Εκεί που ήταν να γίνει πλακόστρωση, ξέρετε πολύ καλά ότι θα πέρναγε ο ΘΗΣΕΑΣ. Και ήρθαμε σε συνεννόηση με την κα Βασιλάκη και αλλάξαμε την εκτέλεση του έργου.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Αυτό όμως δεν αλλάζει τον όγκο των εργασιών. Απλώς για να ξεμπερδεύουμε, δεν μπορείτε να δίνετε δύο και τρεις παρατάσεις στα έργα. Εγώ σ' αυτό έχω διαφωνήσει και διαφωνώ. Πρέπει να πιέσετε τους εργολάβους να τελειώνουν το έργο.

ΣΠΙΝΟΣ: Κε Ηλιόπουλε, επειδή είναι αρκετές οι παρατάσεις σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και θα έρθουν και στο επόμενο και στο μεθεπόμενο, το είχα πει άλλη μια φορά και ξέρω ότι συμφωνείτε κι εσείς, δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολλά όπλα οποιαδήποτε Δημοτική αρχή και εσείς όταν ήσασταν και εμείς, στην πίεση σε οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση του εργολάβου. Δυστυχώς, Ένα είναι το όπλο μας, μετά από αλληπάλληλα χαρτιά που γίνονται από την τεχνική υπηρεσία και είμαι σίγουρος ότι γίνονταν και από τη δική σας Δημοτική αρχή, είναι μόνο το όπλο του «έκπτωτου». Σ' αυτή τη διαδικασία δεν μπορούμε να μπούμε αυτή τη στιγμή.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ήθελα να παρακαλέσω για το εξής: Ήμουν και σήμερα στην τεχνική υπηρεσία, οι παρατάσεις δίνονται με κεκτημένη ταχύτητα. Πρέπει να περάσει το μήνυμα στον εργολαβικό κόσμο, καταλαβαίνω ότι παίρνουν πολλά έργα, υπάρχουν κάποια ζητήματα ότι οι παρατάσεις πρέπει να δίνονται με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Και σας παρακαλώ σε όλα τα στάδια του έργου να στέλνετε επιστολές οι οποίες να υπάρχουν και στον σχετικό φάκελο. Δηλαδή όταν είναι βέβαιος ο εργολάβος ότι θα πάρει πολύ εύκολα μία παράταση, τραβάει το έργο σε χρόνους οι οποίοι τελικά είναι κατά του έργου και κατά της Δημοτικής αρχής.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Οι παρατάσεις είναι σε άμεση συνάρτηση με την πληρότητα της μελέτης. Όσο λοιπόν οι μελέτες δεν φτάνουν να έχουν την πληρότητα που πρέπει, θα υπάρχουν παρατάσεις. Η μόνη παράκληση είναι να δίνονται τμηματικά και όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα και ας δοθεί και άλλη παράταση στη συνέχεια. Να υπάρχει μία πίεση, αυτό μόνο, για να εκλείψουν σταδιακά οι κάθε λόγοι. Μόνο αυτό μπορεί να γίνει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όστε να παρακολουθούμε τα διάφορα στάδια.

Κοιτάξτε, με την πληρότητα των μελετών γνωρίζετε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, όχι στο Δήμο, σε όλους τους Δήμους, στη Νομαρχία και τη ΤΥΔΚ. Έχετε περάσει όλοι από το δημόσιο. Το θέμα είναι να προσέχουμε την ποιότητα του έργου, να γίνεται αυστηρή επίβλεψη και εν πάση περιπτώσει να μην γίνεται κατάχρηση της παράτασης. Παίρνουν πολύ περισσότερα έργα απ' όσα μπορούν να βγάλουν εις πέρας και τρέχουν και δεν φτάνουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Καλαμάτας» κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 30-9-2007, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 10 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ