

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 30/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 619/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Οκτωβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 30/12-10-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας (προσέλευση στην υπ' αριθ. 625 απόφαση), 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Δημήτριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος 18) Οικονομάκου Μαρία, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθ. 625 απόφαση) και 23) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 4) Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος,

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης απουσία του κ. Δημάρχου ο οποίος παρευρίσκεται σε εκδήλωση (έκθεση φωτογραφίας) της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα με θέμα «Τα φρούρια της Ελλάδας» που πραγματοποιείται στο Πνευματικό Κέντρο. Ο κ. Δήμαρχος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση της υπ' αριθ. 619 απόφασης.

.....  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Οδοποιία νεοανοιγόμενων δρόμων του Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 23415/12-10-07 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**ΕΡΓΟ** : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΕΟΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

**ΘΕΜΑ** : α) ΈΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Μ.Ε.  
β) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

#### Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ .

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΘΗΣΕΑΣ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 77/07 Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 200.000,00 €
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 3/2007. Δ.Ε.
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 066/2007 απ. Δ.Ε.
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 588.306,05 € με Φ.Π.Α
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 468.116,,17 € με Φ.Π.Α : 24/4/07.
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 1 -3- 2007 .
9. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 180 ημέρες λήξη : 24-10-07
10. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ε.Δ.Ε
11. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 20,43%.
12. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2<sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : 197.585,63 €

#### Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Α) Σας υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του ανωτέρω έργου συνταγμένο και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας.

Το αδιάθετο ποσό των απρόβλεπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 17.930,49 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης.

Η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε οφείλεται σε διαφορές ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από επιμετρήσεις κατά την κατασκευή του έργου και σε νέες εργασίες που προέκυψαν και εντάχθηκαν για κατασκευή νέων δρόμων που δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη και που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Β) Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ. πρωτ. 22968/8-10-07/30-8-07 αίτηση του αναδόχου, τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι: λόγω αύξησης του αντικειμένου με την αύξηση ποσοτήτων ορισμένων εργασιών και προβλήματα με την ολοκλήρωση αγωγών ΔΕΥΑΚ είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου μέχρι 24-10-07.

### ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Α) Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις :

- 1) του άρθρου 4<sup>ου</sup> του Ν. 2372/96.
- 2) του άρθρου 43 & 5 του Π,Δ 609/85.
- 3) του άρθρου 4 του Ν 3481/06

Β) Την παράταση προθεσμίας έως 24/12//2007 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6<sup>α</sup> του Π.Δ. 609/85.

Καλαμάτα 10 – 10 - 07

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΤΕΧ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  
ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

**ΚΟΙΝ/ΣΗ :** Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

**ΣΥΝ/ΝΑ :** Τεύχος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα &  
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε."

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του κ. Σπίνος αναφέρει τα εξής:

ΣΠΙΝΟΣ: Μία από τις ασφαλτοστρώσεις που είναι σε εξέλιξη είναι συνεχιζόμενη εργολαβία από το προηγούμενο έτος μέσω του προγράμματος ΘΗΣΕΑ.

Το πρόβλημα είναι ο κακός συντονισμός από την πλευρά της ΔΕΥΑΚ και δυστυχώς έχουμε αυτή την καθυστέρηση.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜ.: Καταλαβαίνουμε την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης ενός έργου λόγω δυσκολιών. Εδώ υπάρχει μομφή κατά της ΔΕΥΑΚ. Άρα θα πρέπει να συνεδριάσετε από κοινού για να λυθεί το πρόβλημα. Παράλληλα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με ΔΕΗ και ΟΤΕ ώστε να υπάρχει συντονισμός στις παρεμβάσεις που γίνονται.

Στις παρατάσεις θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και να εξαντλούνται τα περιθώρια να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα.

ΣΠΙΝΟΣ: Αυτό γινόταν και γίνεται όσον αφορά στη ΔΕΥΑΚ. Έχω τη βοήθεια του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ αλλά στα συνεργεία υπάρχει πρόβλημα.

ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜ.: Δεν αφήνω υπονοούμενα, εσείς το είπατε. Πρέπει να το λύσετε.

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δυστυχώς είναι κεφάλαιο δύσκολο η συνεργασία με τη ΔΕΥΑΚ και τις λοιπές υπηρεσίες.

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ είναι ανώνυμες εταιρείες, δεν είναι κοινωφελείς επιχειρήσεις, αλλά ασυδοτούν σε βάρος της πόλης. Άλλη φορά να μην τους δίνουμε άδεια για παρεμβάσεις αφού δεν λειτουργούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται σ' αυτή και δεν εκτελούν τις υποχρεώσεις που έχουν.

ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜ.: Το θέμα αυτό να έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

- I. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Οδοποιία νεοανοιγόμενων δρόμων του Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο Οικονόμου Πασχάλη - ΕΔΕ και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**
- II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω έργου έως τις 24/12/2007.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Ιωάννης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κλείδωνας Θεοφάνης
8. Κουδούνης Αργύριος
9. Κουρκουτάς Γεώργιος
10. Λαγανάκος Γεώργιος
11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
12. Μπάκας Δημήτριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Νταγιόπουλος Γεώργιος
16. Οικονομάκου Μαρία

17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
18. Πολίτης Δημήτριος
19. Σπίνος Γεώργιος
20. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 30 Οκτωβρίου 2007  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ