

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 621/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14^η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 22/08-12-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 4) Διασάκος Νικόλαος, 5) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 11) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 12) Λαφαζάνος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 627 απόφαση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 638 απόφαση), 13) Μαλαπάνης Χρήστος, 14) Μασούρας Γρηγόριος, 15) Μαστοράκης Δημήτριος, 16) Μαυρέα Αικατερίνη, 17) Μέλιος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 640 απόφαση) , 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπαστακός Παναγιώτης, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Πασχάλης Γεώργιος, 22) Πουλόπουλος Δημήτριος, 23) Σούμπλης Μιχαήλ 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 26) Τσώλης Πέτρος και 27) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Αλοίμονος Ιωάννης, 3) Αργυροπούλου Βασιλική, 4) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Μάλαμας Παναγιώτης, 6) Μπάκας Δημήτριος, 7) Οικονομόπουλος Βασίλειος και 8) Παπαμικρούλης Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας Δημήτριος αντίστοιχα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6 (viii) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έργων – Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. – παράταση προθεσμίας περάτωσης των παρακάτω έργων (viii) «Πλακόστρωση και ηλεκτροφωτισμός πλατείας Περιβολακίων και διαμόρφωση πλατείας Αγ. Βασιλείου» (1^{ος} Α.Π.Ε. - 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. & παράταση προθεσμίας).

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
2. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1^{ΟΥ} ΠΚΝΤΜ

ΕΡΓΟ : «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»

Κ.Α. 30.7322.16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 121/2006 αποφ. Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 60.000,00 ευρώ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 80.269,36 ευρώ με Φ.Π.Α
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 54/2005 αποφ. Δ.Ε
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 14/04/2005
Λήξη συμβατικής προθεσμίας : 28-12-06
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 177/2006 αποφ. Δ. Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝ. – ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 17,36 %

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. Λαμβάνοντας υπόψη :
Α) την υπ. αριθμ. 25716/7-12-2006, αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
Β) τους λόγους, που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι : λόγω των εργασιών που γίνονται για τη διαμόρφωση του χώρου στην πηγή του Αγ. Βασιλείου, σε περιπτώσεις βροχοπτώσεων, οι εργασίες λόγω αυξημένης ποσότητας νερού στην πηγή διακόπτονται, με αποτέλεσμα η πρόοδος των εργασιών να έχει καθυστερήσει χρονικά και να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα, που απομένει έως και τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας του έργου την 28 – 12 – 2006.
2. Σας υποβάλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) & το 1^ο ΠΚΝΤΜ του έργου «Πλακόστρωση & Ηλεκτροφωτισμός Πλατείας Περιβολακίων & Διαμόρφωση Πλατείας Αγ. Βασιλείου» θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
Α) Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 0.00 € χωρίς ΦΠΑ
Β) Η συνολική δαπάνη στο έργο (69.288,40 €) σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης (69.288,40 €) είναι μειωμένη κατά 0,00 €.

Γ) Η σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} ΠΚΝΤΜ οφείλεται σε διαφορές ποσοτήτων, που προέκυψαν σε επιμετρήσεις εργασιών, καθώς και σε νέες τιμές οι οποίες δεν προβλέπονταν στην μελέτη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδιασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6α του ΠΔ609/85 την κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 28/2/2007
2. Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1^{ου} ΠΚΝΤΜ σύμφωνα με :
 - Α) το άρθρο 4 του Ν.2372/96
 - Β) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/89 και
 - Γ) το άρθρο 2 παρ. 2. του Ν.2940/2001

Εισηγητής
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, μειοψηφούντος του κ. Διασάκου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- I. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Πλακόστρωση και ηλεκτροφωτισμός πλατείας Περιβολακίων και διαμόρφωση πλατείας Αγ. Βασιλείου» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και λήξη την 28/2/2007.**
- II. Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί για τον ανάδοχο "Κ/Ξ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝ. – ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ." από τον Παναγιώτη Φιλανδριανό Ε.Δ.Ε. και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασιλάκη Γεωργία
2. Γιαννακόπουλος Διονύσιος

3. Διασάκος Νικόλαος
4. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Κοσμόπουλος Βασίλειος
8. Κουδούνης Αργύριος
9. Κουμουνδούρος Νικόλαος
10. Κυριακόπουλος Γεώργιος
11. Λαφαζάνος Γεώργιος
12. Μαλαπάνης Χρήστος
13. Μασούρας Γρηγόριος
14. Μαστοράκης Δημήτριος
15. Μαυρέα Αικατερίνη
16. Μέλιος Ιωάννης
17. Μπάκας Ιωάννης
18. Μπαστακός Παναγιώτης
19. Νταγιόπουλος Γεώργιος
20. Πασχάλης Γεώργιος
21. Πουλόπουλος Δημήτριος
22. Σούμπλης Μιχαήλ
23. Σπίνος Γεώργιος
24. Τσακαλάκου Σταυρούλα
25. Τσώλης Πέτρος
26. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 29 Δεκεμβρίου 2006
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.
Πασχαλιά Μουρκάκου