

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 32/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 662/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Νοεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 32/07-11-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην υπ' αρ. 653 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (προσέλευση στην υπ' αρ. 652 απόφαση), 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αρ. 659 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αρ. 659 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος Ιωάννης και 2) Μπάκας Δημήτριος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλικάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 6) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεικών κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 5) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

...

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Οριστική παραλαβή του έργου «Βελτίωση δρόμου από παλιό σκουπιδότοπο Γιαννιτσανικών έως θέση "Σταυρός" και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην ιδιοκτησία Ηλία Ξανθάκη και στο δρόμο Μενινά – Ελαιοχώρι».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 25177/31-10-2007 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ ΕΩΣ ΘΕΣΗ «ΣΤΑΥΡΟΣ» & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΗΛΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕΝΙΝΑ – ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ»

Κ. Α.:30.7323.21

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 120/2005 απ.Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.000,00 ευρώ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42.529,30 ευρώ με Φ.Π.Α
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 92/2005 απ. Δ.Ε
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/5/2005
Λήξη συμβατικής προθεσμίας 5/11/2005
Λήξη 2^{ης} Παράτασης 5/01/2006
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 171/2005 αποφ. Δ. Ε.
7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 5,09 %
9. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ : 40.037,66 €

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

- 1) Την έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου ,σύμφωνα με το άρθρο 55 παραγρ. 2 του Π.Δ 609/85.
- 2) Την επιστροφή της α) υπ' αριθμ. **29999/15-9-2005** εγγυητικής επιστολής, καλής εκτέλεσης, εκδοθείσα από **ΤΣΜΕΔΕ** ποσού **1.800,00 €** και β) υπ' αριθμ. **31930/4-7-2006** εγγυητικής επιστολής, αντικατάστασης κρατήσεων, εκδοθείσα από **ΤΣΜΕΔΕ** ποσού **1.785,00 €**

Συνημμένα:

- 1) Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής
- 2) Βεβαίωση περαίωσης

3) Τελικές επιμετρήσεις.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΠΟΛ. ΜΗΧ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ.»

Συνεχίζοντας ο κ. Σπίνος αναφέρεται στο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Καλαμάτα σήμερα 8-10-2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. τα παρακάτω μέλη της επιτροπής για την παραλαβή του έργου:

- 1) **Σπίνος Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος, Προέδρος**
- 2) **Αγγελόπουλο Στάθη, Αρχιτέκτων Μηχανικός**
- 3) **Σπυρόπουλο Σπύρο, Τεχνολόγος Μηχανικός**

πού ορίσθηκαν με την υπ' αριθ. απόφαση **7172/8-5-07** του κ. Περιφερειακού Διευθυντή Μεσσηνίας, προβήκαμε στη παραλαβή του, αφού μας ετέθησαν υπ' όψιν τα ακόλουθα στοιχεία του έργου ήτοι:

- 1) Η υπ' αριθ'. **17066/23-9-2005** υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και αναδόχου του έργου.
- 2) Η από **11353/01-6-06** βεβαίωση περαίωσης του έργου που αναφέρει ότι το έργο ολοκληρώθηκε την **5-1-06**
- 3) Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου εγκεκριμένη και θεωρημένη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
- 4) Τους **1^{ον}** Α.Π.Ε εγκεκριμένα από την Προϊσταμένη αρχή με τις υπ' αριθ. **567/2005** αποφάσεις Δ.Σ.
- 5) Την **38/2005** υπ' αριθ. εγκεκριμένη και θεωρημένη μελέτη του έργου.
- 6) Τις υπ' αριθ. αποφάσεις του Δ. Σ **567/05 & 601/05** περί παρατάσεως προθεσμιών.
- 7) Τον Φ.Α.Υ ενημερωμένο σύμφωνα με την & 7 του άρθρου 3 του Π.Δ 305/96

Η επιτροπή πηγαίνοντας επί τόπου του έργου την 8-10-2007 παρέλαβε παρουσία των επιβλεπόντων Μηχανικών :

- 1) **Χρονόπουλο Βασίλειο**, Πολιτικό Μηχανικό και του αναδόχου του έργου : **Παπαδημητρίου Μιχάλη** τις εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.1418/84 του άρθρου 53 του Π.Δ 609/85 της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων του έργου ως κατωτέρω:

1) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή ελέγχοντας κατά το δυνατόν τις Τελικές Επιμετρήσεις του έργου παραλαμβάνει κατ' είδος και ποσότητα αυτές όπως περιλαμβάνονται στη συνημμένη Τελική Επιμέτρηση.

2) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή κρίνει ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με την σύμβαση και κατά τρόπον που ικανοποιεί τις ανάγκες του εργοδότη με τις εξής παρατηρήσεις:
Α)

B)

Γ)

3) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε συμβατικές προθεσμίες όπως διαμορφώθηκαν με νόμιμες παρατάσεις που χορηγήθηκαν από το Δημ. Συμβ. ύστερα από αίτηση του αναδόχου:

1) **20-10-2005** συμβατική προθεσμία2) **05-12-2005** 1^η παράταση3) **05-01-2006** 2^η παράταση**4) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ****ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ : 42.529,30€****ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : 41.173,62 €****ΤΗΝ 22-9-2005**

Αύξηση του συμβατικού αντικειμένου βάσει των κάτωθι Ανακ. Πινάκων:

1ο) Ανακ. Πιν Ποσό 34.599,68 €

ΜΕ ΦΠΑ 41.173,62 €

5) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

1) ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	28.512,79 €
2) Γ.Ε και Ο.Ε	<u>5.132,30 €</u>
3) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €
	<u>33.645,09 €</u>
4) Φ.Π.Α	<u>6.392,57 €</u>

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 40.037,66 €

Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή παραλαβής εισηγείται:

A) Να θεωρηθεί ότι έγινε προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου.

B) Να γίνει εκκαθάριση της εργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ 609/85.

Το παρών συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως έπεται.

Καλαμάτα 8-10-2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ**1) **Σπίνος Γεώργιος**2) **Αγγελόπουλος Στάθης****Χρονόπουλος Βασίλειος**3) **Σπυρόπουλος Σπύρος****Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ****Παπαδημητρίου Μιχάλης**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει :

I. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου από παλιό σκουπιδότοπο Γιαννιτσανικών έως θέση "Σταυρός" και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην ιδιοκτησία Ηλία Ξανθάκη και στο δρόμο Μενινά – Ελαιοχώρι», σύμφωνα με το άρθρο 55 παραγρ. 2 του Π.Δ. 609/85.

II. Την επιστροφή των παρακάτω εγγυητικών επιστολών:

- α) της υπ' αριθ. 29999/15-9-2005 εγγυητικής επιστολής, καλής εκτέλεσης, εκδοθείσα από το ΤΣΜΕΔΕ ποσού 1.800,00 € και**
- β) της υπ' αριθ. 31930/4-7-2006 εγγυητικής επιστολής, αντικατάστασης κρατήσεων, εκδοθείσα από το ΤΣΜΕΔΕ ποσού 1.785,00 €.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης	1. Αθανασόπουλος Κων/νος 2. Αλευράς Διονύσιος 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 4. Γουρδέας Ανδρέας 5. Δικαιουλάκος Βασίλειος 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 8. Καμβυσίδης Ιωάννης 9. Κλειδωνας Θεοφάνης 10. Κοσμόπουλος Βασίλειος 11. Κουδούνης Αργύριος 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 13. Λαγανάκος Γεώργιος 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 15. Μπασακίδης Νικόλαος 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος	1. Βασιλικάκη Γεωργία (Αρτεμισίας) 2. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 3. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 4. Κουμουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 5. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας) 6. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώματος) 7. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 8. Χρυσομάλης Ιωάννης (Καρβελίου)
-------------------------	---	--

17. Οικονομάκου Μαρία
18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
19. Πολίτης Δημήτριος
20. Ράλλης Γεώργιος
21. Σπίνος Γεώργιος
22. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 16 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ