

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 01/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 006/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 01/11-01-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 006 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 005 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Νταγιόπουλος Γεώργιος και 2) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων λόγω της κοπής της βασιλόπιτας. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης και 10) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 3) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

### **Ορισμός Επιτροπής για σύνταξη πρωτοκόλλου θεομηνίας.**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 29982/27-12-2007 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ**

**ΣΧΕΤ. : 28676/10-12-07**

*Σας γνωρίζουμε ότι, εξαιτίας εντόνων βροχοπτώσεων, που έλαβαν χώρα στην περιοχή κατασκευής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΡΒΕΛΙ – ΛΑΔΑ», κατά την μεσημβρινή ώρα στις 04-12-07, προξενήθηκαν ζημιές στο ανωτέρω έργο. Κατόπιν τούτου υποβλήθηκε, όπως ορίζει ο νόμος, η υπ' αριθμ. 28676/10-12-07 δήλωση του αναδόχου, με την οποία ζητά αποζημίωση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας.*

*Η υπηρεσία, μέσω του επιβλέποντος του έργου Χρονόπουλου Βασίλη Πολιτικού Μηχανικού, διενήργησε άμεσα αυτοψία και εξακρίβωσε την ύπαρξη ζημιάς στο ανωτέρω έργο.*

*Ιστορικά : λόγω πλημμύρων από βροχοπτώσεις & μεταφοράς μεγάλου όγκου φερτών υλικών, απόρροια των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου του 2007 πλημμύρων, στην περιοχή «Νιχωρίτικο λαγκάδι», ο δημοτικός δρόμος Καρβέλι-Λαδά, έπαθε σημαντικές ζημιές με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας. Αποφασίστηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος η σύνταξη της υπ' αριθμ. 102/2007 τεχνικής μελέτης σύμφωνα με την οποία καταργείται το μπαζωμένο τεχνικό που χρόνια τώρα λειτουργούσε χωρίς πρόβλημα στην περιοχή και αντικαθίσταται από άλλο μεγαλύτερων διαστάσεων και ικανής διατομής (πλακοσκεπές γεφύρι), ενώ προβλέπεται και διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής που αφορά διευθέτηση ομβρίων με επιπλέον φρεάτια και οχετούς καθώς και αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης σε τμήμα αγροτικού δρόμου.*

*Με την έννοια του κατεπείγοντος ανατέθηκε η κατασκευή του έργου και δόθηκε εντολή στον εργολάβο να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες, πράγμα το οποίο και έκανε. Κατά την κατασκευή του έργου όμως και ενώ είχαν γίνει εργασίες όπως α) άρση καταπτώσεων και καθαρισμός ρέματος, β) κατασκευή αγωγού Φ1000 με φρεάτιο συλλογής ομβρίων σε απόσταση 120μ. περίπου πάνω από τον κεντρικό δρόμο, γ) διαμόρφωση & διάστρωση αγροτικού δρόμου με υλικά περιοχής & διάστρωση βάσεως με 3<sup>Α</sup> σε μήκος 50μ. περίπου δ) τμήμα πλακοσκεπούς οχετού μήκους 5,00μ. με βάση και τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα, επήλθε ζημία στο έργο διότι λόγω απότομης βροχόπτωσης, δημιουργήθηκε πλημμύρα, η οποία με την ορμή της σε συνδυασμό με μεγάλη ποσότητα νερού και φερτών υλικών παρέσυρε και μπάζωσε ότι είχε ως εκείνη τη στιγμή κατασκευαστεί. Τα ανωτέρω βεβαιώνω ως επιβλέπωντας του έργου και κατόπιν αυτοψίας, την επομένη της ζημιάς την 05-12-07.*

### **Εισηγούμαστε**

*Τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από υπαλλήλους, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό*

*πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών μέσα σε δέκα μέρες από τη σύστασή της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του Π.Δ. 609/85*

*Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ*

*Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ*

*Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ*

*ΣΥΝ/ΝΑ : υπ 'αριθμ. 28676/10-12-07 δήλωση Αναδόχου»*

Στο σημείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα ο κ. Αλευράς.

Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος ο οποίος προτείνει ως μέλη της επιτροπής τους εξής τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας: 1) Ντόγκα Δημήτριο, 2) Χρονόπουλο Βασίλειο και 3) Πιτσιλίβα Κλεομένη.

Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος αναφέρει τα εξής:

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Στις 27 Νοεμβρίου είχε έρθει στη Δημαρχιακή Επιτροπή το πρόγραμμα της Δημοτικής αρχής για τα πρώτα έργα στον Ταύγετο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονταν πινακίδες, κιγκλιδώματα, ένα έργο στις Πηγές και έτερον έργο στο Καρβέλι. Τότε είχαμε προειδοποιήσει τον κ. Ηλιόπουλο και τον κ. Σπίνο ότι με την πρώτη βροχή, και είναι γραμμένα αυτά στις 27 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι αυτά τα έργα γίνονται πρόχειρα και χωρίς να έχετε την τεχνική τεκμηρίωση πως πρέπει να γίνουν, θα τα πάρει η πρώτη βροχή. Πράγμα που έγινε. Ενώ η Δημοτική αρχή από τον Αύγουστο που έγιναν οι φωτιές μέχρι τον Νοέμβριο, δηλαδή τρεις μήνες, δεν είχε κάνει τίποτα για την πυρόπληκτη περιοχή, πήγε και έκανε αυτό το έργο το οποίο ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένο με την πρώτη βροχή να το πάρει. Αυτό δείχνει ότι το ενδιαφέρον της Δημοτικής αρχής για την πυρόπληκτη περιοχή και για την προστασία της ήταν δώρο άδωρο. Και επειδή συνηθίζει ο κ. Δήμαρχος να λέει ότι δεν κάνουμε προτάσεις, εμείς είχαμε προτείνει και στον κ. Σπίνο και στον κ. Ηλιόπουλο ότι δεν είναι εποχή τον χειμώνα να γίνουν αυτά τα γεφύρια, να γίνουν κορμοπλέγματα ώστε να συγκρατηθούν τα αδρανή και να μην χαλάσουν οι δρόμοι, πράγμα που έγινε. Και τώρα τι ζούμε; Ζούμε μια εποχή στην περιοχή επάνω που έχουν κοπεί οι δρόμοι, που κόβονται συνέχεια με την πρώτη βροχή και ο Δήμος θα χρεωθεί 15.000 € επιπλέον σαν θεομηνία. Εμείς πιστεύουμε ότι η ιστορία αυτή πρέπει να σταματήσει, τα έργα πρέπει να προγραμματίζονται έγκαιρα και σωστά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις αναφερόμενες σ' αυτή διατάξεις, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους παρόντες συμβούλους των δημοτικών παρατάξεων "ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ" & "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ", κατά πλειοψηφία,

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

**Συστήνει στο Δήμο Καλαμάτας τριμελή Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών που έλαβαν χώρα στην περιοχή κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΡΒΕΛΙ – ΛΑΔΑ», και ορίζει ως μέλη της επιτροπής αυτής τους τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου 1) Ντόγκα Δημήτριο, 2) Χρονόπουλο**

**Βασίλειο και 3) Πιτσιλίβα Κλεομένη. Η επιτροπή οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο του έργου και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών μέσα σε δέκα μέρες από τη σύστασή της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του Π.Δ. 609/85.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλείδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος

22. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 29 Ιανουαρίου 2008  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ