

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 01/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 008/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 01/11-01-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 006 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 005 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Νταγιόπουλος Γεώργιος και 2) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων λόγω της κοπής της βασιλόπιτας. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης και 10) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 3) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού δύο Κέντρων – ΒΙΟΠΑ – ΔΕΑΚ – ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 29968/27-12-07 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΒΙΟΠΑ-ΔΕΑΚ-ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ» (Κ.Α. 20.7325.06)

ΘΕΜΑ :

➤ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 28738/10-12-2007 αίτηση αναδόχου

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 77/2007 αποφ. Δ.Σ.
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 92/2007 αποφ Δ.Ε.
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 77.000 €
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 103.687,54 €
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 189/2007 απόφ. Δ.Ε.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 03/07/2007
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 256/2007 αποφ. Δ. Ε.
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΤΠΑΔΕΑΣ ΕΔΕ
10. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
11. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 101.162,75 € ΜΕ Φ.Π.Α. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ την 14/09/2007
12. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 45 ημερολογιακές ημέρες
13. 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ : 13-12-2007
14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ : ΑΠΟΦ 712/2007 ΤΟΥ ΔΗΜ ΣΥΜΒ
15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 5 % Μέση τεκμαρτή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου συνταγμένους και θεωρημένους από την Τ.Υ του Δήμου.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Η Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με συνολικό προϋπολογισμό 103.697,54 € με ΦΠΑ. Η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη της διακήρυξης της Δημοπρασίας έγινε με την 189/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία έγινε την 03-07-2007 και μειοδότης αναδείχθηκε η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΤΠΑΔΕΑΣ ΕΔΕ που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 6% στις τιμές του τιμολογίου μελέτης.

Το Πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 256/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η Σύμβαση υπεγράφη την 14-09-2007 για ποσόν 101.162,75 € με ΦΠΑ.

B. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Με την Μελέτη του έργου προβλέπονται αναλυτικά οι παρακάτω εργασίες:

1. Απόξεση χρώματος και βάψιμο υπαρχόντων ιστών
2. Αποξήλωση υπαρχόντων κατεστραμμένων ιστών
3. Εσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων
4. Κατασκευή φρεατίων
5. Τοποθέτηση σωληνώσεων και Ηλεκτρολογικών καλωδίων
6. Τοποθέτηση Σιδηροιστών και βάσεως θεμελιώσεως τους
7. Αντικατάσταση Πίλαρ φωτισμού
8. Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων
9. Αποκαταστάσεις και πλακοστρώσεις Ανακατασκευές των σημείων εσκαφής

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με τη μελέτη είναι 45 ημέρες, δηλαδή μέχρι 29-10-2007. Με την υπ' αριθμ. 712/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη στις 29/11/2007 εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας μέχρι 13-12-2007.

Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

1) 1^{ος} Α.Π.Ε.

Έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 712/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :

Έχοντας υπ' όψιν την υπ' αριθ. 28738/10-12-2007 αίτηση αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- **Την παράταση προθεσμίας** για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α, κατά 45 ημέρες, έως τις 27/01/2008

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 17/12/2007

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ : - αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης υπ' αριθμ. πρωτ. 28738/10-12-2007»

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού δύο Κέντρων – ΒΙΟΠΑ – ΔΕΑΚ – ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ» κατά 45 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 27-01-2008, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλείδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος

21. Σπίνος Γεώργιος

22. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 23 Ιανουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ