

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 03/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 026/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22<sup>α</sup> Ιανουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 3η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 16-1-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδώνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 016 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 016 απόφαση και επαναπροσέλευση στην υπ' αριθ. 031 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 5) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση παράτασης χρόνου υλοποίησης του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Μπασακίδης αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. Δήμου 689/15-1-2009 εισήγηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του εν λόγω έργου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ :** Παράταση χρόνου υλοποίησης του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας»

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

<b>1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>	: Υπουργείο Εσωτερικών
<b>2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	: 152.823/ΚτΠ10122/Β/28.9.05
<b>3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>	: 1.295.308,06 € με Φ.Π.Α
<b>4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ</b>	: 303/2006 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής
<b>5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	: 11-9-2006
<b>6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	: 78/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής
<b>7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ</b>	: INTRAKAT
<b>8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ</b>	: 1.256.445,30 € με Φ.Π.Α
<b>9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>	: 3,00 %
<b>10. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ</b>	: 12 μήνες
<b>11. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ</b>	: 31-1-2009 (632/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη :

α) την υπ' αρ. 632/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου μέχρι 31 Ιανουαρίου 2009,

β) την υπ' αρ. πρωτ. 206/8-1-2009 αίτηση του αναδόχου περί νέας παράτασης του χρόνου παράδοσης του έργου έως το τέλος Μαρτίου 2008,

γ) το άρθρο 4, παράγραφος 4.3 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης που αναφέρει ότι : *«Ο χρόνος παράδοσης του Έργου καθώς και οι επί μέρους προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθούν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή της τμηματικής προθεσμίας».*

δ) την αδυναμία του Δήμου να προβεί στην εμπρόθεσμη πληρωμή (τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής) της πρώτης πληρωμής λόγω της καθυστέρησης του Υπουργείου Εσωτερικών να ανταποκριθεί στο αίτημα εκταμίευσης του Δήμου (αρ. πρωτ. 11096/19-5-2008 έγγραφο) παρά τις συνεχείς οχλήσεις (αρ. πρωτ. 21115/11-9-2008 έγγραφο),

ε) το γεγονός ότι ο Ανάδοχος με βάση την προαναφερομένη καθυστέρηση στην καταβολή του τιμήματος, δικαιούταν να αναστείλει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 7.16 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης,

στ) την εξόφληση της πρώτης πληρωμής του Αναδόχου την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008,

ζ) την ανάγκη που προέκυψε για μετακίνηση (απεγκατάσταση και εκ νέου εγκατάσταση) των σωλήνων και των καλωδίων στον κόμβο D17-A17 (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου),

η) το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών που προκαλούσε όχληση στην κυκλοφορία των οχημάτων ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας των υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο η οποία είναι μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα εντός των κτηρίων των φορέων και δεν διαταράσσει σε καμία περίπτωση την εύρυθμη λειτουργία της πόλης,

### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

την παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.3 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΠΕ

1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος
2. Κάτσος Παναγιώτης

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ  
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τζαμουράνης Βασίλειος  
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Μπασακίδης Νικόλαος

**ΣΥΝ/ΝΑ :** Η υπ' αρ. πρωτ. 206/8-1-2009 αίτηση του αναδόχου

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καλαμάτας» έως τις 31 Μαρτίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.3 της υπ' αρ. πρωτ. 15253/3-7-07 σύμβασης.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος

6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 27 Ιανουαρίου 2009  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ