

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 07/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 090/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13^η Μαρτίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 7η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 9-3-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβουσιδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Μπάκας Δημήτριος και 3) Τσερώνης Κω/νος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 3) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 4) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα, εκ των οποίων παραβρίσκονται οι κ.κ.: 1) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 2) Περρωτής Παναγιώτης και 3) Σπανός Αντώνιος, ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
 Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διευθέτηση – εγκιβωτισμός ρέματος “ΡΙΖΟΣ” και κατασκευή παρακείμενων δρόμων στην Ανατολική Συνοικία της Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 4808/5-3-2009 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΡΙΖΟΣ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

ΣΧΕΤ.: Υπ’ αριθμ. 3438/13-2-09 αίτηση του αναδόχου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΘΗΣΕΑΣ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	687.356 €
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	999.500,43 Ευρώ με ΦΠΑ
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	295/2007 αποφ. Δ.Ε.
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	25/9/07
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	361/2007 απ. Δ.Ε.
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:	687.085,64 € με Φ.Π.Α.
8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:	19-2-08 αριθμ. πρωτ. 3932.
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	31,26%.
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:	240 Ημέρες έως 19/10/2008.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ:	ΑΠΟΦΑΣΗ 547/2008 Δ.Σ. έως 28/2/09.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο ανάδοχος με την παραπάνω σχετική αίτηση του ζήτησε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 31/08/09 για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση του.

Από τους λόγους αυτούς αποδεχόμαστε και θεωρούμε σαν αιτίες παράτασης τους εξής:

- α) Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους χειμερινούς μήνες.
- β) Την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής ασφαλτικής στρώσης κατά τους χειμερινούς μήνες.
- γ) Την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών (κρασπεδορείθρων, υπόβασης & βάσης) λόγω αντικειμενικών δυσχερειών στα σημεία :
 - γ1) Οδός R3 από διατομή K 170 έως K177.
 - γ2) Οδός R9 από διατομή K435 έως K 439.
 - γ3) Τμήματα «νέων» οδών R9α, R10γ.

δ) Την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών (αγωγός ομβριών Φ1400, κρασπεδορείθρων, υπόβασης και βάσης) στην οδό R11 από διατομή K474 έως K470 λόγω απαίτησης εκβάθυνσης του ρέματος στην εκτός σχεδίου πόλης περιοχή.

Κάνοντας εν μέρει δεκτή την αίτηση του αναδόχου,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης με αναθεώρηση, των εργασιών που αναλυτικά αναφέρονται στα σημεία β, γ, δ της εισήγησης μέχρι την 15/6/09 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6^ο του Π.Δ. 609/85.

Καλαμάτα 27-2-09

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ: Υπ' αριθμ. 3438/13-2-09 αίτηση παράτασης αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης με αναθεώρηση, εργασιών που αναλυτικά αναφέρονται στα σημεία β, γ, δ, της παραπάνω εισήγησης, του έργου «Διευθέτηση – εγκιβωτισμός ρέματος "ΡΙΖΟΣ" και κατασκευή παρακείμενων δρόμων στην Ανατολική Συνοικία της Καλαμάτας» έως και την 15η/06/2009 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ 609/85 .

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης

8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλειδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Ράλλης Γεώργιος
22. Σπίνος Γεώργιος
23. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 19 Μαρτίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ