

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 07/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 092/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13^η Μαρτίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 7η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 9-3-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσιδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Μπάκας Δημήτριος και 3) Τσερώνης Κω/νος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 3) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 4) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα, εκ των οποίων παραβρίσκονται οι κ.κ.: 1) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 2) Περρωτής Παναγιώτης και 3) Σπανός Αντώνιος, ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή & αντικατάσταση θυρών & παραθύρων κ.λ.π.».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 5122/10-3-2009 εισήγηση του τμήματος Έργων Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ & ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΛΠ.»

Κ.Α. 30.7331.21

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΥΠΕΣΔΑ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	75.000 ευρώ για το 2009
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	144.100 ευρώ με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	220/2008 αποφ. Δ.Ε.
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	01/07/2008
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	317/2008 αποφ. Δ.Ε.
7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε
8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	28,04%

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη :

Α) την υπ' αριθμ. 29224/18-12-2008, αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,

Β) τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι: πράγματι λόγω της λειτουργίας των σχολείων, όπου οι εργασίες επιβάλλεται να εκτελούνται κυρίως μόνο τις αργίες και απογευματινές ώρες, αλλά και λόγω έλλειψης πίστωσης εντός συμβατικής προθεσμίας, που οδήγησε σε προσωρινή αδυναμία συνέχισης εργασιών και σε καθυστέρηση, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του ΠΔ609/85, παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως 15/05/2009

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΙΝΟΣ

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων

Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο κ. Κοσμόπουλος, οποίος λέει τα εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Οι παρατάσεις είναι μεγάλες. Είναι παρατάσεις των τεσσάρων και των πέντε μηνών. Το πρόβλημα όμως δεν είναι ο όγκος της εργασίας, αλλά ότι δεν υπάρχουν πιστώσεις. Αυτές που μας έχει πει ο κ. Δήμαρχος ότι έχουν έρθει πιστώσεις και τρέχουν τα μπατζάκια, είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και στο ένα και στο άλλο δεν υπάρχουν πιστώσεις. Γι' αυτό και το μεγάλο διάστημα που δίνεται παράταση δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πιστώσεις. Είναι αντιληπτό ότι δίνεται τόσο μεγάλη παράταση διότι φαίνεται ότι οι πιστώσεις δεν θα έλθουν σύντομα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή & αντικατάσταση θυρών & παραθύρων κ.λ.π.» έως και την 15η/05/2009 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ 609/85 .

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλειδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

15. Μπάκας Ιωάννης
16. Μπασακίδης Νικόλαος
17. Νταγιόπουλος Γεώργιος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Ράλλης Γεώργιος
22. Σπίνος Γεώργιος
23. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 19 Μαρτίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ