

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Απριλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 13η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 16-04-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 178 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 174 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 178 απόφαση) 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 174 απόφαση), 10) Καμβυσιδής Ιωάννης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 189 απόφαση), 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Κλειδώνας Θεοφάνης, 2) Μπάκας Δημήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουندούρος Νικόλαος, 2) Ασπροχώματος κ. Νίκας Ιωάννης και 3) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή περιφερειακού δρόμου Βόρειας Γειτονιάς από Συνοικία Πλακωτά έως Λαγκάδα Λεϊκών και δευτερεύοντες δρόμοι».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Γεώργιος Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 7868/13-4-2010 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων και Συντήρησης Υποδομών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :

**«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Πληροφορίες : Παπουτσή Κων/νος
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοδήμου 22
 : Καλαμάτα • 241 00
 : 2721060819
FAX : 2721060800
e-mail: : texnyp@Kalamatas.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Καλαμάτα 13/04/2010

ΠΡΟΣ

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΕΡΓΟ :	«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΛΑΚΩΤΑ ΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΕΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΡΟΜΟΙ»
---------------	---

ΘΕΜΑ :	«ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»
---------------	--

1.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ
2.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :	995.900,00€
3.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. :	1.189.809,54€
4.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :	071/09 απ. Δημ. Επιτροπή
5.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :	14/04/09
6.	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :	158/2009 απ. Δημ. Επιτροπή
7.	ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :	ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ :	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε. Α.Φ.Μ. 015029769

9.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	41,45%
10.	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.	704.046,39 €
11.	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	03/09/2009
12.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	180 Ημέρες έως 03-03-2010
13.	ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	-
14.	Κ.Α.	30.7323.39

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

1. Το αδιάθετο ποσό των απρόβλεπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 22.498,67€ χωρίς Φ.Π.Α.
2. Επέρχεται αύξηση της σύμβασης κατά 11.832,71€ λόγω αποκλειστικά της αύξησης του ποσοστού του Φ.Π.Α. από 19% σε 21%.
3. Η σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων :
 - από διαφοροποιήσεις ποσοτήτων ανάμεσα στις προμετρήσεις και τις αναλυτικές επιμετρήσεις,
 - από την ανάγκη βελτίωσης της κατά μήκος κλίσης τμήματος της οδού R1.
4. Λόγω των επί ελάττων δαπανών που προέκυψαν, υπάρχει γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Νομού Μεσσηνίας (πρακτικό Ε8 της 8^{ης} συνεδρίασης της 06/04/2010) υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.

Ο Επιβλέπων
(Υπογραφή)
Παπουτσής Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Καλαμάτα 13/4/2010
Ο Διευθυντής Τ.Υ. Δήμου Καλαμάτας
(Υπογραφή)
Τζαμουράνης Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός >>

Κοιν/ση : Τ.Υ. Δήμου

Συνεχίζοντας ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Γεώργιος Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 7876/13-4-2010 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :

**«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ**

Καλαμάτα 13/04/2010

Πληροφορίες : Παπουτσιής Κων/νος
☎ : 2721060819
FAX : 2721060800
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοδήμου 22
Καλαμάτα • 241 00

**ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΕΡΓΟ :	«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΛΑΚΩΤΑ ΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΕΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΡΟΜΟΙ»
---------------	---

ΘΕΜΑ :	«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ»
---------------	--

1.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ
2.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	995.900,00€
3.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.:	1.189.809,54€
4.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	071/09 απ. Δημ. Επιτροπή
5.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	14/04/09
6.	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	158/2009 απ. Δημ. Επιτροπή
7.	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. :	704.046,39 €
8.	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ :	03/09/2009
9.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε. Α.Φ.Μ. 015029769
10.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	41,45%
11.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :	180 Ημέρες έως 03-03-2010
12.	Κ.Α. :	30.7323.39

Πορεία εκτέλεσης έργου :

Το έργο εκκίνησε σύμφωνα με τα συμβατικώς προβλεπόμενα και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί :

- α)** Οι βασικές χωματουργικές εργασίες διάνοιξης της οδού R1 σε ποσοστό 80%.
- β)** Στο τμήμα από Χ.Θ. $\pm 0,00$ έως Χ.Θ. 346,00 έχουν εκτελεστεί οι εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων, κατασκευής υπόβασης και τοποθέτησης δικτύου ομβρίων.
- γ)** Εργασίες ασφαλτόστρωσης τμήματος της οδού R1 με την προς νότο επέκτασή της (οδός Δράκου) έως την οδό Λεικών.

Έχει πιστοποιηθεί με τον 1^ο και 2^ο λογαριασμό του έργου το ποσό των 180.080,30 € (με Φ.Π.Α.).

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπ' όψη την με αριθμό πρωτ. 4667/02-03-2010 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, διαπιστώσαμε ότι κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου υπήρξε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών στα τμήματα του έργου :

1. Από την Χ.Θ. 346,08 έως Χ.Θ. 444,94 και από Χ.Θ. 605,48 έως Χ.Θ. 705,48, λόγω άρνησης των ιδιοκτητών να επιτρέψουν την είσοδο του αναδόχου στα ελαιοκτήματά τους μέχρι συλλογής του ελαιοκάρπου.
2. Από την Χ.Θ. 975,75 έως Χ.Θ. 1.035,95 μέχρι την οριστικοποίηση της μελέτης συναρμογής του κόμβου της Εθνικής Οδού με την οδό R1 (οδός έργου) και την οδό Λεικών.
3. Από Χ.Θ. $\pm 0,00$ έως Χ.Θ. 346,08 μέχρι την οριστικοποίηση ορισμένων τροποποιήσεων της μηκοτομής της μελέτης που κρίθηκαν αναγκαίες για την βελτίωση του έργου (ομαλοποίηση κλίσης).
4. Στη Χ.Θ. 346,08 της συμβολής των οδών R1 (οδός έργου) με την R4 απαιτήθηκε η μετατόπιση των εναέριων δικτύων και στύλων της Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε.
5. Από Χ.Θ. 585,00 έως Χ.Θ. 608,00 και από Χ.Θ. 685,00 έως Χ.Θ. 819,00 κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω βροχοπτώσεων δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν οι εργασίες του κιβωτοειδούς αγωγού ομβρίων, ο οποίος κατασκευάζεται κάτω από την οδό R1.

Για τους άνω σοβαρούς λόγους, από τους οποίους προκύπτει ότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του νόμου 3669/2008.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως και την 30-06-2010 με αναθεώρηση.

**ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ**

(Υπογραφή)

**ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

(Υπογραφή)

**ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.**

Καλαμάτα 22 - 3 - 2010

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

(Υπογραφή)

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ >>

Κοιν/ση : Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπ' όψη του την παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΛΑΚΩΤΑ ΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΕΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΡΟΜΟΙ» όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από την ανάδοχο εταιρεία «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.», και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.**
- II. Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω αναφερομένου έργου, έως και την 30^η Ιουνίου 2010 (30-06-2010), με αναθεώρηση.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Λαγανάκος Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος

15. Νταγιόπουλος Γεώργιος
16. Οικονομάκου Μαρία
17. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
18. Πολίτης Δημήτριος
19. Σπίνος Γεώργιος
20. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 21 Μαΐου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ