

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 274/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 16η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-6-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 269 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβουσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 273 απόφαση) και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 267 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Οικονομάκου Μαρία και 5) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου, κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεμισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουμουندούρος Νικόλαος, 6) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 8) Ασπροχώματος, κ. Σπανός Αντώνιος, 9) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου, κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Λεϊκών, κ. Βρυώνης Φώτιος, και 3) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Μέγαρο Χορού Καλαμάτας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 13983/12-6-2009 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

“ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.

ΕΡΓΟ : << ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ>> .

Σχετ : Αίτηση αναδόχου αρ. πρωτ. 7947/09.

Ο ανάδοχος με την αίτησή του , (αρ. πρωτ. 7947/09) αιτείται παράταση 169 Η.Η της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για διάφορους λόγους , όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση του.

Η Τ.Υ του Δήμου όπως φαίνεται με τα έγγραφα που εστάλησαν στην Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α) του ΥΠ.ΠΟ για την σχετική προέγκριση , αφού έλαβε υπόψιν τις δεσμεύσεις της Ε.Σ.Υ εισηγήθηκε την έγκριση για παράταση εκτέλεσης του έργου κατά 34 Η.Η με αναθεώρηση , ήτοι για περαίωση του έργου στις 15/6/09.

Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α) του ΥΠ.ΠΟ , με το υπ' αριθμ πρωτ. 12594/09 έγγραφό της ενέκρινε την έκδοση απόφασης παράτασης με αναθεώρηση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου , για το χρονικό διάστημα που εισηγήθηκε η Τ.Υ του Δήμου.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω ,

Εισηγούμεθα

Την έγκριση για παράταση εκτέλεσης του έργου κατά 34 Η.Η με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 α του Ν 3696/08 .

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ**

**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ Υ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Κοιν/ση : Τ.Υ Δήμου

Συν/να : Αίτηση αρ. πρωτ. 7947/09 .

**Έγγραφο Τ.Υ αρ. πρωτ.10376/08 &
12037/09**

Έγγραφο ΥΠ.ΠΟ αρ. πρωτ. 12594/09.”

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (δεν ακούγεται)

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Καλό είναι να έχουμε μια ενημέρωση ..

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τι ενημέρωση; Μας δουλεύουνε.

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: ... και να διαθέσει ο κ. Σπίνος μια μέρα να κάνουμε και μια περιήγηση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το "με δουλεύουνε" δεν είναι σωστή έκφραση.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν λέτε θα με ενημερώσετε και δεν με ενημερώνετε, είναι σοβαρή αντιμετώπιση;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όποτε θέλετε, αύριο το πρωί, πέστε μου πότε θέλετε. Κοιτάξτε, έχουμε επικεφαλής τριών παρατάξεων. Όποτε θέλετε να γίνει ενημέρωση, οποτεδήποτε, ζητήστε μου. Αύριο, μεθαύριο, τη Δευτέρα, την Τρίτη, στο γραφείο εδώ, την ώρα πέστε. Διότι έχετε δουλειές, ασχολίες, ο ένας είναι στον Α τομέα, ο άλλος στο Β, ο άλλος στο Γ. Να έρθετε όλοι μαζί. Πέστε μου την ημέρα. Θα είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος εκεί, να καθίσουν πέντε ώρες να σας κάνουν πλήρη ενημέρωση. Πέστε μου τώρα την ημέρα, σας παρακαλώ κ. Κοσμόπουλε. Ποια μέρα θέλετε, συνεννοηθείτε, διότι δεν είστε μόνος σας κ. Κοσμόπουλε, είναι και οι άλλοι επικεφαλής των παρατάξεων. Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας και πρωί και μεσημέρι και βράδυ.

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Η ενημέρωση να γίνει επί τόπου, να ξέρουμε ποια μέρα, διότι δεν μπορεί ο καθένας ..

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι θα μας πείτε εσείς πότε θέλετε και επί τόπου.

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Συγνώμη. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας την ώρα που δουλεύουν τα συνεργεία και για λόγους ασφαλείας. Την ώρα που δουλεύουν ένα σωρό συνεργεία δεν μπορείς να μπεις μόνος σου και να πηγαίνεις δεξιά – αριστερά, πάνω – κάτω. Χρειάζεται μια μέρα να γίνει οργανωμένα, ο Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών ή ο επιβλέπων μηχανικός, ο κ. Σπίνος, να μας πει πέντε πράγματα, να κάνουμε μια βόλτα στους χώρους εσωτερικά, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Βλέπουμε απ' έξω ένα μέγαρο το οποίο σήμερα έχει 18 μήνες, ο εργολάβος ζητάει παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου, αυτή παρήλθε, πάμε για τέλος Αυγούστου και μακάρι γιατί μετά δεν θα υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Αυτή είναι η πρότασή μου, αυτό ζητάμε.

ΣΠΙΝΟΣ: Εγώ αναλαμβάνω αύριο το πρωί, θα μιλήσω και με τον εργολάβο, θα μιλήσω και με τους επικεφαλής των μειοψηφιών, την επόμενη εβδομάδα το πολύ μέχρι την Τετάρτη, να συντονίσω εγώ το ραντεβού, να κάνουμε αυτή την ιδέα του κ. Μπάκα επί τόπου, στα γραφεία της εταιρείας εκεί στο εργοτάξιο και να κάνουμε και τη βόλτα και την περιήγηση και την ενημέρωση. Τώρα όσον αφορά για το συγκεκριμένο θέμα, είναι μια παράταση που έχει εγκριθεί και από το Υπουργείο Πολιτισμού, σας διαβεβαιώνω ότι αυτή τη στιγμή τα συνεργεία και ο εργολάβος έχουν εντατικοποιήσει στο μέγιστο τις εργασίες και καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται καν να το κουβεντιάσουμε ότι η παράταση αυτή πρέπει να δοθεί. Δεν μπορούμε να κηρύξουμε έκπρωτο τον εργολάβο και πιστεύω ότι πρέπει το Σώμα ομόφωνα να δώσει τη συγκεκριμένη παράταση η οποία είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δίνουμε τη συγκεκριμένη παράταση αλλά γίνονται εργασίες. Οι εργασίες αυτές που γίνονται είναι πολύ δύσκολο να μην τις εμφανίσουμε με μια νέα παράταση. Η νέα παράταση δεν θα έχει αναθεώρηση. Μπορούμε να δώσουμε παράταση χωρίς αναθεώρηση εργασιών. Αυτό είναι στη διακριτική μας ευχέρεια και παρακαλώ να τηρηθεί.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τονίσω τη δέσμευση για την επόμενη Τετάρτη. Να πούμε αργά το μεσημέρι.

Μιλάνε πολλοί μαζί εκτός μικροφώνου και δεν ακούγεται.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μια στιγμή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει μια εισήγηση από την υπηρεσία για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ". Επειδή είμαστε επί ξηρού ακμής, συζητήσαμε και στο προηγούμενο συμβούλιο για τις δυσκολίες, εγώ θέλω να σας παρακαλέσω να μην προτρέξομε και δεσμεύσομε το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ θα είμαστε να μιλήσομε για την παράταση με ή χωρίς αναθεώρηση. Κι εγώ κατ' αρχήν συμφωνώ με αυτά που λέτε. Ας ακούσομε και την υπηρεσία. Ας μην προτρέξομε, εδώ θα τα πούμε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κατά 34 ημερολογιακών ημερών με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν. 3696/08.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κλειδωνας Θεοφάνης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Λαγανάκος Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος

15. Νταγιόπουλος Γεώργιος
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 1 Ιουλίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ