

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 16η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-6-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 269 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβουσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 273 απόφαση) και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 267 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Οικονομάκου Μαρία και 5) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου, κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεμισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουμουندούρος Νικόλαος, 6) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 8) Ασπροχώματος, κ. Σπανός Αντώνιος, 9) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου, κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Λεϊκών, κ. Βρυώνης Φώτιος, και 3) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση – εγκιβωτισμός ρέματος "Ρίζος" και κατασκευή παρακειμένων δρόμων στην Ανατολική Συνοικία Καλαμάτας».

Η π' αριθμ. πρωτ. 14290/16-6-2009 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για ενημέρωση των μελών του Σώματος, αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΡΙΖΟΣ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .

ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθμ. 13409/4 -6 – 09 αίτηση του αναδόχου.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ .

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΘΗΣΕΑΣ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 687.356 €
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 999.500,43 Ευρώ με Φ.Π.Α
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 295/2007 αποφ. Δ.Ε .
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 25/9/07
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 361/2007 απ. Δ.Ε
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 687.085,64 € με Φ.Π.Α
8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 19-2-08 αριθμ. πρωτ. 3932.
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΣΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 31,26% .
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 240 Ημέρες έως 19 / 10 /2008.
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ 547/2008 Δ.Σ έως 28/2/09,
ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2009 Δ.Σ έως 15/6/09.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο ανάδοχος με την παραπάνω σχετική αίτηση του ζήτησε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 31/08/09 για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αίτησή του.

Από τους λόγους αυτούς αποδεχόμαστε και θεωρούμε σαν αιτίες παράτασης τους εξής :

α) Την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης του κύριου αγωγού από την διατομή K474 έως K470 (όριο σχεδίου πόλης) λόγω της αλλαγής της κλίσης που προέκυψε από τεχνικούς λόγους & σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 11832/20-5-09 επισυναπτόμενο έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

β) Την αναγκαιότητα επέκτασης του αγωγού μετά την διατομή K470 κατά 70 μέτρα περίπου σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο της ΔΕΥΑΚ.

γ) Την αδυναμία σύνδεσης του αγωγού στον κόμβο της Λακωνικής λόγω της ροής του αγωγού τους χειμερινούς μήνες καθώς και των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απαιτούνται.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 90% του συμβατικού αντικειμένου , κάνουμε εν μέρει δεκτή την αίτηση του αναδόχου και

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης με αναθεώρηση , των εργασιών που αναλυτικά αναφέρονται στα σημεία α, β, γ, της εισήγησης μέχρι την 17/8/09 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6^α του Π. Δ 609/85.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ . ΜΗΧ/ΚΟΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Καλαμάτα 10 - 6- 09
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ .

ΣΥΝ/ΝΑ : Υπ' αριθμ. 13409/4-6-09 αίτηση παράτασης αναδόχου.

Υπ' αριθμ 11832/20-5-09 έγγραφο ΔΕΥΑΚ.»

Επί της παραπάνω εισήγησης υπήρχε χειρόγραφη παρατήρηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τζαμουράνη, η οποία έχει ως εξής:

«Παρατήρηση: Θεωρώ ότι η παράταση είναι μεγάλη. Εκτιμώ ότι οι υπολειπόμενες εργασίες είναι δυνατόν να εκτελεστούν μέχρι 30/7/2009.

(υπογραφή)»

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η επιβλέπουσα λέει 17/8 και ο Διευθυντής λέει 30/7.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ. Σπίνο εδώ έχει δύο πράγματα. Τι προτείνετε;

ΣΠΙΝΟΣ: Έτσι είναι, θα σας ενημερώσω. Η εντολή που έχει δοθεί εδώ και δύο μήνες, μπορεί και παραπάνω, κατ' αρχήν από το Δήμαρχο που επιμένει σε κάθε σύσκεψη και μετέπειτα και από μένα, προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες, είναι "τέρμα οι παρατάσεις". Το έχουμε πει πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ, μόνο κάτω από ιδιαίτερους λόγους και πάντα σε όλους τους εργολάβους έχουν ενημερωθεί, αυτό που είπε και ο κ. Κοσμόπουλος πριν για όλα αυτά τα έργα να μην περιμένουμε τις αναθεωρήσεις.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο πολύ σωστά ο Διευθυντής δίνει 31/7 με τη δικιά του παρατήρηση ότι μπορεί να τελειώσει και να πληρωθεί το έργο. Η παρέμβαση που έκανα εγώ και γι' αυτό σημειώνεται επάνω και πρέπει να ενημερώσω το Σώμα, θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε ακόμα 17 ημέρες στον εργολάβο, γιατί πρέπει να σας πω ότι, όχι το 90 που λέει εδώ, πραγματικά ο "Ρίζος" είναι ολοκληρωμένος κατά 95 % και επειδή αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι πιστέψτε με το 95 % και επειδή, μάλιστα αυτό που κάνει είναι εκτός αντικειμένου από την αρχική μελέτη αλλά που δόθηκε γιατί είναι αναγκαίο να γίνει, μάλιστα θα διακοπεί και η Λακωνικής για δύο ημέρες, μου ζήτησε ο εργολάβος προσωπικά να πάει 30/8 του είπα μέχρι 17/8 μπορούμε να τη δώσουμε. Το ζητάω εγώ και η επιβλέπουσα θεωρώ 17 ημέρες, γιατί πραγματικά ο εργολάβος εκεί, το λάθος ήταν οι προηγούμενες παρατάσεις. Αυτή εδώ πραγματικά έχει φθάσει στο 95 % και θεωρώ ότι για 17 ημέρες δεν τίθεται θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα 17/8;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων και δεν είναι καλό να φθάνει η διάσταση απόψεων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Υποθέτω ότι οποιαδήποτε παράταση επιβάλλεται σε συνεννόηση με το Διευθυντή της Υπηρεσίας και όχι από τον πολιτικό προϊστάμενο. Με συγχωρείς Γιώργο αλλά έτσι είθισται να γίνεται στις υπηρεσίες. Εγώ ψηφίζω ότι λέει ο Διευθυντής.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω δυο κουβέντες για το Βασίλη τον Τζαμουράνη και το έργο το οποίο προσφέρει πράγματι με αυταπάρνηση και οτιδήποτε του έχει ζητηθεί από οποιονδήποτε Δήμαρχο μέχρι τώρα έχει αγωνισθεί να το υλοποιήσει και το κάνει χωρίς να υπολογίζει κόπο και χωρίς να υπολογίζει χρόνο. Νοιώθω αυτή την υποχρέωση να τον ευχαριστήσω δημόσια γι' αυτό.

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται εδώ αυτό το μικροζήτημα. Δεν είναι καν ζήτημα 5 ή 10 μέρες. Εκείνο το οποίο εγώ γνωρίζω είναι η άριστη συνεργασία την οποία έχει ο Γιώργος ο Σπίνος με τον Τζαμουράνη και με όλα τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Συνέβη για ένα έργο που έχει ολοκληρωθεί κατ' ουσίαν, εκτίμησε ο Αντιδήμαρχος κάποια πράγματα, σκέφθηκε και είπε κάτι. Δεν χάλασε δα και ο κόσμος για 10 ή για 15 μέρες. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα, δεν θίγεται κανένας, η εισήγηση που κάνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος να ψηφιστεί και να υλοποιηθεί. Το θέμα είναι να τελειώσει και το άλλο 3 %.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να πω κάτι. Δεν θα χαλάσω το χατίρι του Γιώργου. Επίτηδες το είπα το προηγούμενο. Πολλές φορές υφ' έρπουν διαδικασίες και βρίσκουν ένα τρόπο ανέξοδο να εκδηλωθούν δημόσια. Ανησυχώ για το φαινόμενο και θεωρώ ότι θα πρέπει να μεταχθεί στις σχέσεις οι οποίες προφανώς έως ένα βαθμό έχουν μια ένταση να αποκατασταθούν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ομόφωνα το 17/8. Για 10 μέρες δεν είναι τίποτα.

ΣΠΙΝΟΣ: Δεν τίθεται θέμα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει ένταση, ούτε σε σχέσεις, ούτε πουθενά.

ΣΠΙΝΟΣ: Ο Βασίλης καθαρά υπηρεσιακά πρέπει να τηρήσει την εντολή του Δημάρχου. Εγώ όμως εκείνη τη στιγμή, για τον εργολάβο για να τελειώσει, γιατί πιστέψτε με είναι στο 95 %

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γιώργο, άστο, άστο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης με αναθεώρηση, εργασιών που αναλυτικά αναφέρονται στα σημεία α, β, γ, της παραπάνω εισήγησης, του έργου «Διευθέτηση – εγκιβωτισμός ρέματος "ΡΙΖΟΣ" και κατασκευή παρακείμενων δρόμων στην Ανατολική Συνοικία της Καλαμάτας» έως και την 17η/08/2009 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ 609/85.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κλειδωνας Θεοφάνης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Λαγανάκος Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Νταγιόπουλος Γεώργιος
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 2 Ιουλίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ