

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 369/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 05<sup>η</sup> Αυγούστου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται στην 24η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 30-07-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καμβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλειδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης Δημήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 359 απόφαση), 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 357 απόφαση) και 22) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Οικονομάκου Μαρία και 5) Ράλλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επεμβάσεις – βελτιώσεις στα Κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας».

Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ' αριθμ. πρωτ. 16230/22-7-2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ : ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**Κ.Α. 45.7336.06**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  | : Δ.Π.  |
| 2. | ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ                                   | : 30/2010 απ. Δ.Ε.  |
| 3. | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ  | : 100.000,00 €  |
| 4. | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                     | : 199.881,93 €  |
| 5. | ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : 360/2009 Δ.Ε.   |
| 6. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                         | : 8-12-2009   |
| 7. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                              | : 166/2009 απόφ. Δ. Ε.  |
| 8. | ΑΝΑΔΟΧΟΣ   | : «ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. & δ.τ. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. ΜΕΕΠ 22791 |
| 9. | ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ   | : 3,00 %  |

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Έχοντας υπ' όψιν:

Την υπ' αρ. 14876/7-7-2010 αίτηση του αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται:

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου το οποίο είναι αληθές προέκυψαν επίσης οι παρακάτω καθυστερήσεις:

α) Σε ότι είχε σχέση με την εκκένωση των οστεοφυλακίων και διαφύλαξη των οστών και στο ότι οι εργασίες είναι διασκορπισμένες σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα.

β) Επίσης σε ότι σχέση με το Νεκροταφείο Καλαμάτας προστέθηκαν νέες εργασίες, όπως κατασκευή νέου διαδρόμου – βάσεων για οστεοθήκες – νέο οστεοφυλάκιο στην βορειοανατολική πλευρά και διαμόρφωση του χώρου εναπόθεση των απορριμμάτων του

Νεκροταφείου – και την υδραυλική εγκατάσταση της απορροής των υδάτων του χώρου πλήση των οστών.

Ως εκ τούτου προτείνουμε την παράταση του έργου έως 29-9-2010

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Επεμβάσεις – βελτιώσεις στα Κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας» έως την 29/09/2010.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κλειδώνας Θεοφάνης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Λαγανάκος Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Ιωάννης
14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Μπούχαλης Δημήτριος
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος

18. Σπίνος Γεώργιος

19. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 9 Αυγούστου 2010  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ