

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 32/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 479/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18^η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 32η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-11-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 477 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Οικονομάκου Μαρία, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 475 απόφαση) και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 477 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Μπούχαλης Δημήτριος, 5) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λείκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 8) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 11) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 1) Ασπροχώματος κ. Νίκας Ιωάννης και 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Επί ενστάσεως της Κ/ξίας Χαρίτος Γεώργιος του Ιωάννη - Σβώλος Αθανάσιος του Ανδρέα, αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας στην περιοχή Λιανείκα – Δουσεϊκά».

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 22413/13-10-2010 σχετική εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΝΕΙΚΑ – ΔΟΥΣΕΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Κ/ΞΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΣΒΩΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ.
ΣΧΕΤ : Υπ' αριθμ 19095/27-8-10 Ένσταση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ.
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 058/2009 Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 250.000,00 €
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 440/2008. Δ.Ε.
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 032/2009 απ. Δ.Ε.
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.186.027,03 € με Φ.Π.Α
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 742.566,69 € με Φ.Π.Α 7 – 5 - 2009.
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 13 -1- 2009 .
9. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 240 ημέρες λήξη : 2 – 1 -2010,
1η παράταση έως 30-4 -2010 υπ' αριθμ.574/09 απ.Δ.Σ
2^η παράταση έως 30-8-2010 υπ' αρ. 208/2010 απ Δ.Σ.
11. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/ΞΙΑ ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ- ΣΒΩΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
12. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 38,14%.
13. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 3^ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : 163.949,26 €

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι :

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 17992/13-8-2010 απόφαση του Δ/ντη Τ. Υ Δήμου Καλαμάτας η ανάδοχος Κ/ΞΙΑ του ανωτέρω έργου έχει κηρυχθεί προσωρινά έκπτωτη για τους λόγους που αναφέρονται στην συν/νη απόφαση.

Κατά της απόφασης αυτής η Κ/ΞΙΑ με το υπ' αριθμ. 19095 /27-8-2010 έγγραφο της έχει ασκήσει εμπρόθεσμα ένσταση.

Σε απάντηση των αναφερομένων λόγων στην ένσταση κατά της αποφάσεως έκπτωσης σας γνωρίζουμε ότι :

Α) Χρονοδιάγραμμα δεν έχει συνταχθεί για τον χρόνο παράτασης

1 α) Αφ' ενός μεν με την υπ' αριθμ 27891/19-11-09 ειδική διαταγή δίδονται σαφείς οδηγίες στα τμήματα των δρόμων όπου μπορούσε ανεμπόδιστα να εργαστεί και να ολοκληρώσει τις εργασίες, αφ' ετέρου δε μετά την 31-3-2010 ημερομηνία επιδοσης στην ιδιοκτήτρια της

δικαστικής αποφάσεως, ολοκληρώθηκε η διάνοιξη του κεντρικού δρόμου (υπ' αριθμ. 152 έκθεση επίδοσης).

1β) Η μετατόπιση των δικτύων της ΔΕΗ ολοκληρώθηκε στις 20-10-2009 (συν/νο έγγραφο της επίβλεψης προς τον Δ/ντή της Τ.Υ Δήμου).

1 γ) Η εγκεκριμένη πίστωση για το 2010 αρκούσε ώστε να κατασκευαστούν τα τμήματα των δρόμων που η Υπηρεσία έκρινε αναγκαία για την περιοχή, τα οποία αναφέρονται στην Ειδική Πρόσκληση

1δ) Τα όποια ιδιοκτησιακά προβλήματα υπήρχαν για την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως εκτός της πλατείας εξέλειπαν την 31-3-2010 μετά την επίδοση στην ιδιοκτήτρια της αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας. Επομένως η ανάπτυξη του εργοταξίου μπορούσε να γίνει σε όλα τα τμήματα της εργολαβίας και ειδικά σε αυτά που αναφέρονται στην ειδική πρόσκληση.

2.) Οι υπερσυμβατικές εργασίες που καλείται να εκτελέσει η ανάδοχος Κ/ΞΙΑ κρίθηκαν αναγκαίες από την Υπηρεσία για την ασφάλεια του έργου, και θα καλυφθούν από τα αδιάθετα απρόβλεπτα όπως αναφέρεται στην ειδική πρόσκληση.

3.) Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος παρέλαβε αντίγραφο της Μελέτης όπου υπήρχαν σχέδια κατασκευής, οριζοντιογραφία-μηκοτομές-διατομές. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 16338/14-7-2009 χορηγήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία οριζοντιογραφίας με συντεταγμένες αξόνων.

4.) Όπως αναφέρομε και στην παράγραφο 2 οι υπερσυμβατικές εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες για την ασφάλεια του έργου και θα καλυφθούν από τις απρόβλεπτες δαπάνες.

5,9.) Με την υπ' αριθμ. 392/2010 αποφ. Δ.Σ Καλαμάτας απερρίφθη η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών και απεφασίσθη ομόφωνα η συνέχιση των εργασιών, καθ' ότι εξοφλήθηκε ο2ος λογαριασμός και εξέλειπαν οι λόγοι της ειδικής δήλωσης διακοπής. Η κοινοποίηση του 1^{ου} Α.Π.Ε έγινε σύμφωνα με το άρθρο 44 & 57 παρ. β του Ν. 3669/08 διότι ο ανάδοχος επανειλημμένως αρνείτο να υπογράψει τον Α.Π.Ε και το 1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

6.) Η προθεσμία των 30 ημερών όπου καλείτο να ολοκληρώσει τα τμήματα των δρόμων που αναφέρονται στην ειδική πρόσκληση κρίνεται εύλογος χρόνος από την Υπηρεσία ως τμήμα της μελέτης, όπου βέβαια απεδείχθη εκ των πραγμάτων από την συντελεσθείσα πρόοδο των εργασιών μετά την συνέχιση της εργολαβίας από την ανάδοχο Κ/ΞΙΑ.

7.) Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 1Γ του παρόντος η εγκεκριμένη χρηματοδότηση για το 2010 κάλυπτε τα τμήματα των δρόμων που αναφέρονται στην Ειδική Πρόσκληση

8.) Όπως αναφέρομε στην παράγραφο 2 και 4 ο ανάδοχος μπορεί να εκτελέσει επείγουσες πρόσθετες εργασίες κατόπιν εντολής της υπηρεσίας πριν από την σύνταξη του Α.Π.Ε.

Β) Μετά την κοινοποίηση στην ανάδοχο Κ/ΞΙΑ στις 13 – 8-10 της απόφασης έκπτωσης η Κ/ΞΙΑ στις 17-8-10 ξεκίνησε τις εργασίες με καταφανή βελτίωση του ρυθμού των εκτελουμένων εργασιών ώστε να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που ορίζονταν στην Ειδική Πρόσκληση.

Στις 11/9/10 διέκοψε πάλι τις εργασίες για μια εβδομάδα και ξανάρχισε στις 18/9/2010 έως και τις 25/9/10 (όπου διέκοψε πάλι τις εργασίες) και ολοκληρώνει όλα τα τεχνικά έργα καθώς και την κατασκευή της βάσεως. Για να ολοκληρώσει το οριζόμενο αντικείμενο της ειδικής πρόσκλησης απομένουν μόνο τα ασφαλικά, τα οποία δεν μπόρεσε να κατασκευάσει διότι αφ' ενός μεν στις 25/9/10 στην περιοχή έπεσε έντονη βροχόπτωση με συνέπεια η βάση να υποστεί εκτεταμένες ζημιές, για τις οποίες ο ανάδοχος με έγγραφό του ζήτησε αποζημίωση (βάσει του οποίου ορίσθηκε επιτροπή εκτίμησης ζημιών με την 440/10 αποφ. Δ.Σ), αφ' ετέρου δε όπως δήλωσε εγγράφως ο ίδιος την περίοδο αυτή υπήρχε απεργία των ιδιοκτητών φορτηγών (η οποία έληξε στις 4/10/10) με αποτέλεσμα να αδυνατεί να προμηθευτεί άσφαλτο.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω αναλυτικά αναφερόμενα καθώς και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 21694/4-10-10 Ε28/2010 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων Ν. Μεσσηνίας όπου κατά πλειοψηφία απερρίφθη η ένσταση του αναδόχου αποδεικνύεται ότι οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος Κ/ΞΙΑ δεν ευσταθούν διότι τα προβλήματα που επικαλείται έχουν προ πολλού επιληθεί, πίστωση χρηματοδότησης υπάρχει, ο 1ος Α.Π.Ε εγκρίθηκε στις 30-9-10 από το Δ.Σ Καλαμάτας με την 444/10 απόφαση, κατά συνέπεια θεωρούμε ότι οι μέχρι σήμερα ενέργειες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε καμμία περίπτωση δεν είναι παράνομες και καταχρηστικές.

Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων στην περιοχή (σκόνη επικείμενοι κίνδυνοι κ.λ.π), και η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου τουλάχιστον στους κοινόχρηστους χώρους που δεν υπάρχουν προβλήματα.

Για τους παραπάνω κοινόχρηστους χώρους, όπως προαναφέρθηκε, απομένει η διάστρωση της ασφαλικής στρώσεως. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος θα επισπεύσει την εκτέλεση της ασφαλτόστρωσης η Υπηρεσία δεν θα ήταν αντίθετη στην μη οριστικοποίηση της έκπτωσης, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 61 παρ. 7 του Ν. 3669/08.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕΧ/ΓΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Καλαμάτα 11 – 10 - 10
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ: 1. Απόφαση έκπτωσης Δ/ντου ΤΥ Δήμου Καλαμάτας
2. Ενσταση αναδόχου Κοιν/ξιας
3. Ειδική πρόσκληση
4. Υπ' αρ. πρωτ. 11934/2-1-10 & 13025/14-6-10 έγγραφα
5. Υπ' αρ. πρωτ. 27891/19-11-09 ειδική διαταγή
6. Υπ' αρ. 152 έκθεση επίδοσης
7. Βεβαίωση επίβλεψης
8. Υπ' αρ. πρωτ. 21694/4-10-10-E28/10 γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου»

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος λέει τα εξής:

ΣΠΙΝΟΣ: Αξίζει να πω δυο πράγματα. Πραγματικά θέλω να είμαι πολύ γρήγορος.

Είναι η ιστορία αυτή η γνωστή που ο Γιάννης ο Μπάκας είχε κάνει πολλές φορές ερωτήσεις εκτός ημερησίας "Λιανέικα – Δουσέικα". Επιτέλους εκεί αυτό το κομμάτι που μας ταλαιπώρησε μα πάρα πάρα πολύ, η συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας με τον συγκεκριμένο εργολάβο, πριν από 15 – 20 ημέρες ολοκληρώθηκε, δηλαδή αυτό το τμήμα της εργολαβίας και ασφαλοστρώθηκε και οι άνθρωποι σώθηκαν πια από την ταλαιπωρία και από την σκόνη και εμείς από την γκρίνια και τις από βρισιές. Ήταν ένα έργο που δυστυχώς άργησε μα πάρα πάρα πολύ, δηλαδή φάγαμε τόση γκρίνια που δεν αξίζαμε, ήταν μια δύσκολη μελέτη μια δύσκολη δημοπρασία αλλά εκεί κακή η συνεργασία του εργολάβου μας έφτασε σε αυτό το σημείο. Γιατί όμως τα λέω όλα αυτά. Τον εργολάβο αυτό να θυμίσω, τον 8ο μήνα φέραμε για πρώτη φορά στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ξέρω πόσες Δημοτικές Αρχές έχουν περάσει, ίσως και καμία, εισήγηση για έκπτωση εργολάβου. Επειδή εγώ είχα πει πολλές φορές ότι δυστυχώς οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων είναι όμηροι του εργολάβου αλλά όμως κάποια στιγμή ναι να προσπαθούμε να ισορροπούμε, να υποχωρούμε σε κάποια πράγματα, δυσκολίες οικονομικές, αλλά όχι όμως να νομίζουν ότι είναι και οι αφέντες της πόλης. Παρόλο που, θυμόσαστε, είχε γίνει έτσι και μια αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση αυτό το ρίσκο που ανέλαβε τότε η Δημοτική Αρχή και η Τεχνική Υπηρεσία τελικά δικαιωθήκαμε. Και η έκπτωση έχει προχωρήσει, μας δικαίωσε και το Τεχνικό Συμβούλιο του νομού παρόλο που έχει κάνει και ένσταση ο συγκεκριμένος εργολάβος. Αλλά όμως ερχόμαστε σήμερα, και αυτή είναι η εισήγησή μου εμένα και της Τεχνικής Υπηρεσίας, επειδή σκοπός μου εμένα δεν ήταν να κάνω ζημιά, να του προξενήσω οικονομική ζημιά του συγκεκριμένου εργολάβου, αλλά να του αποδείξουμε και εμείς και οι μηχανικοί ότι εντάξει δεν έχετε το πάνω χέρι πάντα, τη στιγμή πια που ολοκλήρωσε αυτό που είχε δεσμευθεί και αυτό που τον είχαμε κηρύξει έκπτωτο, η εισήγησή μας είναι να αρθεί η έκπτωση στο συγκεκριμένο εργολάβο και ας ελπίσουμε να

συνεπιστεί έτσι ώστε να συνεχίσει άμεσα και το υπόλοιπο τμήμα της συγκεκριμένης εργολαβίας, δηλαδή την ολοκλήρωση της δημοπρασία του έργου που έχει πάρει.

Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδημάρχου κ. Σπίνου το λόγο παίρνει ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης ο οποίος λέει τα εξής:

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Εγώ θα πω δυο κουβέντες. Αν κ. Σπίνο βλέπεις με αυτούς που συνεργάζεσαι αν και ποιος έχει το πάνω χέρι έχει λάθος κατεύθυνση. Συνεργασία βέβαια κάνεις γιατί και οι εργολάβοι και οι προμηθευτές και ο Δήμος πρέπει να συνεργάζονται για να επιτευχθεί ο στόχος. Αν ο δικός σας στόχος είναι ποιος έχει το πάνω χέρι είστε σε λάθος κατεύθυνση. Εμείς συμφωνούμε με την Υπηρεσία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε με την εισήγηση;
Ομόφωνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την άρση της έκπτωσης του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας στην περιοχή Λιανέικα – Δουσέικα Καλαμάτας» κ. Γεωργίου Χαρίτου του Ιωάννη, Ε.Δ.Ε., με σκοπό τη συνέχιση και ολοκλήρωση του εν λόγω έργου σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 22413/13-10-2010 σχετικό έγγραφο του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σπίνου Γεωργίου που καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτά.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσιδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος

12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 29 Νοεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ