

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 32/2010****ΑΠΟΦΑΣΗ 491/2010**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18^η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 32η/2010 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-11-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλειδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 477 απόφαση), 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Οικονομάκου Μαρία, 18) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης Δημήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 475 απόφαση) και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 477 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπάκας Δημήτριος, 4) Μπούχαλης Δημήτριος, 5) Ράλλης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λείκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 8) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 11) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 1) Ασπροχώματος κ. Νίκας Ιωάννης και 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών έργων ομβρίων τμήματος εισόδου Καλαμάτας από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα».

Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ' αριθμ. πρωτ. 22240/12-10-2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΑΣΤΡΟΧΩΜΑ»

Για το παραπάνω έργο ισχύουν:

1.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ
2.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:	800.000,00€
3.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.:	1.096.296,41€
4.	ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	070/09 απ. Δημ. Επιτροπή
5.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	07/04/09
6.	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:	142/2009 απ. Δημ. Επιτροπή
7.	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.	743.082,96 €
8.	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	23/09/2009
9.	ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	Κ/ΞΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Φ.Μ. 997909578
10.	ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:	33,23%
11.	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	180 Ημέρες έως 23-03-2010
12.	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	Έως 30-06-2010 179/2010 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου
13.	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	Έως 30-09-2010 365/2010 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου
14.	Κ.Α.	30.7323.62

Πορεία εκτέλεσης έργου:

Έχει πιστοποιηθεί με τον 3^ο λογαριασμό του έργου το ποσό των 387.390,00 € (με Φ.Π.Α.).

Έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα οι παρακάτω εργασίες :

1. Κατασκευή περισσότερων τάφρου για την απορροή ομβρίων υδάτων δυτικά (κατάντι) των σιδηροδρομικών γραμμών.
2. Κατασκευή πλήρους δικτύου και τάφρου απορροής ομβρίων υδάτων ανατολικά (ανάντι) των σιδηροδρομικών γραμμών.
3. Κατασκευή δικτύου και συνδέσεων ύδρευσης κατά μήκος της Εθνικής οδού.
4. Εργασίες για την διασφάλιση της ζώνης απαλλοτρίωσης σε τμήματα της Εθνικής οδού.
5. Εργασίες διαμόρφωσης τελικών επιφανειών και ασφαλτοστρώσεις επί της Εθνικής οδού προκειμένου να είναι λειτουργική.
6. Μερική μεταφορά δικτύων κοινής ωφέλειας.
7. Κατασκευή υπόγειου δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων σε τμήματα της οδού.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο με την 2η παράταση θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις 30/9/2010 , αλλά ακόμα εκκρεμούν εργασίες λόγω :

1. έλλειψης χρηματοδοτήσεων του προγράμματος Θησέας στον Δήμο μας με αποτέλεσμα να εκκρεμούν πληρωμές προς τον ανάδοχο , σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πιστώσεις.
2. της καλοκαιρινής περιόδου που πέρασε και που παρουσίασε, το συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής οδού που προβλέπεται από τη μελέτη να παρέμβουμε, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, ενώ συγχρόνως και καθώς χρησιμοποιείται σαν η κύρια βασική σύνδεση της πόλης μας με τον υπόλοιπο Νομό.
3. των εκκρεμοτήτων που προέκυψαν με τις ιδιοκτησίες δημοτών μας κατά την διάνοιξη και διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στην κατάντι του έργου περιοχή.
4. ότι οι παραπάνω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά τρεις (3) μήνες έως την 31/12/2010 με αναθεώρηση.-

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 11/10/2010
ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ ΦΩΤ.
ΜΗΧ. ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ. Τ.Ε. 11/10/2010

Καλαμάτα 11 - 10 - 2010
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κοιν/ση : 1) Αντιδήμαρχο κ. Σπίνο Γέωργιο.
2) Τμήμα Μελετών.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών έργων ομβρίων τμήματος εισόδου Καλαμάτας από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 31/12/2010, με αναθεώρηση.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Δικαιουλάκος Βασίλειος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Καμβυσίδης Ιωάννης
8. Κλειδωνας Θεοφάνης
9. Κοσμόπουλος Βασίλειος
10. Κουδούνης Αργύριος
11. Κουρκουτάς Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 24 Νοεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ