

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 03/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 024/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22<sup>α</sup> Ιανουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 3η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 16-1-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 16 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης Δημήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 016 απόφαση και επαναπροσέλευση στην υπ' αριθ. 031 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 5) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επεκτάσεις & βελτιώσεις Νεκροταφείων Δημοτικών Διαμερισμάτων».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 998/20-1-2009 εισήγηση του τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.  
Κ.Α. 45.7336.04**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

<b>1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b>	<b>ΔΠ</b>
<b>2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:</b>	<b>774/2007</b>
<b>3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:</b>	<b>50.000,00€</b>
<b>4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:</b>	<b>141.223,94€ με ΦΠΑ</b>
<b>5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:</b>	<b>278/2008 Δ.Ε.</b>
<b>6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:</b>	<b>22-7-08</b>
<b>7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:</b>	<b>Αποφ. Δ.Ε. 336/2008</b>
<b>8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:</b>	<b>ΛΕΥΚΤΡΟ Ε.Ε. ΤΕΧ. ΕΤ.</b>
<b>9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:</b>	<b>3%</b>

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την υπ' αριθμ. 28598/11-12-08 αίτηση του αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται:

Ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν οι εργασίες για την Χειμερινή περίοδο λόγω ότι ένα μεγάλο μέρος του έργου είναι Χωματουργικές εργασίες και είναι δύσκολο να γίνουν με τέτοιες καιρικές συνθήκες (Χειμωνιάτικες).

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

Την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά 90 ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6<sup>ο</sup> του Π.Δ. 609/85 και λήξη **13/3/2009**.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

**ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επεκτάσεις & βελτιώσεις Νεκροταφείων Δημοτικών Διαμερισμάτων» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 13η/03/2009 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ 609/85 .**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>	<b>ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ</b>
<b>ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ</b>		<b>ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ</b>
Καρατζέας Ν. Παναγιώτης	1. Αθανασόπουλος Κων/νος 2. Αλευράς Διονύσιος 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 4. Γουρδέας Ανδρέας 5. Δικαιουλάκος Βασίλειος 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 9. Καμβυσίδης Ιωάννης 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 11. Κοσμόπουλος Βασίλειος 12. Κουδούνης Αργύριος 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 14. Λαγανάκος Γεώργιος 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 16. Μπασακίδης Νικόλαος 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 18. Οικονομάκου Μαρία 19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης 20. Πολίτης Δημήτριος	1. Αργυροπούλου Βασιλική (Αντικαλάμου) 2. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 3. Περωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 4. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας)

21. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 30 Ιανουαρίου 2009  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ