

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 430/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27<sup>η</sup> Αυγούστου 2008, ημέρα Τετάρτη ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 22α/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 22-08-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 425 απόφαση), 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 425 απόφαση), 14) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 418 απόφαση), 15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 429 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 418 απόφαση), 18) Οικονομάκου Μαρία, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 418 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Κλειδωνας Θεοφάνης, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 7) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα, εκ των οποίων παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 5) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 1) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος και 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλεως Καλαμάτας».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 19381/20-8-2008 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«**ΈΡΓΟ** : '' ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ''

**Κ.Α.** : 30.7323.40

**ΘΕΜΑ** : ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

**Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ**

<b>1.</b>	<b>ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>	:	ΘΗΣΕΑΣ
<b>2.</b>	<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	:	€ 350.000,00
<b>3.</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>	:	€ 738.038,51 με Φ.Π.Α.
<b>4.</b>	<b>ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ &amp; ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ</b>	:	327/2007
<b>5.</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	:	16/10/2007
<b>6.</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	:	402/2007 Απόφαση Δ.Ε
<b>7.</b>	<b>ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	:	ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
<b>8.</b>	<b>ΑΝΑΔΟΧΟΣ</b>	:	Τ.Ε.Κ.ΜΑ. Ο.Ε.
<b>9.</b>	<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ</b>	:	29,00% Μέση τεκμαρτή
<b>10.</b>	<b>ΠΟΣΟ &amp; ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	:	€ 524.007,34 με Φ.Π.Α. την 04/03/2008
<b>11.</b>	<b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ</b>	:	240 ημερολογιακές ημέρες
<b>12.</b>	<b>ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1<sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ</b>	:	€ 107.391,69
<b>13.</b>	<b>ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2<sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ</b>	:	€ 66.213,54
<b>14.</b>	<b>ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 3<sup>ο</sup> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ</b>	:	€ 216.247,34

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

Σας υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24,44 €

Η υπέρβαση της δαπάνης του έργου σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης είναι μηδενική.

Η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε οφείλεται στην ανάγκη τακτοποίησης των ποσοτήτων για την ολοκλήρωση του έργου, σε διαφορές επιμετρήσεων που έχουν ενταχθεί και αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. κλείνει στο ύψος του συμφωνητικού 524.007,35 € με Φ.Π.Α. από τα οποία 431.594,00 € για εργασίες, 24,44 € απρόβλεπτα, 8.723,87€ για αναθεώρηση και 83.665,04 € για Φ.Π.Α.

Η άντληση κονδυλίων για υπερσυμβατικές εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών.

<b>Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων</b>
---

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Τ.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	€ 376.732,44	€ 7.100,00	€ 56.509,87	€ 83.665,04	€ 524.007,35
1 <sup>ου</sup> Α.Τ.	€ 431.594,00	€ 8.723,87	€ 24,44	€ 83.665,04	€ 524.007,35

**Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων**

1. **Κεφάλαιο Καθαιρέσεις** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 3.405,31 που προήλθε λόγω αύξησης των εργασιών καθαίρεσης (Α.Τ.001, Α.Τ.002 & Α.Τ.003).
2. **Κεφάλαιο Χωματοουργικά** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 1.502,82 που προήλθε λόγω αύξησης των εργασιών επίχωσης (Α.Τ.013), φορτοεκφόρτωσης (Α.Τ.014) και μεταφοράς (Α.Τ.015) των προϊόντων εκσκαφών, καθώς επίσης και λόγω αύξησης της ποσότητας του κηπαίου χώματος (Α.Τ.016).
3. **Κεφάλαιο Σκυροδέματα** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 5.383,45 που προήλθε λόγω αύξησης των ποσοτήτων σκυροδέματος (Α.Τ.017, Α.Τ.018 & Α.Τ.019), κρασπέδων (Α.Τ.021) και χαλύβδινων οπλισμών (Α.Τ.025).
4. **Κεφάλαιο Οδοστρωσία** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 1.188,57 που προήλθε λόγω αύξησης της ποσότητας υπόβασης (Α.Τ.026).
5. **Κεφάλαιο Λιθοδομές** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 794,42 που προήλθε λόγω αύξησης της εργασίας ξυστών επενδύσεων τοίχων (Α.Τ.031).
6. **Κεφάλαιο Καλύψεις** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 20.403,12 που προήλθε λόγω αύξησης των εργασιών επιστρώσεων με τσιμεντόπλακες (Α.Τ.034), μάρμαρα (Α.Τ.035, Α.Τ.037, Α.Τ.042 & Α.Τ.043), κυβίλιθους (Α.Τ.039), πέτρες Άρτας (Α.Τ.041), βιομηχανικό δάπεδο (Α.Τ.044), καθώς επίσης και λόγω αύξησης των επισκευασθέντων φωταγωγών (Α.Τ.046).
7. **Κεφάλαιο Εξοπλισμός** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 2.868,40 που προήλθε λόγω αύξησης των ποσοτήτων των σιδερένιων εμποδίων (Α.Τ.048), των ξύλινων παγκακιών (Α.Τ.051) και των κάδων απορριμμάτων (Α.Τ.055).
8. **Κεφάλαιο Υδραυλικά** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 5.583,49 που προήλθε λόγω αύξησης της εργασίας υπερύψωση - ταπείνωση φρεατίων (Α.Τ.057), των ποσοτήτων των σωλήνων (Α.Τ.061) και των φρεατίων (Α.Τ.064 & Α.Τ.066), καθώς επίσης και της εργασίας προσαρμογής των πλευρικών αγωγών ομβρίων στον κεντρικό αγωγό (Α.Τ.067).
9. **Κεφάλαιο Άρδευση - Φύτευση**: Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 1.278,00 που προήλθε λόγω αύξησης της εργασίας Άρδευση - Φύτευση στις πλατείες Σιδηροδρομικού Σταθμού (Α.Τ.071).
10. **Κεφάλαιο Ηλεκτροφωτισμός**: Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 4.085,25 που προήλθε λόγω αύξησης των ποσοτήτων των ιστών (Α.Τ.073 & Α.Τ.074), των

φωτιστικών σωμάτων (Α.Τ.076), των βραχιόνων (Α.Τ.078, Α.Τ.079 & Α.Τ.080), των φρεατίων (Α.Τ.081), των εκσκαφών (Α.Τ.083), των βάσεων των ιστών (Α.Τ.084), των καλωδίων (Α.Τ.088) και του σωλήνα πολυαιθυλενίου (Α.Τ.089).

**Αναλυτικά κατά κατηγορία έχουμε :**

ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ	€ 4.713,40	€ 1.308,09
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	€ 1.634,60	€ 131,78
3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	€ 8.760,78	€ 3.377,33
4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	€ 3.750,26	€ 2.561,69
5. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ	€ 1.092,83	€ 298,41
6. ΚΑΛΥΨΕΙΣ	€ 24.021,32	€ 3.618,20
7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	€ 3.862,40	€ 994,00
8. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	€ 10.165,05	€ 4.581,56
9. ΑΡΔΕΥΣΗ - ΦΥΤΕΥΣΗ	€ 1.278,00	€ 0,00
10. ΗΛΕΚΤΡΟΞΩΤΙΣΜΟΣ	€ 6.011,37	€ 1.926,12
ΥΠΟΛΟΙΠΤΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		€ 24,44
ΥΠΟΛΟΙΠΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		€ 8.723,87

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό της σύμβασης, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των € 440.342,31 χωρίς Φ.Π.Α. και € 83.665,04 για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο € 524.007,35.

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ**

**Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**

σύμφωνα με τις διατάξεις.-

α) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996

β) Του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006

γ) Του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ.. 609/1985

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΤΩΝ  
 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  
 Σ/ΝΑ : 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ»

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14/08/2008  
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ  
 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη του, την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από την ανάδοχο εταιρεία «Τ.Ε.Κ.Μ.Α. Ο.Ε.» και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Γιαννακούλας Γρηγόριος
3. Γουρδέας Ανδρέας
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
6. Καμβυσίδης Ιωάννης
7. Κοσμόπουλος Βασίλειος
8. Κουδούνης Αργύριος
9. Κουρκουτάς Γεώργιος
10. Λαγανάκος Γεώργιος
11. Μπασακίδης Νικόλαος
12. Οικονομάκου Μαρία
13. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
14. Πολίτης Δημήτριος
15. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 9 Σεπτεμβρίου 2008  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ