

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 341/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 15/20-04-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασσόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση) 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση), 21) Οικονομάκου Μαρία, 22) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης Δημήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 338 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Ράλλης Γεώργιος και 2) Τσερώνης Κων/νος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορούσε στο συγκεκριμένο Τοπικό Διαμέρισμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Βέργας».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 8802/20-4-07 εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
2. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ΟΥ} Α.Π.Ε) & 1^{ΟΥ} ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΟΥ (1^{ΟΥ} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε)

ΕΡΓΟ : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΡΓΑΣ»

Κ.Α. 30.7321.07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 121/2006 αποφ. Δ.Σ.
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 100.000,00 ευρώ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 165.000 ευρώ με Φ.Π.Α
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 106/2006 αποφ. Δ.Ε
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 13/04/2006
Λήξη συμβατικής προθεσμίας : 31/6/07
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 170/2006 αποφ. Δ. Ε.
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝ. ΕΤ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 18,095 %

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. Λαμβάνοντας υπόψη :
Α) την υπ. αριθμ. 973/16-01-2007, αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
Β) τους λόγους, που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι : υπήρξε επιβεβλημένη αναβολή έναρξης των εργασιών, λόγω αναμονής έκδοσης, επι βμήνου περίπου, της οικοδομικής άδειας του υπο κατασκευή κτιρίου, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα, που απομένει έως και τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας του έργου την 31 - 06 - 2007.
2. Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Έργου (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.), του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΡΓΑΣ» θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
Α) Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.526,26 € χωρίς ΦΠΑ
Β) Η συνολική δαπάνη στο έργο (138.940,81 €) σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης (138.940,81 €) είναι μειωμένη κατά 0,00 €.

Γ) Η σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. & του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. οφείλεται στην ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών που δεν προβλέπονταν στη μελέτη και σε διαφορές ποσοτήτων, που προέκυψαν σε επιμετρήσεις εργασιών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6α του ΠΔ609/85 την κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 31/12/2007
2. Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. σύμφωνα με :
 - Α) το άρθρο 4 του Ν.2372/96
 - Β) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/89 και
 - Γ) το άρθρο 2 παρ. 2. του Ν.2940/2001

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΩΝ
ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΙΝΟΣ

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων»

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Σπίνος αναφέρει τα εξής:

ΣΠΙΝΟΣ: Υπήρχε μια καθυστέρηση στην αποπεράτωση του έργου με την μη έγκαιρη έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ο εργολάβος δεν τηρεί το χρονοδιάγραμμα. Η άδεια έχει βγει πριν τις εκλογές. Άρχισε 3 μήνες μετά και προβλέπεται αύξηση στα χρωματουργικά και στα μπετά. Για ποιο λόγο; Σκάψαμε ποιο πολύ και πήγαμε ποιο κάτω; Υπάρχει μια διαφοροποίηση ως προς το έργο. Αν δούμε το πρόγραμμα, δεν έχει τηρηθεί καθόλου. Έπρεπε να έχει τελειώσει το έργο.

ΣΠΙΝΟΣ: Πολλά έργα έπρεπε να έχουν τελειώσει. Για το συγκεκριμένο υπήρχε το πρόβλημα της οικοδομικής άδειας. Όσον αφορά για το ποσό, αυτό που λέει ο κ. Κοσμόπουλος ότι είναι μέσα στα πλαίσια, για να είμαι ειλικρινής δεν είμαι υπεύθυνος στα δημοτικά διαμερίσματα, δεν ξέρω εάν ο κ. Ηλιόπουλος μπορεί να απαντήσει.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Όταν έγινε η εγκατάσταση του αναδόχου είχε βγει η οικοδομική άδεια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, καθώς και την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους παρόντες συμβούλους της δημοτικής παράταξης "ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ", κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

I. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Βέργας» κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 31/12/2007.

II. Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί για την ανάδοχο ΤΕΧΝ. ΕΤ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε., και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζάς Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Δημήτριος
17. Μπάκας Ιωάννης
18. Μπασακίδης Νικόλαος

19. Νταγιόπουλος Γεώργιος
20. Οικονομάκου Μαρία
21. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
22. Πολίτης Δημήτριος
23. Σπίνος Γεώργιος
24. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 4 Μαΐου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ