

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 405/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Μαΐου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 18/24-05-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος (προσέλευση στην υπ' αριθ. 395 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 397 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσιδής Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Δημήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 393 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Οικονομάκου Μαρία, 22) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης Δημήτριος και 24) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 395 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Σπίνος Γεώργιος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 2) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 6) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 7) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 9) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία και 4) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας».

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής και οδοποιίας σε νεοδιανοιγόμενους δρόμους του Σχεδίου πόλης Καλαμάτας – Υποέργο: Κατασκευή οδοποιίας και αποχέτευσης ομβρίων σε νεοδιανοιγόμενους δρόμους της Συνοικίας Γιαννιτσανικών Καλαμάτας».**

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις από 24 Μαΐου 2007 εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:

**« ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΥΠΟΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΣΧΕΤ.** Υπ' αριθμ. 11450 /24-5-2007 αίτηση

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ.

- |   |   |
|---|---|
| 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  | : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΣΕΑΣ»                    |
| 2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ  | : 700.000 €                             |
| 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                     | : 782.919,77 με Φ.Π.Α                   |
| 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : 200/2006                              |
| 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                         | : 1/6/2006                              |
| 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                              | : 279/2006 Απόφαση Δ.Ε                  |
| 7. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                           | : ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ                           |
| 8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ   | : ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε                |
| 9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ   | : 18.29 %                               |
| 10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                  | : 639.690,69 € με Φ.Π.Α την 10/10/2006  |
| 11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2007                        | : 240 ημερολογιακές ημέρες εως 1-6-2007 |

#### Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ πρωτ. 11450 /24-5-2007 αίτηση του αναδόχου, τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της Υπηρεσίας ότι :

- Κατά τους χειμερινούς μήνες υπάρχει δυσκολία στην ασφαλτόστρωση των δρόμων διότι παραμένουν κλειστά τα ασφαλτικά συγκροτήματα της περιοχής και ξεκινούν την λειτουργία τους αρχές Απριλίου.
- Των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι δρόμοι στην ολοκλήρωση της κατασκευής τους λόγω εργασιών μεταφοράς των διερχόμενων δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας ΔΕΥΑΚ, ΟΤΕ, ΔΕΗ

3. Την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών λόγω της ένταξης εργασιών που δεν προβλέπονται στην αρχική μελέτη.

Λόγω των ανωτέρω έχει καθυστερήσει η πρόοδος των εργασιών και δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του μέσα στην εγκεκριμένη προθεσμία .

### Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 30-9-07 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6<sup>α</sup> του Π.Δ 609/85 .

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΑΦΑΛΕΑ-ΤΖΙΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΗ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  
ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Καλαμάτα 24 - 5 - 07  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ»

«**ΘΕΜΑ** : ΈΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.ΚΑΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
**ΕΡΓΟ** : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
**ΥΠΟΕΡΓΟ** : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

### Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ .

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  | : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΣΕΑΣ»                  |
| 2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ  | : 700.000 €                           |
| 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                     | : 782.919,77 με Φ.Π.Α                 |
| 4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : 200/2006                            |
| 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                         | : 1/6/2006                            |
| 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                              | : 279/2006 Απόφαση Δ.Ε                |
| 7. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                           | : ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ                         |
| 8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ   | : ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε              |
| 9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ   | : 18.29 %                             |
| 10.ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                   | : 639.690,6 € με Φ.Π.Α την 10/10/2006 |
| 11.ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ                              | : 240 ημερολογιακές ημέρες            |

### Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Σας υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου συνταγμένο και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις σε ποσότητες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο, καθώς και τις νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Η άντληση των κονδυλίων για υπερσυμβατικές και νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απροβλέπτων εργασιών.

Συντάχθηκε εξισωτικός ισόποσος, έναντι του ποσού του συμφωνητικού.

Οι νέες εργασίες είναι

1. προσθετή τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από την διέλευση δικτύων οργανισμών κοινής Ωφέλειας στους υπο κατασκευή δρόμους.
2. παραγωγή μεταφορά και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη καλύτερης αντοχής της πλάκας του δίδυμου αγωγού αποχέτευσης διαμέτρου 1000mm που λόγω των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού τοποθετήθηκε σε σχετικά ψηλό υψόμετρο σε σχέση με την ερυθρά της οδού.
3. Ξυλότυπος επιπέδων επιφανειών που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της ανωτέρω πλάκας
4. Προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνα δικτύου αποχέτευσης διαμέτρου D800 mm για την σύνδεση υπάρχοντος αγωγού με το νέο φρεάτιο επισκέψεως που κατασκευάστηκε στη συμβολή της οδού Λακωνικής με την Κοσμοπούλου (R3)

Επίσης προβλέπεται αύξηση της ποσότητας του σιδηρού οπλισμού (ΑΤ.10) λόγω της τοποθέτησης πλέγματος στην πλάκα του δίδυμου αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (R3)

Οι επιπλέον ποσότητες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και από τις έλατον εργασίες.

#### **ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :**

1. Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και
2. Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2372/96, του άρθρου 43 & 5 του Ν. 609/85. και του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006.

**Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**  
**ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ**  
**ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ**  
**ΝΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΗΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**Καλαμάτα 24 – 05 -2007**  
**Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ**  
**ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

Κοιν/ση : **Τ.Υ Δήμου».**

Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

- I. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής και οδοποιίας σε νεοδιανοιγόμενους δρόμους του Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας – Υποέργο: Κατασκευή οδοποιίας και αποχέτευσης ομβρίων σε νεοδιανοιγόμενους δρόμους της Συνοικίας Γιαννιτσανικών Καλαμάτας» έως και 30/09/2007.**

**II. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Τ.Ε. του παραπάνω έργου όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο Χαρίτο Γεώργιο ΕΔΕ, και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

##### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

##### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλειδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Δημήτριος
17. Μπάκας Ιωάννης
18. Μπασακίδης Νικόλαος
19. Νταγιόπουλος Γεώργιος
20. Οικονομάκου Μαρία

21. Παπαμικρούλης Παναγιώτης

22. Πολίτης Δημήτριος

23. Τσερώνης Κωνσταντίνος

Ακριβές Απόσπασμα

Καλαμάτα, 6 Ιουνίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ