

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/2006****ΑΠΟΦΑΣΗ 613/2006**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14^η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, επί της πλατείας Νομαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 22/08-12-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Αδαμόπουλος Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώματος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 4) Διασάκος Νικόλαος, 5) Ζαφειρόπουλος Δημήτριος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) Κουμουνδούρος Νικόλαος, 11) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 12) Λαφαζάνος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 627 απόφαση και αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 638 απόφαση), 13) Μαλαπάνης Χρήστος, 14) Μασούρας Γρηγόριος, 15) Μαστοράκης Δημήτριος, 16) Μαυρέα Αικατερίνη, 17) Μέλιος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 640 απόφαση) , 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπαστακός Παναγιώτης, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Πασχάλης Γεώργιος, 22) Πουλόπουλος Δημήτριος, 23) Σούμπλης Μιχαήλ 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 26) Τσώλης Πέτρος και 27) Χειλάς Ευάγγελος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Αλοίμονος Ιωάννης, 3) Αργυροπούλου Βασιλική, 4) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Μάλαμας Παναγιώτης, 6) Μπάκας Δημήτριος, 7) Οικονομόπουλος Βασίλειος και 8) Παπαμικρούλης Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δημοτικών διαμερισμάτων ήτοι Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας Δημήτριος αντίστοιχα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις Συνοικίες της πόλης».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην σχετική εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Κ.Α. 30.7323.04)

ΘΕΜΑ :

- ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
- 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ **ΣΧΕΤ.:** Υπ' αριθ. 24307/20-11-2006 αίτηση αναδόχου

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	: ΣΑΤΑ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	: € 200.000,00
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	: € 309.925,92 με Φ.Π.Α.
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	: 166/2006
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 17/07/2006 Επαναληπτικός
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	: 367/2006 Απόφαση Δ.Ε
7. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	: ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: Τ.Ε.Κ.ΜΑ. Ο.Ε.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	: 1,00% Μέση τεκμαρτή
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: € 309.400,00 με Φ.Π.Α. την 29/09/2006
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	: 120 ημερολογιακές ημέρες
12. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1^ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	: € 0,00

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα το 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ & Την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του ανωτέρω έργου συνταγμένους και θεωρημένους από την Τ.Υ του Δήμου .

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες και τις Νέες εργασίες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο που προέκυψαν και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Η άντληση κονδυλίων για υπερσυμβατικές και νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών.

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι

τακτοποιητικός στο ποσό της σύμβασης, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των € 260.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. και € 49.400,00 για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο € 309.400,00.

Η άντληση κονδυλίων για υπερσυμβατικές και νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών.

□ **Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων**

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις σε ποσότητες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο, καθώς και τις νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Η άντληση κονδυλίων για υπερσυμβατικές και νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών.

Γ1. Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων

1. **Κεφάλαιο Χωματοουργικά** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 906,16
2. **Κεφάλαιο Σκυροδέματα** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 5.026,63 που προήλθε λόγω αναίρεσης κατασκευής της εργασίας Α.Τ.013 (Γαρμπιλοδέματα).
3. **Κεφάλαιο Οδοστρωσία** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 405,31
4. **Κεφάλαιο Καλύψεις** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 22.804,65
5. **Κεφάλαιο Ηλεκτρολογικά** : Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 792,00 που προήλθε λόγω προσθήκης εργασιών Η/Μ υποδομών .

Γ2. Πληροφοριακά στοιχεία επί των νέων εργασιών

Νέες εργασίες περιλαμβάνονται στις ομάδες των Χωματοουργικών, των Καλύψεων και των Ηλεκτρολογικών. Αναλυτικότερα είναι :

1. Το άρθρο Ν.Τ.1 αφορά την εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων
2. Το άρθρο Ν.Τ.2 αφορά την τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα PVC (COLGATE) εξωτερικής διαμέτρου φ110
3. Το άρθρο Ν.Τ.3 αφορά την τοποθέτηση αγκυρίων σιδηροϊστών
4. Τα άρθρο Ν.Τ.4 αφορά την κατασκευή βάσεων σιδηροϊστών
5. Το άρθρο Ν.Τ.5 αφορά την κατασκευή φρεατίων σιδηροϊστών
6. Το άρθρο Ν.Τ.6 αφορά την εγκατάσταση πολύκλωνου γυμνού χάλκινου αγωγού διατομής 25 mm²

Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	: € 224.206,55	€ 2.162,47	€ 33.630,98	€ 49.400,00	€ 309.400,00
1 ^{ου} Α.Π.	: € 247.666,72	€ 2.162,47	€ 10.170,81	€ 49.400,00	€ 309.400,00

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ' αριθμ. 517/2006 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας που εγκρίθηκε η Τροποποίηση του σχεδίου ανάπλασης Κεντρικής ζώνης Καλαμάτας στην Λεωφόρο Σιδηροδρομικού Σταθμού

Προβλέπει :

1. Να γίνει διεύρυνση του ανατολικού της πεζοδρομίου μέχρι του πλάτους των 7,00 μέτρων
2. Να επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων σε διάταξη παράλληλα προς το κράσπεδο και στις δύο πλευρές της Λεωφόρου Σιδηροδρομικού Σταθμού
3. Να γίνει διεύρυνση του δυτικού πεζοδρομίου μεταξύ της πλατείας Σιδηροδρομικού Σταθμού και της οδού Ιατροπούλου κατά 2,00 μέτρα και να επιτρέπεται μπροστά απ' αυτό η στάθμευση μόνον μοτοποδηλάτων.

Σημειώνεται ότι επί του διευρυμένου πεζοδρομίου θα γίνει φύτευση δένδρων, τοποθέτηση ιστών φωτισμού, παγκάκια κλπ, θα γίνει πλακόστρωση μαζί με τους πεζοδρόμους των οδών Αντωνοπούλου και Μητροπέτροβα που οδηγούν στην κεντρική πλατεία έτσι ώστε ν' ενοποιηθεί ο χώρος αυτός με την πλατεία και ν' αποδοθεί στους πεζούς.

ΝΕΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκατεστημένη εργολαβία με τίτλο : "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ" και ανάδοχο την Κ/Ξ Τ.Ε.Κ.Μ.Α. Ο.Ε. μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει την πεζοδρόμηση των τμημάτων Μητροπέτροβα και Αντωνοπούλου τα οποία ξεκινούν από την κεντρική Πλατεία και καταλήγουν στη Λ. Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Με την αποφασισθείσα διεύρυνση της Λ. Σιδηροδρομικού Σταθμού οι δύο αυτοί πεζόδρομοι αποτελούν ενιαία πεζοδρομημένη επιφάνεια.

Επειδή πρέπει :

- A. το πεζοδρόμιο της Λ. Σιδηροδρομικού Σταθμού να συναρμολογηθεί υψομετρικά με τους δύο πεζόδρομους.
- B. να κατασκευασθεί με τα ίδια υλικά και με την ίδια αρχιτεκτονική μορφολογία σε σχέση με τους πεζόδρομους.
- Γ. τα δίκτυα (αποχέτευση όμβριων, απορροές υδρορροών, και ηλεκτροφωτισμός) πρέπει να αποτελούν ενιαίο σύνολο,

Κρίνεται απαραίτητο η παρακάτω εργασίες του πεζοδρομίου της Λ. Σιδηροδρομικού Σταθμού να εκτελεσθούν με τον ίδιο ανάδοχο, προκειμένου να επιτευχθεί τεχνική και λειτουργική αρτιότητα στο σύνολο του έργου.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμπληρωματική Σύμβαση είναι :

1. Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων.
2. Εκσκαφές.
3. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (3Α).
4. Τσιμεντοστρώσεις.
5. Πλακοστρώσεις.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :

Η συνολικά απαιτούμενη δαπάνη, με βάση τις αναγκαίες ποσότητες και τις Τιμές Μονάδος της εγκατεστημένης εργολαβίας (μειωμένες κατά την αρχικά

προσφερθείσα έκπτωση 1%), ανέρχεται στο ποσόν των € 75.796,17 (με Απρόβλεπτα 15% - χωρίς Φ.Π.Α.), δηλ ποσοστό 29,15% < 50% της σύμβασης και συνολικής δαπάνης 90.197,44 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :

Έχοντας υπ' όψιν :

- Την Υπ' αριθ. **24307/20-11-2006** αίτηση αναδόχου και τούς λόγους που επικαλείται
- την σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για την τακτοποίηση ποσοτήτων και νέων εργασιών, λόγω της Τροποποίησης του σχεδίου ανάπλασης Κεντρικής ζώνης Καλαμάτας στην Λεωφόρο Σιδηροδρομικού Σταθμού και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **517/2006** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας .
- Ότι η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, δεν προκαλεί πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης, διότι δεν αλλάζει το τρίμηνο αναθεώρησης
- Την **υπ' αριθ. Ε11 με αρ. πρωτ. 11249/ 08/12/2006 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων** που γνωμοδοτεί θετικά για την συμπληρωματική σύμβαση .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- **Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ** σύμφωνα με τις διατάξεις.-
 - α) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996
 - β) Του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2940/2001
 - γ) Του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ. 609/1985
- **Την έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης** Συνολικής δαπάνης 90.197,44 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ
- **Την παράταση προθεσμίας** για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α, κατά 60 ημερολογιακές ημέρες έως τις 27/03 /2007

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11/12/2006

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ : - υπ' αριθ. Ε11 με αρ. πρωτ. 11249/ 08/12/2006
απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων
- Υπ' αριθ. 24307/20-11-2006 αίτηση αναδόχου
- 1^{ος} ΑΠΕ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ
- 1^η Σ.Σ.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις, μειοψηφούντος του κ. Διασάκου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**Εγκρίνει:**

- I. τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις Συνοικίες της πόλης» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί για την ανάδοχο εταιρεία "Τ.Ε.Κ.Μ.Α. Ο.Ε." από τον Περικλή Μαρκόπουλο – Ναυπηγό Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό - και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας,**
- II. την 1^η συμπληρωματική σύμβαση του ανωτέρω έργου συνολική δαπάνης 90.197,44 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.,**
- III. την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες έως τις 27/03/2007,**

σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην από 11/12/2006 εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία και καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Αδαμόπουλος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασιλάκη Γεωργία
2. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
3. Διασάκος Νικόλαος
4. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Κοσμόπουλος Βασίλειος
8. Κουδούνης Αργύριος
9. Κουμουνδούρος Νικόλαος
10. Κυριακόπουλος Γεώργιος
11. Λαφαζάνος Γεώργιος
12. Μαλαπάνης Χρήστος
13. Μασούρας Γρηγόριος
14. Μαστοράκης Δημήτριος
15. Μαυρέα Αικατερίνη
16. Μέλιος Ιωάννης
17. Μπάκας Ιωάννης
18. Μπαστακός Παναγιώτης
19. Νταγιόπουλος Γεώργιος
20. Πασχάλης Γεώργιος
21. Πουλόπουλος Δημήτριος
22. Σούμπλης Μιχαήλ
23. Σπίνος Γεώργιος

24. Τσακαλάκου Σταυρούλα
25. Τσώλης Πέτρος
26. Χειλάς Ευάγγελος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμάτα, 29 Δεκεμβρίου 2006

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Για τη Γραμματεία του Δ.Σ.
Πασχαλιά Μουρκάκου