

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 31/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 632/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 1η Νοεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένουσ αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 31/26-10-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας (προσέλευση στην υπ' αρ. 631 απόφαση), 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Δημήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Οικονομάκου Μαρία, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην υπ' αρ. 631 απόφαση), 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 24) Τσερώνης Κων/νος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος και 3) Πολίτης Δημήτριος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλικάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος και 7) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 3^{ου} τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις συνοικίες της πόλης».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στη με αριθμ. πρωτ. 24218/22-10-07 σχετική εισήγηση του τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Κ.Α. 30.7323.04)

ΘΕΜΑ :

- ΕΓΚΡΙΣΗ 3^{ΟΥ} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | : ΣΑΤΑ |
| 2. | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ | : € 200.000,00 |
| 3. | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | : € 309.925,92 με Φ.Π.Α. |
| 4. | ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | : 166/2006 |
| 5. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 17/07/2006 Επαναληπτικός |
| 6. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | : 367/2006 Απόφαση Δ.Ε |
| 7. | ΕΠΙΒΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | : ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 8. | ΑΝΑΔΟΧΟΣ | : Τ.Ε.Κ.ΜΑ. Ο.Ε. |
| 9. | ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ | : 1,00% Μέση τεκμαρτή |
| 10. | ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | : € 309.400,00 με Φ.Π.Α. την 29/09/2006 |
| 11. | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ | 120 ημερολογιακές ημέρες
α. παράταση -λήξη 27/03/07 613/06 απ. ΔΣ
β. παράταση -λήξη 27/06/07 293/07 απ. ΔΣ |
| 12. | ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο , 2 ^ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ | : € 312.487,00 |

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου συνταγμένους και θεωρημένους από την Τ.Υ του Δήμου.

2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & 2^ο ΠΚΤΜΝΕ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο που προέκυψαν και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Οι αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό του αθροίσματος της Αρχικής και της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ανέρχεται δηλαδή στο

ποσόν των € 333.633,66 (χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και € 64.993,77 για Φ.Π.Α. ήτοι σύνολο € 407.066,22

Η μόνη μεταβολή (υπέρβαση) που επέρχεται στην συνολική δαπάνη του έργου προκύπτει από την αύξηση του κονδυλίου της Αναθεώρησης κατά € 7.469,02 (με Φ.Π.Α.).

□ Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων

A. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

1. **Κεφάλαιο Καθαιρέσεις -Αποξηλώσεις:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 534,07.
2. **Κεφάλαιο Χωματοουργικά :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 935,31.
3. **Κεφάλαιο Σκυροδέματα :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 4.790,18.
4. **Κεφάλαιο Οδοστρωσία :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 422,13.
5. **Κεφάλαιο Καλύψεις :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 22.821,92.
6. **Κεφάλαιο Εξοπλισμός :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 1.920,60.
7. **Κεφάλαιο Μονώσεις:** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει μείωση κατά € 369,27.
8. **Κεφάλαιο Ηλεκτρολογικά :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 1.287,00.

B. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

1. **Κεφάλαιο Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 592,02.
2. **Κεφάλαιο Χωματοουργικά :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 307,51.
3. **Κεφάλαιο Σκυροδέματα :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 2.029,25.
4. **Κεφάλαιο Οδοστρωσία :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 165,65.
5. **Κεφάλαιο Καλύψεις :** Κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 5.283,83.

Αναλυτικά κατά κατηγορία έχουμε :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
A. Αρχική Σύμβαση		
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ	€ 4.425,58	€ 3.891,51
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	€ 1.326,95	€ 391,63
3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	€ 7.870,48	€ 3.080,30
4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	€ 1.123,05	€ 700,92
5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ	€ 67.084,63	€ 44.262,71
6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	€ 7.920,00	€ 9.840,60
7. ΜΟΝΩΣΕΙΣ	€ 1.115,73	€ 1.485,00
8. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	€ 5.742,00	€ 4.455,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		€ 0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		€ 8.429,99
B. Συμπληρωματική Σύμβαση		
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ	€ 592,02	€ 0,00
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	€ 473,16	€ 165,65
3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	€ 2.029,25	€ 0,00
4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	€ 165,65	€ 0,00
5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ	€ 16.071,86	€ 10.788,03
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		€ 0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		€ 0,00

Μεταβολή προϋπολογισμού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων & Συμπληρωματικής Σύμβασης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Φ. Π. Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	: € 224.206,55	€ 2.162,47	€ 33.630,98	€ 49.400,00	€ 309.400,00
1 ^{ου} Α.Π.	: € 247.666,72	€ 2.162,47	€ 10.170,81	€ 49.400,00	€ 309.400,00
1 ^{ης} Σ.Σ.	: € 65.909,71	€ 0,00	€ 9.886,46	€ 14.401,27	€ 90.197,44
2 ^{ου} Α.Π.	: € 256.301,39	€ 2.162,47	€ 1.536,14	€ 49.400,00	€ 309.400,00
1 ^{ης} Σ.Σ.	: € 75.174,84	€ 0,00	€ 621,33	€ 14.401,27	€ 90.197,44
3 ^{ου} Α.Π.	: € 257.837,43	€ 8.438,96	€ 0,00	€ 50.592,51	€ 316.868,90
1 ^{ης} Σ.Σ.	: € 75.796,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.401,25	€ 90.197,31

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις κατά κατηγορία του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι τακτοποιητικός στο ποσό του αθροίσματος της Αρχικής και της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των € 333.633,66 (χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Η μόνη μεταβολή (υπέρβαση) που επέρχεται στην συνολική δαπάνη του έργου προκύπτει από την αύξηση του κονδυλίου της Αναθεώρησης κατά € 7.469,02 (με Φ.Π.Α.).

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1418/1984, το Π.Δ. 609/1985 και το Π.Δ. 171/1987 η έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα είναι σύννομη και απαραίτητη για το κλείσιμο του έργου.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις.-
- α) Του άρθρου 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85
 - β) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/96
 - γ) Του Ν. 3481/06 ΦΕΚ 162/Α/2-8-06 Άρθρο 4

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 09/10/2007

Ο ΕΠΙΒΛΕΤΩΝ
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΙΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ
ΣΥΝ/ΝΑ : 3^{ος} ΑΠΕ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 3^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στις συνοικίες της πόλης» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί για την ανάδοχο εταιρεία "ΤΕΚΜΑ Ο.Ε.", και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας

5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Ηλιόπουλος Ιωάννης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
8. Καμβυσίδης Ιωάννης
9. Κλείδωνας Θεοφάνης
10. Κοσμόπουλος Βασίλειος
11. Κουδούνης Αργύριος
12. Κουρκουτάς Γεώργιος
13. Λαγανάκος Γεώργιος
14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
15. Μπάκας Δημήτριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Οικονομάκου Μαρία
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Ράλλης Γεώργιος
21. Σπίνος Γεώργιος
22. Τσακαλάκου Σταυρούλα
23. Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 7 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ