

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 35/2007****ΑΠΟΦΑΣΗ 712/2007**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Νοεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθ. 35/23-11-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Κλειδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονομάκου Μαρία, 17) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης Δημήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 706 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας Ανδρέας, 2) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Καμβυσιδής Ιωάννης, 4) Μπάκας Δημήτριος, 5) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσερώνης Κων/νος.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πηγών, Αρτεμισίας, Νέδουσας, Λαδά, Λεϊκών, Μ. Μαντίνειας, Σπερχογείας, Ασπροχώματος, Βέργας και Καρβελίου επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλικάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος και 2) Λεϊκών κ. Βρυώνης Φώτιος.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος και παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού δύο Κέντρων – ΒΙΟΠΑ – ΔΕΑΚ – ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ».

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθ. πρωτ. 27109/21-11-2007 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ-ΒΙΟΠΑ-ΔΕΑΚ-ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ**» (Κ.Α. 20.7325.06)

ΘΕΜΑ :

- ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
- 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 26291/13-11-2007 αίτηση αναδόχου

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 77/2007 αποφ. Δ.Σ.
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 92/2007 αποφ Δ.Ε.
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 77.000 €
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 103.687,54 €
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 189/2007 απόφ. Δ.Ε.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 03/07/2007
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 256/2007 αποφ. Δ. Ε.
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΔΕ
10. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
11. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 101.162,75 € ΜΕ Φ.Π.Α. και ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ την 14/09/2007
12. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 45 ημερολογιακές ημέρες
13. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 5 % Μέση τεκμαρτή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σας υποβάλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου συνταγμένους και θεωρημένους από την Τ.Υ του Δήμου.

1^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Ο παρών Ιος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειμένου να

συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες και τις Νέες εργασίες σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο που προέκυψαν και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του.

Η άντληση κονδυλίων για νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Η Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με συνολικό προϋπολογισμό 103.697,54 € με ΦΠΑ. Η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη της διακήρυξης της Δημοπρασίας έγινε με την 189/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η Δημοπρασία έγινε την 03-07-2007 και μειοδότης αναδείχθηκε η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΔΕ που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 6% στις τιμές του τιμολογίου μελέτης.

Το Πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 256/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η Σύμβαση υπεγράφη την 14-09-2007 για ποσόν 101.162,75 € με ΦΠΑ.

B. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Με την Μελέτη του έργου προβλέπονται αναλυτικά οι παρακάτω εργασίες:

1. Απόξεση χρώματος και βάψιμο υπαρχόντων ιστών
2. Αποξήλωση υπαρχόντων κατεστραμμένων ιστών
3. Εσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων
4. Κατασκευή φρεατίων
5. Τοποθέτηση σωληνώσεων και Ηλεκτρολογικών καλωδίων
6. Τοποθέτηση Σιδηροιστών και βάσεως θεμελιώσεως τους
7. Αντικατάσταση Πίλων φωτισμού
8. Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων
9. Αποκαταστάσεις και πλακοστρώσεις Ανακατασκευές των σημείων εσκαφής

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με τη μελέτη είναι 45 ημέρες, δηλαδή μέχρι 29-10-2007.

Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

1) 1^{ος} Α.Π.Ε.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ο 1ος του έργου και συντάχθηκε προκειμένου να αντικατασταθούν τα προτεινόμενα φωτιστικά σώματα της μελέτης με φωτιστικά σώματα τύπου σφάιρας και φωτιστικά σώματα τύπου καμπάνας. Επίσης για την προέκταση καθ ύψος των υπαρχόντων ιστών στο Πάρκο του ΟΣΕ κατά 0,80μ συμπεριλαμβανομένου των πλαγίων βραχιόνων των ιστών (ένας, δύο ή τρεις ανάλογα την θέση) πάνω στους οποίους θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά ενδεικτικού τύπου σφάιρας. Οι ποσότητες που καταγράφονται στον παρών ανακεφαλαιωτικό είναι όπως προέκυψαν μετά από ακριβείς προμετρήσεις των υπό εκτέλεση εργασιών έχουν ως στόχο την μη

αλλοίωση του αισθητικό στίλ του χώρου του Πάρκου όπως επίσης και την αρτιότητα - λειτουργικότητα του.

2) 1° Π.Κ.Ν.Τ.Μ.

Με την 1η Σ.Σ. συντάσσεται και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. με τρεις (6) νέες εργασίες:

- ✓ φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου σφαίρας
- ✓ προβολέας ιωδίνης
- ✓ μονός μεταλλικός βραχίονας
- ✓ διπλός μεταλλικός βραχίονας
- ✓ τριπλός μεταλλικός βραχίονας
- ✓ φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου καμπάνας

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ ανά κατηγορία εργασιών η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

ΗΛΕΚΤΡΟΞΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΟΣΕ

Η συμβατική δαπάνη από 56.233,54 €, με τον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 64.661,41€. Παρουσιάζει αύξηση κατά 8.427,87 €.

Συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. 28% η συνολική δαπάνη των παραπάνω κατηγοριών ανέρχεται στο ποσό των 82.766,60 € και μαζί με την προβλεφθείσα αναθεώρηση ποσού 2.234,95 € η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ είναι 85.010,72 €, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ποσού 16.152,75 € η τελική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ είναι 101.162,75 €, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση. Η συνολικά απαιτούμενη δαπάνη, με βάση τις αναγκαίες ποσότητες και τις Τιμές Μονάδος της εγκατεστημένης εργολαβίας (μειωμένες κατά την αρχικά προσφερθείσα έκπτωση 5%), ανέρχεται στο ποσόν των 82.775,77 € (με Απρόβλεπτα 15% - χωρίς Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα :

Έχοντας υπ' όψιν την υπ' αριθ. 26291/13-11-2007 αίτηση αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με τις διατάξεις.
 - α) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996
 - β) Του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2940/2001
 - γ) Του άρθρου 43 & 5 του Π.Δ. 609/1985
- Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α, κατά 45 ημέρες, έως τις 13/12/2007

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 21/11/2007
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝ/ΝΑ : - αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης υπ' αριθμ. πρωτ. 26291/13-11-2007
- 1^{ος} ΑΠΕ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού δύο Κέντρων – ΒΙΟΠΑ – ΔΕΑΚ – ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ» όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο Δημήτριο Αναστ. Παπαδέα ΕΔΕ και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**
- II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του παραπάνω έργου έως τις 13/12/2007.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
5. Ηλιόπουλος Ιωάννης
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
7. Κλείδωνας Θεοφάνης
8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Λαγανάκος Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπάκας Ιωάννης

14. Μπασακίδης Νικόλαος
15. Οικονομάκου Μαρία
16. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
17. Πολίτης Δημήτριος
18. Σπίνος Γεώργιος
19. Τσακαλάκου Σταυρούλα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 3 Δεκεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ