

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 31/2009****ΑΠΟΦΑΣΗ 537/2009**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 07η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 31η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 02-12-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 536 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 537 απόφαση), 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλειδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 537 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης Δημήτριος και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 537 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 2) Μπάκας Δημήτριος, 3) Οικονομάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος, 5) Σπίνος Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος και 3) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση κεντρικών δρόμων Καλαμάτας».

Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ' αριθμ. πρωτ. του Δήμου 29163/30-11-2009 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : 1) ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ου} Α.Π.Ε.)
2) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 240.000 ευρώ για το 2009
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 703.873,38 ευρώ με Φ.Π.Α
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 207/2008 αποφ. Δ.Ε
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17/06/2008
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 316/2008 αποφ. Δ.Ε.
7. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.»
8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 11,17 %

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1) Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος. Η μελέτη προβλέπει την βελτίωση διαφόρων κεντρικών δρόμων στην πόλη της Καλαμάτας όπως Σπάρτης – Καλαμάτας, Αθηνών, Αγ. Γεωργίου, Λείκων, Λακωνικής, Τελωνείου κλπ.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Για το λόγο αυτό προκύπτουν επι πλέον δαπάνες και στις τρεις ομάδες εργασιών (χωματουργικά, οδοστρωσία και ασφαλτικά) οι οποίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και από τις επί έλλατον δαπάνες των επι μέρους εργασιών και δεν παραβιάζεται η εγκύκλιος 36 του ΥΠΕΧΩΔΕ (διαχείριση επί έλατον εργασιών).

Επίσης δεν επέρχεται αύξηση της σύμβασης και δεν υπάρχουν επι έλατον δαπάνες στο σύνολο κάθε ομάδας του έργου και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Μεσσηνίας.

2) Λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 25176/26-10-09 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και το γεγονός ότι :

Λόγω κατασκευής του δικτύου οπτικών ινών στην οδό Λακωνικής, από άλλη εργολαβία, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστημα, που απομένει έως και τη λήξη της προθεσμίας του έργου την 24-10-2009.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

- 1) Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) σύμφωνα με
Α) το άρθρο 43 παρ. 5 του Π.Δ. 609/85 και
Β) το άρθρο 4 του Ν.2372/96
Γ) το άρθρο 4 του Ν.3481/06

2) Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6α του ΠΔ609/85 την κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 24/12/2009 (χωρίς αναθεώρηση λόγω ίδιου τριμήνου).

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΙΛΜΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ/ΣΗ : τμήμα εκτέλεσης έργων

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- I. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου «Βελτίωση κεντρικών δρόμων Καλαμάτας» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχει υπογραφεί από την ανάδοχο εταιρεία «ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε» και έχει θεωρηθεί από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.**
- II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του παραπάνω έργου μέχρι την 24η/12/2009, χωρίς αναθεώρηση λόγω ίδιου τριμήνου.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
6. Καμβυσιδης Ιωάννης
7. Κλειδωνας Θεοφάνης

8. Κοσμόπουλος Βασίλειος
9. Κουδούνης Αργύριος
10. Κουρκουτάς Γεώργιος
11. Λαγανάκος Γεώργιος
12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
13. Μπασακίδης Νικόλαος
14. Νταγιόπουλος Γεώργιος
15. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
16. Πολίτης Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 16 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ